

**5-5-76 강원대 삼척캠퍼스 앞 도로구조 개선**

목 표	2025년 도로구조개선 완료						
담당부서	건설과	담당	김성열 (3487)	담당자	한민규 (3488)	사업구분	완료시기
부 서 장	안용환	당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	10%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

**사업개요**

- 사업기간 : 2018년~2025년
- 사업비 : 11,000백만원(시비)
- 사업내용
  - 위치 : 교동 243번지 일원(국도7호선 강원대 앞)
  - 내용 : 교차로 개선 1식

**추진상황**

- 실시설계 용역 추진 : 2020.2월~2024.2월
  - ☞ (주)신성엔지니어링(경기도 과천 소재) : 2020.2.4. 착수
- 삼척시 기술자문위원회 기술자문 의결(교차로 개선안 확정) : 2023.9.13.
- 도시관리계획 결정(변경), 실시계획 인가 협의 요청 : 2023.12.14.
- 삼척시 기술자문위원회 기술자문 의결(설계적정성 등) : 2023.12.27.
- 실시계획(안) 및 사업인정에 관한 열람공고 : 2024.1.12.~2024.1.27.

**향후계획**

- 행정절차 이행(계약심사, 실시계획인가 등) : 2024.1월~2월
- 공사 발주 및 착공 : 2024.3월
- 준공 및 사업 완료 : 2025.5월

**연도별 실행목표**

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022	○ 교차로 개선계획 추가 검토(80%)	100
	2023	○ 교차로 개선 사업계획 확정(100%), 공사 착공(10%)	80
	2024	○ 공사추진(공정율 50%)	
	2025	○ 공사준공(공정율 100%)	

**소요사업비**

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	11,000	620	220	250	7,000	2,910		
시비	11,000	620	220	250	7,000	2,910		