

5-6-77

자원~우지간 도로개설

목 표	2025년 도로개설 완료						
담당부서	건설과	담당	김성열 (3487)	담당자	한민규 (3488)	사업구분	완료시기
부서장	안용환	담당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input type="checkbox"/> 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		5%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ **사업개요**

- 사업기간 : 2018년~2027년
- 사업비 : 48,640백만원(시비)
- 사업내용
 - 위치 : (1단계) 자원동(삼척I.C) ~ 우지동 197-2번지 일원
 - 내용 : 도로개설 1.7km(폭 11~19m) *터널 325m 포함

□ **추진상황**

- 사업추진계획 수립 : 2016.8.24.
- 기본계획 용역 추진 : 2016.10.31.~2017.3.22.
- 실시설계 용역 추진 : 2019.2.7.~2021.10.8.
- 주민설명회 개최(3회) : 2019.6.27./ 2019.7.12./ 2020.6.25.
- 보상계획 공고 및 편입용지조서 열람 공고 : 2021.10.28.~11.11.
- 보상업무 위·수탁 협약 : 한국농어촌공사(2022. 3월 / 現 73%추진)
 - 보상대상 : 토지203필지 126,576㎡, 지장물 579건(주택 3동, 기타 576건)
 - 보상완료 : 토지117필지 92,474㎡, 지장물 393건(주택 3동, 기타 390건)
- 공사원가 사전검토(조달청) : 2023.11월
- 공사 착공 및 건설사업관리용역 착수 : 2023.12월

□ **향후계획**

- 보상협의 지속추진(협의보상 및 수용절차 진행) : 2024.1월~2024.12월
 - 미보상 : 토지 86필지 34,102㎡, 지장물 186건
- 공사추진 및 사업완료 : 2027.9월
- 2단계 사업추진 : 2027년~2030년

□ **연도별 실행목표**

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022	○ 보상 협의 및 집행(70%), 공사 및 건설사업관리용역 발주	100
	2023	○ 보상완료(100%) 및 공사추진(20%)	50
	2024	○ 공사추진(공정율 70%)	
	2025	○ 공사준공(공정율 100%)	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	48,640	2,690	10,200	3,390	7,000	10,000	10,000	5,360
시비	48,640	2,690	10,200	3,390	7,000	10,000	10,000	5,360

□ 조정요청

조정내용	공약목표, 주요내용	
공약목표	(당초) 2025년 공사준공 (조정) 2024년 공사착공	
주요내용	(당초)	(조정)
	2024년 : 공사추진 70% 2025년 : 공사준공 100%	2024년 : 공사착공 2025년 : 공사추진 50% 2027년 : 공사준공 100%
조정사유	관련 인·허가 등 행정 절차 이행 기간 소요 및 손실보상 협의 지연으로 공사 발주 및 착공시기 조정	