

**5-3-74 동해선 철도 조기 준공**

|       |  |    |            |     |  |  |  |
|-------|--|----|------------|-----|--|--|--|
| 목 표   | 동해선(포항~삼척) 철도건설 조기개통   |    |            |     |  |  |  |
| 담당부서  | 도시과  | 팀장 | 박대근 (3877) | 담당자 | 김소영 (3449)   | 사업구분   | 완료시기   |
| 부 서 장 | 김 충 용  |    |            |     |  | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 | <input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후 |
| 추진진도  | <input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 |    | 진도율 96.3%  |     | <input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 |  |  |

**사업개요**

- 사업기간 : 2002년~2024년
- 사업비 : 3조 4,289억원(국비)
- 사업내용
  - 위치 : 포항~삼척
  - 내용 : 단선전철(고속화,사업연장 166.3km,운행속도 150~200km/h)
- ※ 주요시설 : 교량 80개소, 터널 64개소, 정거장 18개소

**추진상황**

- 공사착수 : 2009.5월
- 1단계(포항~영덕)구간 개통 및 영업개시 : 2018.1월
- 물가변동에 따른 사업비 증액 : 2023.7월
  - 총사업비 변경 : (당초) 34,271억원 → (변경) 34,289억원

**향후계획**

- 공사완공 : 2024.4월(관계기관협의 및 사전점검 : 2024.4.24.)
- 시설물 검증시험 : 2024.7.2.
- 영업시운전 : 2024.9.24.
- 종합결과 및 자문회의(한국교통안전공단) : 2024.11월
- 공사준공 : 2024.12.23. ※ 포항~삼척 철도건설 및 포항~동해 전철화사업 동시 준공

**연도별 실행목표**

| 연도별         |      | 연도별 실행목표 | 이행률(%) |
|-------------|------|----------|--------|
| 임<br>기<br>내 | 2022 | ○ 공사추진   | 100    |
|             | 2023 | ○ 공사추진   | 100    |
|             | 2024 | ○ 준공     |        |

**소요사업비**

(단위: 백만원)

| 재원 | 계         | 기투자       | 2022   | 2023   | 2024    | 2025  | 2026 | 임기후 |
|----|-----------|-----------|--------|--------|---------|-------|------|-----|
| 총계 | 3,428,882 | 3,132,531 | 93,309 | 77,798 | 123,430 | 1,814 |      |     |
| 국비 | 3,428,882 | 3,132,531 | 93,309 | 77,798 | 123,430 | 1,814 |      |     |