

5-3-74 동해선 철도 조기 준공

목 표	동해선(포항~삼척) 철도건설 조기개통						
담당부서	도 시 과	팀	박대근	담당자	김소영	사업구분	완료시기
부 서 장	김 충 용	장	(3877)		(3449)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	95.2%		<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

사업개요

- 사업기간 : 2002.1월~2024.12월
- 사업비 : 3조 4,289억원(국비)
- 사업내용
 - 위치 : 포항~삼척
 - 내용 : 단선전철(고속화,사업연장 166.3km,운행속도 150~200km/h)
 - ※ 주요시설 : 교량 80개소, 터널 64개소, 정거장 18개소

추진상황

- 기본계획수립 : 2000.3월~2000.12월
- 기본 및 실시설계 : 2002.6월~2006.12월
- 실시설계승인(영덕~삼척구간) : 2009.4월
- 공사착수 : 2009.5월
- 1단계(포항~영덕)구간 개통 및 영업개시 : 2018.1월
- 물가변동에 따른 사업비 증액 : 2023.7월
 - 총사업비 변경 : (당초) 34,271억원 → (변경) 34,289억원

향후계획

- 포항~삼척 공사완공 : 2024.3월
- 종합시험운행 : 2024.4월~12월
- 공사준공 : 2024.12월
 - ※ 동해선(포항~동해) 전철화사업 준공시점에 일괄 개통예정

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임	2022	○ 공사추진	100
기	2023	○ 공사추진	100
내	2024	○ 준공	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026
총계	3,428,882	3,132,531	93,309	77,797	125,245		
국비	3,428,882	3,132,531	93,309	77,797	125,245		