

5-8-79

삼척해변 방향 도시계획도로 개설

목 표	2026년 도로개설 완료						
담당부서	건설과	담당	김성열 (3487)	담당자	한민규 (3488)	사업구분	완료시기
부서장	안용환	담당				<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	5%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2026년
- 사업비 : 39,000백만원(시비)
- 사업내용
 - 위치 : 갈천동 102-19번지(일성트루엘@) ~ 13-5번지(삼척해수욕장)
 - 내용 : 도로개설 0.92km(폭 20.0m, 4차선)

 추진상황

- 도로개설 기본계획 용역 추진 : 2022.10.7.~2023.2.3.
- 2023년 제1차 삼척시 투자심사(조건부 의결) : 2023.3.16.
- 도로개설 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2023.6.28.
- 재해영향성검토 및 소규모 재해영향평가 용역 착수 : 2023.10.23.
- 소규모 환경영향평가 착수 : 2023.10.25.

 향후계획

- 행정절차 이행(도시관리계획, 강원도 지방건설심의 등) : 2024.5월~10월
- 공사원가 사전검토 시행(조달청) : 2024.10월
- 공사발주 및 계약 추진 : 2024.10월~12월
- 건설사업관리 수립 및 용역사 선정(감리) : 2024.7월~11월
- 손실보상(토지, 지장물 등) 보상 협의 : 2024.4월~12월
- 공사 착공 : 2024.12월

 연도별 실행목표

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022	○ 기본계획 추진(50%)	100
	2023	○ 기본계획 준공(100%), 실시설계 및 도시관리계획 변경(100%)	50
	2024	○ 보상협의(100%) 및 공사 착공(20%)	
	2025	○ 공사추진(50%)	
	2026	○ 공사준공(100%)	

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	39,000		200	1,100	6,000	17,000	14,700	
시비	39,000		200	1,100	6,000	17,000	14,700	