6-4-89 서민임대주택 마련(통합공공임대)

(임기내) 행정절차 완료 및 사업 착공, (임기후) 준공 및 임대분양 목 ŦŦ 완료시기 담당부서 거 축 과 사업구분 박우진 이성길 장 (3457)(3469)부 서 장 박 경 란 □신규 ☑계속 ☑임기내 □임기후 추진진도 □완료 ☑정상추진 □일부추진 진도율 % 중앙정부도움 □제도 □재정 □권한

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년~2026년

○ 사 업 비 : 30,693백만 원(시비 9,059 LH 21,634)

○ 사업내용

위 치 : 도계읍 도계리 283-2번지 일원(장미사택 일원)
내 용 : 통합공공임대주택 건립 120호(대지면적 7.946㎡)

□ 추진상황

○ 마을정비형 공공주택사업 공모 선정(국토교통부) : 2018.12월

O 사업시행 협약 체결(삼척시↔LH): 2022.5월

○ 주택건설사업계획 승인 신청(LH↔국토교통부): 2022.7월

○ 주택건설사업계획 승인(국토교통부): 2023.10월

○ 이주사택 리모델링 공사 설계용역(삼척시) : 2023.9월~11월

○ 리모델링 공사 일부 시행(삼척시): 2023.12월~2024.1월

□ 향후계획

○ 기본 물건조사(LH) : 2024.1월~7월

○ 감정평가 의뢰(LH) : 2024.8월

○ 전략사업 평가보고 및 보상집행(LH): 2024.9월~10월

○ 이주사택 리모델링 추진(삼척시): 2024.5월

○ 도시계획도로 및 잔여지 조사 측량 용역(삼척시): 2024.3월~6월

○ 도로부지 및 잔여지 보상(삼척시): 2024.7월~12월

○ 지장물 철거, 도로 및 주차장 조성(삼척시): 2025.1월~2026.12월

○ 공동주택 신축공사 추진(LH) : 2024.12월~2026.12월

□ 연도별 실행목표

| 연도별 | | 연도별 실행목표 | 이행률(%) |
|-----|------|---------------|--------|
| | 2022 | ○ 주택건설사업계획 승인 | 100 |
| 임 | 2023 | ○ 이주사택 리모델링 | 50 |
| 7] | 2024 | ○ 공동주택 신축공사 | |
| 내 | 2025 | ○ 사업완료 | |
| | 2026 | O 입주 | |

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

| 재원 | 계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|----|--------|-----|------|-------|--------|--------|------|-----|
| 총계 | 30,693 | | 294 | 4,241 | 13,158 | 13,000 | | |
| 시비 | 9,059 | | 294 | 4,241 | 4,524 | | | |
| 기타 | 21,634 | | | | 8,634 | 13,000 | | |

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 장미사택 세입자들이 사택을 보수하거나 증축한 비용에 대한 손실 보상을 요구할 수 있음.

O 대 책

- 지장물(건축물) 조사 및 감정평가에 따라 소유자인 대한석탄공사에 보상하며 대한석탄공사가 세입자와 보수 등에 발생한 비용을 협의하도록 함