

3-12-32

삼척반다비 체육센터 건립

목 표	(임기내) 반다비 체육센터 준공						
담당부서	체육과	담당	백승호 (3818)	담당자	임현규 (3820)	사업구분	완료시기
부 서 장	주 종 원	당				<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		40%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023.1월~2026.12월
- 사 업 비 : 12,244백만원(국비 3,000 시비 9,244)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 교동 316번지 일원
 - 내 용 : 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 1동 건립
 - 지상3층, 건축면적 396㎡, 연면적 1,890㎡, 부지면적 3,167㎡
 (다목적체육관, 다목적실, 체력단련장, 탈의실, 샤워실, 카페라운지 등)

□ 추진상황

- 공모신청 및 부지선정 계획 수립 : 2023.1.30.
- 공모신청 : 2023.2.6.(2023년 공모 잔여분 미선정통보 2023.7.10.)
- 공유재산심의(부지확보) : 2023.6.9.
- 시설부지 감정평가 용역 실시 : 2023.6.27.
- 건축기획용역 발주 : 2023.7.31.
- 기본구상 및 타당성 조사 용역 : 2023.2.9.~8.2.
- 건축기획용역 : 2023.8.16.~2024.4.30.

□ 향후계획

- 건축심의 및 설계공모 : 2024.4월~2024.8월
- 기본 및 실시설계 용역 : 2024.9월~2025.3월
- 사업추진 및 준공 : 2025.4월~2026.6월
- 시범운영 및 개장 : 2026.7월
 - ⇒ 시설명칭은 반다비체육센터 안내지침에 따라 유지(향후 검토)
 - ※ 반다비체육센터 사업안내서 p8. 사후관리(준수사항)

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2023	○ 부지선정, 타당성 조사용역, 공모사업 신청	100
	2024	○ 건축기획용역 준공, 기본 및 실시설계 용역 추진	10
	2025	○ 착공	
	2026	○ 준공	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	12,244			2,950	1,000	3,800	4,494	
국비	3,000				200	1,400	1,400	
시비	9,244			2,950	800	2,400	3,094	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 대상사업 부지 면적[(A=3,167㎡) 교동 316, 교동96]에 건축연면적 1,890㎡로 면적 협소하다는 의견

○ 대책

- 연면적 증가를 위해, 생활문화체육공원에 기 편입된 교동 산24-11, 산24-12 부지를 활용하여 대지면적 4,897㎡ 확보 후 최종 연면적 2,212.01㎡으로 사업 추진(소규모환경영향 평가 변경 협의 필요)