

2-11-18

두타산 사계절 휴양지 조성

목 표	(임기내) 핵심사업 준공 * 숲속야영장, 청정 임산물 복합체험 (임기후) 연계사업 추진 및 운영						
담당부서	산림과	담당	임병덕 (3926)	담당자	박원기 (3864)	사업구분	완료시기
부서장	최인규	당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		70%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년~2024년
- 사업비 : 13,000백만원(국비 2,800 도비 626 시비 9,574)
- 사업내용

지구명칭	계획내용
청정임산물 복합체험	어린이·청소년 숲속체험관 1동, 청정임산물 복합체험관 3동, 야생화 화원(1.5ha)
숲속야영장	야영장 52면, 다목적 광장 1개소, 복합위생시설 1개소, 방문자안내센터 1개소
자작나무 힐링숲길	자작나무 힐링숲길 10km, 숲속쉼터, 숲속체험장 등
아시내화원	1단계 1.7ha, 2단계 17.3ha / 단계적 확대 검토
오색단풍	오색단풍길 조성(복자기, 고로쇠, 청단풍, 홍단풍 등) / 지구별 연결도로 4km 구간
뫼재명소화	전망테크, 뫼재공원 정비, 숲속체험장 등

□ 추진상황

- 청정임산물 복합체험시설 조성사업 : 2021.10월~2024.4월(공정률 90%)
- 숲속야영장 조성사업(1단계) : 2022.5월~2024.10월(공정률 50%)
- 숲속야영장 조성사업(2단계) : 2024.2월~2025.6월(공정률 10%)
- 자작나무 힐링숲길(1단계) 조성사업 : 2022.10월~2023.7월(준공)
- 자작나무 힐링숲길(2단계) 조성사업 : 2024.2월~2024.11월(설계 중)
- 뫼재 전망테크 조성 : 2021.11월~2022.6월(준공)
- 뫼재 전망테크 경관조명 설치 : 2022.10월~2023. 2월(준공)
- 생활밀착형 숲 조성(산림청 공모 5억원) : 2023.8월~2024. 4월(공정률 90%)

□ 향후계획

- 오색단풍길 조성사업 : 2024.9월~2025.12월(단계적 추진)
- 아시내 화원조성사업 : 2024.5월~2028.12월(단계적 추진)
- 숲체험장 조성(뫼재정상, 숲속야영장 인접) 2개소 : 2024.7월~12월
- 청정임산물 복합체험관(2024.6월) 운영, 숲속야영장(2024.10월) 운영

□ 연도별 실행목표

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022	○ 댕재 전망테크 경관조명 설치 및 환경정비 ○ 자작나무 힐링숲길 조성	100
	2023	○ 청정임산물 복합체험시설, 숲속야영장(1·2차년도) 준공 ○ 오색단풍길 조성사업, 찜질방(주민숙원사업) 준공 ○ 생활밀착형숲 조성사업 준공	60
	2024	○ 아시내화원, 해바라기단지 조성	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	13,000	2,095	5,801	555	2,351	500	300	1,398
국비	2,800	545	2,255					
도비	626	22	438	166				
시비	9,574	1,528	3108	389	2,351	500	300	1,398

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 아시내화원 조성구역에 대한 번천리 주민 간(1반, 2반) 이견으로 대상지 확정 지연
- 조성 대상지 토지 임차료(추정감정가 ↔ 주민요구액) 수용 협의 지난
- 강원특별자치도 국지도 28호선 선형개량공사에 따른 오색단풍길 식재 설계 보류 불가피

○ 대책

- 아시내화원 조기 발주를 위하여 주민 간 갈등 해소 및 토지 임차료 지속 협의
- 오색단풍길 조기 발주를 위하여 강원특별자치도(도로과) 및 삼척시 건설과와 지속 협의