

2-4-11 폐교의 리조트화 추진

목 표	(임기내) 폐교(노곡분교) 시설사업 준공 및 운영						
담당부서	전략사업과	팀	김흥구	담당자	박상민	사업구분	완료시기
부 서 장	김 신	장	(4031)		(4032)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		40%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2025.6월
- 사업비 : 3,390백만원(시비)
- 사업내용
 - 위치 : 삼척시 노곡면 하월산리 162-3번지 일원(구 근덕초 노곡분교장)
 - 내용 : 폐교 리모델링 및 시설공사 1식

추진상황

- 노곡분교 구조안전성 및 내진성능평가 용역 시행 : 2023.2월~4월
- 노곡분교 리조트 활용 기본시설 및 운영계획 수립용역 시행 : 2023.3월~7월
- 노곡분교 매입 : 2023.4월~9월[매입비(812백만 원), 토지 10필지, 건물 등]
- 노곡분교 석면해체 및 부속건물 해체 : 2023.11월
- 건축기획용역 및 공공건축 심의위원회 심의 완료 : 2023.12월

향후계획

- 실시설계 및 공사추진 : 2024.4월~2025.5월
- 주민역량강화 교육 및 컨설팅 : 2024.4월 ~
- 사업준공 및 위탁운영 : 2025.6월~12월

연도별 실행목표

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022	○ 세부 콘텐츠 확정을 위한 주민협의	100
	2023	○ 노곡분교 매입 및 안정성 검토	100
	2024	○ 공사추진	100
	2025	○ 사업준공 및 위탁운영	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	3,390		1,000	240	1,950	200		
시비	3,390		1,000	240	1,950	200		