

2-7-14 **이사부 독도 평화의 다리 조성사업**

목 표	(임기내) 이사부 독도 평화의 다리 준공						
담당부서	관광개발과	담당	김진석 (3088)	담당자	김두현 (3089)	사업구분	완료시기
부 서 장	심혜영	당		차		<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		88%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

사업개요

- 사업기간 : 2019년~2024년
- 사업비 : 11,905백만원(국비 6,199 시비 5,706)
- 사업내용
 - 위치 : 정하동 188번지~오분동 231-3번지 일원
 - 내용 : 인도교 설치(L=190m, B=5.2m~10.2m), 경관조명 1식

추진상황

- 공사착공 : 2022.5월
- 교량 상부공 조립 및 거치 및 하천준설 : 2023.1월~2024.4월

향후계획

- 교량 상부공 연결 교량 설치(오분동 구간) : 2024.4월~2024.5월
- 교량 상부 테크, 난간, 경관조명 설치 및 공사준공 : 2024.6월~7월

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임기내	2022	○ 상부공 공장제작, 하부공 완료	100
	2023	○ 경관조명 및 사업 준공	80

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	11,905	4,068	1,650	5,237	950			
국비	6,199	3,943	1,650	606				
시비	5,706	125		4,631	950			

문제점 및 대책

- 문제점
 - 교량 종점부 기획재정부 토지(오분동 231-3) 민사 소송 진행 중
 - 오분 어촌계 어구 보관장 이전 요구(3회 협의 결과 이전 대상지 없음)
 - 교량상부 거더 설치 시 해상크레인 운영에 따른 어선 진출입 불편
- 대책
 - 오분동 231-3번지 기획재정부 토지 우회 인근 공유수면 활용 구조물 설치로 민사 소송 토지 제외 및 오분 어촌계 갈등 최소화