

2-9-16

동굴관광 재도약 「삼척케이블파크178」 조성

목 표	(임기내) 핵심사업 착공(핵심사업 : 동구리 자연생태관, 동굴축제) (임기후) 사업 준공 및 운영						
담당부서	관광정책과	담당	이진우	담당	김종욱	사업구분	완료시기
부 서 장	유재현	당	(3080)	차	(3081)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	20%		중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 기 간 : 2021년~2025년
- 사업비 : 8,256백만원(국비 4,128 도비 1,959 시비 2,169)
- 내 용
 - 위 치 : 신기면 대이리 동굴지대 일원(3,664km²)

구분	사업 주요 내용	
핵심사업	○ 브랜드 및 캐릭터 개발 ○ 동구리자연생태관 건립사업	○ 동굴해설 명품화 사업 ○ 동구리 동굴축제
연계사업	○ 동구리Jr를 찾아서 ○ 환선 야생화 공원 ○ 관음굴 테크로드	○ 모노레일 정거장 리모델링 ○ 어린이 동굴상상마당 ○ 동구리 결두리 개발
관리운영	○ 케이블파크178 홍보 활성화 ○ 사업운영 조직 구성	○ 케이블파크178 홈페이지 구축 ○ 마을협의체 역량강화 사업

□ 추진상황

- 기본계획 용역 완료 : 2021.12월~2022.12월
- 브랜드 및 캐릭터 개발 사업 및 마을협의체 역량강화사업 추진: 2023.8월
- 모노레일 정거장(대금굴·환선굴) 리모델링 설계용역 준공 : 2023.12월
- 동구리 자연생태관 건립사업 설계용역 : 2023.8월 ~

□ 향후계획

- 동구리 도슨트(안내원) 양성 사업 추진 : 2024.4월
- 동구리 자연생태관 건립사업 착공 : 2024.8월
- 2단계 투자심사 추진(세부 실시설계 내역) : 2024.8월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 계획공모형 지역관광개발사업 기본계획 수립 완료	100
	2023	○ 기본계획에 따른 실시설계 용역 완료 및 콘텐츠 개발	75
	2024	○ 체험 공간 조성 등 시설 공사 순차적 추진 및 동굴축제 추진	
	2025	○ 핵심, 연계, 관리운영 사업 각 파트별 사업 준공	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	8,256	200	720		1,000	6,336		
국비	4,128	100	360		500	3,168		
도비	1,959	30	108		250	1,571		
시비	2,169	70	252		250	1,597		