

**5-8-79**      **삼척해변 방향 도시계획도로 개설**

|       |  |    |        |    |        |  |  |  |
|-------|--|----|--------|----|--------|--|--|--|
| 목 표   | (임기내) 보상완료 및 사업추진 (임기후) 삼척해변 방향 도시계획도로 준공  |    |        |    |        |  |  |  |
| 담당부서  | 건설과  | 담당 | 김성열    | 담당 | 한민규    | 사업구분   |  | 완료시기   |
| 부 서 장 | 안용환  | 담당 | (3487) | 담당 | (3488) | <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후 |
| 추진진도  | <input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 |    | 진도율    |    | 5%     | <input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 |  |  |

**사업개요**

- 사업기간 : 2022년~2027년
- 사업비 : 39,000백만원(시비)
- 사업내용
  - 위치 : 갈천동 102-19번지(일성트루엘@) ~ 13-5번지(삼척해수욕장)
  - 내용 : 도로개설 0.92km(폭 20.0m, 4차선)

**추진상황**

- 도로개설 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2023.6.28.
- 재해영향성검토 및 소규모 재해영향평가 용역 착수 : 2023.10.23.
- 소규모 환경영향평가 착수 : 2023.10.25.

**향후계획**

- 행정절차 이행(도시관리계획, 강원도 지방건설심의 등) : 2024.5월~12월
- 공사원가 사전검토 시행(조달청) : 2025.1월
- 공사발주 및 계약 추진 : 2025.5월
- 건설사업관리 수립 및 용역사 선정(감리) : 2025.7월
- 손실보상(토지, 지장물 등) 보상 협의 : 2025.7월~12월
- 공사 추진 : 2026.1월~2027.12월

**연도별 실행목표**

| 연도별         | 연도별 실행목표                                    | 이행률(%) |
|-------------|---|--------|
| 임<br>기<br>내 | 2022 ○ 기본계획 추진(50%)                         | 100    |
|             | 2023 ○ 기본계획 준공(100%), 실시설계 및 도시관리계획 변경(10%) | 50     |
|             | 2024 ○ 실시설계 및 도시관리계획 변경완료                   |        |
|             | 2025 ○ 보상협의(100%) 및 공사추진(10%)               |        |
|             | 2026 ○ 공사추진(60%)                            |        |
| 임기 후        | ○ 공사준공                                      |        |

**소요사업비**

(단위: 백만원)

| 재원 | 계      | 기투자 | 2022 | 2023  | 2024 | 2025  | 2026   | 임기후    |
|----|--------|-----|------|-------|------|-------|--------|--------|
| 총계 | 39,000 |     | 200  | 1,100 | 300  | 5,700 | 17,000 | 14,700 |
| 시비 | 39,000 |     | 200  | 1,100 | 300  | 5,700 | 17,000 | 14,700 |