

5-2-73 KTX 삼척 연장

목 표	KTX 삼척 연장						
담당부서	도시과	팀	박대근 (3877)	담당자	김소영 (3449)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 충 용	장				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	30%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한	

사업개요

- 사업기간 : 2023.12월~2025년
- 사업내용 : 삼척역 KTX 타당성 검토 및 정부 건의 등
※ 타당성검토 용역 자체 추진

추진상황

- 타당성 검토용역 착수 : 2024.1.12.
- 착수보고회 실시 : 2024.1.26.
- 사업구간 직접 영향권 지역 사회경제지표 분석: 2024.3월

향후계획

- 시설계획, 노선 및 열차운영계획 등 기술적 검토 : 2024.4월
- 건설비 및 운영비 등 비용 산정 : 2024.5월
- 교통수요 예측 및 사업타당성 분석 : 2024.6월~7월
- 종합평가 및 정책건의 : 2024.8월
- KTX 삼척 연장 운행 : 2025년 확정

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2023 ○ 삼척~강릉 고속화철도 타당성 검토 용역 추진	100
	2024 ○ 삼척~강릉 고속화철도 타당성 검토 용역 추진 및 정책건의	30
	2025 ○ KTX 삼척 연장 운행 확정	