



특수공시사항

1. 특수공시 대상사업 목록 2
2. 특수공시 사업별 현황 3

2017년도 특수공시 대상사업 목록

	부서명	사업명	사업기간	총사업비 (백만원)
1	문화공보실	삼척복합체육공원 조성	'14 ~ '18	48,200
2	안전총괄과	CCTV통합관제센터 구축	'17 ~ '18	1,533
3	관광정책과	이사부역사·문화 창조사업	'14 ~ '20	28,800
4	특화산업과	삼척해상케이블카 조성사업	'09 ~ '17	28,100
5	자원개발과	유리조형문화관광테마파크 조성 (도계유리나라)	'12 ~ '17	28,013
6	자원개발과	목재문화체험장 조성 (피노키오나라)	'13 ~ '17	5,900
7	산림과	치유의숲 조성	'15 ~ '19	5,510
8	건설과	교동굴다리~종합운동장(종로1-18) 도시계획도로 확포장	'17	1,800
9	건설과	가곡천 고향의강 정비사업	'13 ~ '17	10,460
10	건설과	오십천 하천재해예방사업	'11 ~ '18	24,665
11	도시과	시청~마달간 도시계획 도로 개설 사업	'13 ~ '17	9,900
12	도시과	초곡 촛대바위 해안녹색경관길 조 성	'13 ~ '18	8,815
13	상하수도사업소	하수도 중점관리지역 정비사업	'14 ~ '17	31,791

삼척복합체육공원 조성사업

사업목적

- 체육시설 건립을 통한 시민의 건강한 삶의 질 향상
- 체육시설을 토대로 한 미래 지역인재 육성 기반

■ 사업개요

- 사업기간 : 2013. 08. ~ 2020. 01
- 사업장위치 : 강원도 삼척시 교동 산208번지 일원
- 총 사업비(예산기준) : 482억원(국비 97, 도비 45, 시비 340)
 - ※ 2018. 7월 현재 예산확보액 : 337억원(총액대비 70%)
- 사업규모(사업량)
 - 부 지 면 적: 193,286m² (체육시설 181,009m² / 도로 12,277m²)
 - 건축연면적 : 실내체육관 7,914m²
 - 규 모 : 실내체육관, 축구장, 야구장, 풋살장, 족구장, 테니스장
주차장(472대), 진입도로(622m), 산책로 등
- 시공회사

구 분		시 공 업 체	소재지	기타
실내체육관	건축	한나래종합건설(주)	횡성	
	기계	태승디엔씨(주)/한스개발	서울/홍천	51%/49%
	전기	(주)동신전기	동해	
	통신	(주)강원	태백	
	소방	정화통신(주)	강릉	
단지	토목	대금종합건설(주)	원주	
	옥외전기	신성전력(주)	속초	
	건설폐기물	대암환경(주)	양구	
	연약계측	(주)태건하이텍	강릉	

■ 추진상황

□ 설계 및 인허가 추진현황

- ' 13. 08. 30 삼척시, 전략 환경영향평가
- ' 13. 12. 27 삼척 복합스포츠단지 조성 기본계획 용역
- ' 14. 01. 10 삼척 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
- ' 14. 08. 지장물 현황조사 측량용역 완료
- ' 14. 08. 30 복합스포츠타운 조성사업 타당성조사 용역완료
- ' 15. 07. 27 지방재정 투자 중앙심사 완료(안전행정부)
 ⇨ 사업비 371억 원. 사업기간: 2015~2018. 연면적6,800㎡
 '삼척복합스포츠타운 ⇒ 삼척복합체육공원' 명칭 변경
- ' 16. 02. 19 삼척복합체육공원 조성사업 기본 및 실시설계 입찰공고(삼척시)
- ' 16. 05. 02 **삼척시-강원도개발공사 업무대행(건설관리, 보상) 협약 체결**
 ⇨ 총사업비 371억 원, 협약기간 2016 ~ 2018년
- ' 16. 05. 12 삼척복합체육공원 조성사업 기본 및 실시설계 착수
 ⇨ 도화엔지니어링 + 동남엔지니어링
- ' 16. 05. 16 삼척복합체육공원 사전검토 신청서 제출 (건축도시공간연구소)
- ' 16. 06. 28 국내 선지사례 조사
- ' 16. 07. 06 기본계획안 보고 (삼척청소년 수련관)
- ' 16. 07. 18 조성사업 기본 및 실시설계 과업추진보고 [삼척시장 및 실과장]
- ' 16. 08. 03 실내체육관 건축설계 공모 공고
- ' 16. 09. 30 실내체육관 공모작 (2작품) 심사 및 당선작 발표
 ⇨ 최우수작 무영 건축사 , 우수작 샤 건축사
- ' 16. 10. 12 실내체육관 기본 및 실시설계 용역 착수
 ⇨ 무영 건축 + 산 건축
- ' 16. 11. 01 실내체육관 유사사례 1차 답사 (진주, 남해, 당진, 남양주)
- ' 16. 11. 18 삼척시의회 보고 (문화공보실)
- ' 16. 11. 28 실내체육관 추가 설계과업 지시
 ⇨ 축구장관람석, 야간 조명탑 등
- ' 16. 12. 16 사업비 증액 승인 (371억 원 → 482억 원)
- ' 17. 01.~02 소규모환경영향평가, 사전재해영향성검토, 교통영향평가 협의완료
- ' 17. 02. 08 실내체육관 기본 설계 완료
- ' 17. 04. 07 도시관리계획변경 및 실시계획인가 고시

⇒ 193,061㎡. 사업기간: 17.4.7~18.12.31

- ' 17. 05. 15 실내체육관 유사사례 2차 답사 (고양, 인천, 광명, 서수원)
- ' 17. 07. 19 경관심의 (재심의 결정. 지붕디자인 변경)
- ' 17. 08. 10 체육공원 BF 예비인증 심의위원회 (한국장애인개발원)
- ' 17. 09. 07 경관심의 (재심의 결정. 지붕디자인 재수정)
- ' 17. 10. 18 건축물 설계경제성검토(VE) 워크숍 (서울, 진화기술개발)
- ' 17. 10. 24 체육공원 BF 예비인증 (일반 등급)
- ' 17. 11. 03 도시관리계획변경 및 실시계획 변경 고시

⇒ 진입도로 사면부 편입,

193,916㎡. 사업기간 17.04.7~19.12.31

- ' 17. 11. 17 수용재결 신청 (강원도 지방토지수용위원회)
- ' 17. 11. 28 삼척복합체육공원 기본 및 실시설계용역 준공 (도화)
- ' 17. 12. 17 설계용역 건설사업관리(설계감리) 워크숍 (서울, 무영)
- ' 17. 12. 22 실시계획변경 고시

⇒ 국방과학연구소 사업부지 중첩구간 제척

193,286㎡. 건축계획 반영

- ' 18. 02. 08 실내체육관 구조 심의 (조건부)
- ⇒ 대근, 늑근은 고강도철근을 SD 400으로 변경
- ' 18. 03. 13 실내체육관 에너지효율등급 예비인증 (1+등급)
- ' 18. 03. 16 실내체육관 건축협의를 완료
- ' 18. 04. 03 실내체육관 구조심의 조치계획 동의
- ' 18. 04. 06 실내체육관 BF 예비인증 심의위원회 (한국생산성본부인증원)
- ' 18. 04. 23 실내체육관 녹색건축 예비인증 (일반등급(그린4등급))
- ' 18. 05. 14 실내체육관 BF 예비인증 (우수등급)
- ' 18. 06. 07 실내체육관 설계서 계약심사 완료
- ' 18. 06. 22 실내체육관 기본 및 실시설계용역 준공 (무영)

□ 공사 추진현황

- ' 17. 06. 01 토목공사 입찰 공고
- ' 17. 06. 18 토목공사 계약체결

⇒ 계약금액: 4,096,638천원, 공사기간 17.6.26~19.6.25

- ' 17. 07. 20 삼척복합체육공원 조성공사 기공식

- ' 18. 12. 04 옥외전기공사, 조경공사 계약심사 완료
- ' 18. 01. 14 옥외전기공사 계약 체결
- ' 18. 01. 09 토목공사 제1회 설계변경
 - ⇒ 계약금액:4,334,870천원. 가식목 규격 및 정이식 변경
- ' 18. 04. 25 실내체육관 설계용역 변경계약 체결
 - ⇒ 계약금액:982,732,700 → 1,101,000,000원
 - 야외관람석, 옥외경기장 조명설비 추가설계 반영
- ' 18. 04. 30 실내체육관 건축공사 조달청 원가검토 및 입찰 의뢰
- ' 18. 05. 03 실내체육관 기계, 전기, 통신, 소방공사 강원도 계약심사 의뢰
 - ⇒ 야외관람석, 경기장조명탑은 예산부족으로 제외
- ' 18. 05. 24 실내체육관 건축공사 계약심의위원회 (강원도개발공사)
- ' 18. 05. 28 수용재결 토지 (305-3외) 별목 착수
 - ⇒ 착공 후 11개월 소요
- ' 18. 05. 30 토목공사 설계변경 계약심사 완료 (10% 이상 변경. 도 감사관실)
- ' 18. 06. 17 토목공사 제2회 설계변경
 - ⇒ 계약금액: 4,781,242천원. 물가변동 (145,332 천원) 및
 - BF인증· 건축구조물 토공· 철도보호지구 공사 반영
- ' 18. 06. 22 실내체육관 건축공사 입찰공고 (조달청)
- ' 18. 06. 25 실내체육관 기계, 전기, 통신, 소방공사 입찰공고 (강원도개발공사)
- ' 18. 07. 09 실내체육관 기계, 전기공사 계약 체결
- ' 18. 07. 10 실내체육관 통신, 소방공사 계약 체결
- ' 18. 07. 19 실내체육관 건축공사 계약 체결
- ' 18. 07. 16 실내체육관 기계, 전기, 통신, 소방공사 착수계 접수
- ' 18. 07. 25 실내체육관 건축공사 착수계 접수
- ' 18. 08. 현재 토목공사 공정률: 47.0 %,
 - 건축공사 가설공사 중
 - 조경공사, 옥외통신공사 발주 예정

■ 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2017년말)	2018년1월~7월	향후투자계획(예정) (2018년8월~사업종료)
계	48,200	27,489	5,933	14,778
국 비	9,700	3,500	2,000	4,200
도 비	4,500	1,633	933	1,934
시 비	34,000	22,356	3,000	8,644

■ 사업효과

- 체육 인프라 구축을 통하여 상대적으로 열악한 지역의 체육환경을 개선하고 시민들에게 질 좋은 생활체육 환경을 제공
- 체육 인프라 구축으로 미래지향적인 지역 발전을 도모 각종 국·내외 체육대회 및 전지훈련의 유치 여건 조성과 동시에 적극적인 스포츠 마케팅을 통하여 지역경제 활성화 도모.

■ 사업담당자 : 문화공보실, 행정7급 권영태 033-570-3253

■ 사업장 전경사진



CCTV 통합관제센터 구축

사업목적

- 부서별·목적별 다양한 CCTV의 효율적인 운영관리
- 시민의 안전과 범죄예방을 위한 종합적인 도시방범 기능 수행

■ 사업개요

- 사업기간 : '17. 1월 ~ '18. 12월
- 사업장위치 : 별관청사 2층
- 총 사업비(예산기준) : 1,533백만원(국비 545, 도비55, 시비933)
 - ※ 2018. 7월현재 예산확보액 : 1,533백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량) : CCTV통합관제센터 구축 1식
- 시공회사 : (주)단지건설 외

■ 추진상황

- CCTV통합관제센터 리모델링공사 준공 : '17. 12월
- CCTV 통합관제센터 개소 및 운영 : '18. 3월 ~
 - ※ 총공사 진척률 : 92%

■ 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2017년말)	2018년1월~7월	향후투자계획(예정) (2018년8월~사업종료)
계	1,533	1,357	48	128
국 비	545	545		
도 비	55	55		
시 비	933	757	48	128
기타(민자)	0			

■ 사업효과

- 시민의 안전과 범죄예방을 위한 24시간 CCTV관제 운영
- 사건·사고 및 재난·재해 발생 시 신속한 대응 및 공조체계 확립

■ 사업담당자 : 안전총괄과, 최상용 033-570-4109

■ 사업장 전경사진



이사부 역사문화 창조사업

사업목적

- 이사부 장군의 해양개척정신 고취 및 독도 수호 본고장으로 육성
- 이사부와 독도의 역사에 대한 체계적인 전시, 교육, 홍보를 위한 교육의 장 마련

■ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2020년
- 사업장위치 : 삼척시 정상동 77-43번지 일원
- 총 사업비(예산기준) : 28,800백만원(국비 9,900 , 도비 2,970, 시비 15,930)
※ 2018. 7월현재 예산확보액 : 14,330백만원(총액대비 49.7%)
- 사업규모(사업량) : 이사부기념관, 기념공원, 독도체험관, 문화예술인촌, 관관안내센터 등
- 용역회사 : 기본 및 실시설계용역 - 심플렉스건축사사무소의 2개사

■ 추진상황

- 강원도 투융자 심사 완료(조건부) : 2014. 7. 14.
- 도시관리계획 결정(변경) 용역 : 2016. 9월 ~ 2018. 12월
- 문체부 국비(기금) 교부 확정 통지 : 2016. 10. 4.
- 건축 및 세부시설 기본계획구상 용역 완료 : 2016. 12월 ~ 2017년 4월
- 보상 감정평가 및 물건조사 완료 : 2017. 5. 10.
- 보상지역 주민 설명회 개최 및 보상 추진 : 2017. 3월 ~ 2018. 12월
- 국제 건축 공모전 완료 : 2017. 7. 24. ~ 11. 17.
- 기본 및 실시설계용역 : 2017. 12. 28. ~ 2018. 11. 24.
- 사업부지 내 지장물(주훈아파트) 철거 완료 : 2018. 7. 28.

■ 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2017년말)	2018년1월~7월	향후투자계획(예정) (2018년8월~사업종료)
계	28,800	7,030	7,300	14,470
국 비	9,900	2,400	1,500	6,000
도 비	2,970	720	450	1,800
시 비	15,930	3,910	5,350	6,670
기타(민자)	0	0	0	0

■ 사업효과

- 독도 영토수호에 대한 체계적인 전시, 교육, 홍보의 장을 마련하여 범 국민 인식제고와 함께 역사·해양·문화 관광 명소화를 통해 지역 경제 활성화 기여

■ 사업담당자 : 관광정책과, 백종원 033-570-3542

■ 사업장 전경사진



삼척해상케이블카 조성사업

사업목적

- 레일바이크, 장호어촌체험 등과 연계한 관광기반시설로 개발
- 동해안의 수려한 해안선을 감상할 수 있는 명품 관광지 조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2009년~2017년
- 사업장위치 : 삼척시 근덕면 용화리,장호리 일원
- 총 사업비(예산기준) : 28,100백만원(도비 100, 시비28,000)
 - ※ 2018. 7월현재 예산확보액 : 28,100백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량) : 삼척해상케이블카 L=0.88km, 부지면적 14,777m²
 - 경관형(龍) 정거장: 2동(건축면적 2,806m²/연면적 4,309m²)
 - 편익시설 설치(공원, 주차장, 산책로 등) 및 군사시설 이전(장호소초, 군철책)
 - 진입도로 개설(L=1.0km)
- 시공회사 : (주)여운외 5개사

■ 추진상황

- 관광지조성계획(변경) 승인 : 2013. 2. 1.
- 기본 및 실시설계 : 2009년 4월~ 2013년 3월
- 해상케이블카 조성사업 착공 : 2013. 06. 17.
- 해상케이블카 조성사업 준공 : 2017. 12. 15.
 - ※ 총공사 진척률 : 100%

■ 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2017년말)	2018년1월~7월	향후투자계획(예정) (2018년8월~사업종료)
계	28,100	28,100	0	0
국 비	0			
도 비	100	100	-	
시 비	28,000	28,000	-	
기타(민자)	0			

■ 사업효과

- 천혜의 해양자원을 활용한 체험형 관광지 조성으로 관광 경쟁력 확보
- 해상케이블카 조성으로 외지 관광객 유입으로 지역경제 활상화
- 해양관광시설을 연계한 도시이미지 향상 및 주민소득 증대 기여

■ 사업담당자 : 특화산업과, 김차영 033-570-4038

■ 사업장 전경사진



유리조형 문화관광 테마파크 조성사업(도계유리나라)

사업목적

- 석탄산업 합리화 이후 지역경기 침체에 따른 폐광지역 경제자립형 사업으로 유리조형 테마파크 조성으로 지역경기 활성화 기여 및 유리도시 기반 마련

■ 사업개요

- 사업기간 : 2012년 ~ 2018년
- 사업장위치 : 도계읍 심포리 산 111-42 일원
- 총 사업비(예산기준) : 28,022백만원(국비 8,198.5, 도비2,459.55, 시비 17,363.95)
※ 2018. 7월현재 예산확보액 : 28,022백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량) : 건축연면적 5,043m²(지하1층, 지상2층)
- 시공회사 : 토목건축부문 - 상리건설(주), 전기부문 - 주)우진
기계부문 - 금동이엔지(주), 소방부문 - 대성이엔지(주)
통신부문 - 주)한솔텔레콤, 조경부문 - 남도종합건설(주)

■ 추진상황

- 탄광지역 개발촉진지구 개발계획 변경승인(국토교통부) : '14. 6. 24.
- 지역개발 사업자 지정 및 실시계획승인 고시 : '15. 11. 6.
- 강원도 지방건설기술심의 승인 : '15. 11. 27.
- 사업착공(토목·건축, 조경, 통신) : '16. 3. 24.
- 사업준공 및 개장 : '18. 3. 29.
※ 총공사 진척률 : 100%

■ 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2017년말)	2018년1월~7월	향후투자계획(예정) (2018년8월~사업종료)
계	28,022	22,214	5,808	0
국 비	8,198.5	8,198.5		
도 비	2,459.55	2,459.55		
시 비	17,363.95	11,555.95	5,808	
기타(민자)	0			

■ 사업효과

- 도계유리나라 관람객 증가에 따른 지역경기 활성화 기여
- 도계지역 유리산업 기반 조성을 통한 폐광 대체산업 육성

■ 사업담당자 : 자원개발과 백승호 033-570-4062

■ 사업장 전경사진



목재문화체험장 조성사업(피노키오나라)

사업목적

- 친환경 웰빙 자재인 국산 목재의 우수성 홍보 및 다양한 목재 문화체험 공간조성으로 목재 문화 진흥 및 지역경제 활성화에 기여

■ 사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2017년
- 사업장위치 : 도계읍 심포리 산 90-4일원
- 총 사업비(예산기준) : 5,930백만원(국비 2,373, 도비 178, 시비 3,379)
※ 2018. 7월현재 예산확보액 : 5,930백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량) : 건축연면적 1,626m²(지하1층, 지상2층)
- 시공회사 : 토목조경부문 - 세진건설(주), 전기부문 - 주)형제전업사
소방부문 - 명신엔지니어링, 통신부문 - 주)나루무선

■ 추진상황

- 목재문화체험장 공모사업 선정(산림청) : '12. 3. 26.
- 탄광지역 개발촉진지구 개발계획 변경승인(국토교통부) : '14. 6. 24.
- 지역개발 사업자 지정 및 실시계획승인 고시 : '15. 11. 6.
- 강원도 지방건설기술심의 승인 : '15. 11. 27.
- 사업착공 : '15. 12. 23.
- 사업준공 및 개장 : '18. 3. 29.
※ 총공사 진척률 : 100%

■ 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2017년말)	2018년1월~7월	향후투자계획(예정) (2018년8월~사업종료)
계	5,930	5,930	0	0
국 비	2,373	2,373		
도 비	178	178		
시 비	3,379	3,379		
기타(민자)	0			

■ 사업효과

- 도계유리나라 관람객 증가에 따른 지역경기 활성화 기여
- 도계지역 유리산업 기반 조성을 통한 폐광 대체산업 육성

■ 사업담당자 : 자원개발과 백승호 033-570-4062

■ 사업장 전경사진



삼척 치유의 숲 조성사업

사업 목적

- 쾌적하고 안전한 산림휴양서비스 제공으로 삶의 질 향상과 고령화 시대에 대비한 맞춤형 산림복지 제공

사업개요

- 사업기간 : 2016~2019
- 사업장위치 : 삼척시 미로면 활기리 산45번지 일원
- 총 사업비(예산기준) : 5,513백만원(국비 2,500, 도비 750, 시비 2,260)
 - ※ 2018. 7월현재 예산확보액 : 3,913백만원(총액대비 70%)
- 사업규모(사업량) : 치유의 숲 조성 1식 / 65ha
- 시공회사 : 토목건축분야 - 삼척동해태백산림조합

추진상황

- 조성계획승인 : 2017. 3. 28.
- 토목·건축 - 착공 : 2017. 6. 29.
- 전기, 정보통신, 소방 - 착공 : 2018. 4. 12.
 - ※ 총공사 진척률 : 55%

사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2017년말)	2018년1월~7월	향후투자계획(예정) (2018년8월~사업종료)
계	5,510	2,310	1,600	1,600
국 비	2,500	900	800	800
도 비	750	270	240	240
시 비	2,260	1,140	560	560
기타(민자)	0			

사업효과

- 자연휴양림, 산림휴양치유마을과 연계한 산림복지단지화
- 지역 소득 연계프로그램 운영으로 지역경제 활성화

■ 사업담당자 : 산림과, 임병덕 033-570-3864

■ 사업장 전경사진



삼척 치유의 숲 치유센터(시공중)

교통콜다리~종합운동장(중로1-18)도시계획도로확포장

사업목적

- 도시가로망 확충
- 교통 분산 및 도로이용 편의 제공

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017~2018
- 사업장위치 : 삼척시 교동 726-4번지 일원
- 총 사업비(예산기준) : 1,900백만원(국비 000, 도비300, 시비1,600)
 ※ 2018. 7월현재 예산확보액 : 1,900백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량) : 도로정비 L=400m(2차선→4차선)
- 시공회사 : 토목부문 - 대창건설(주)[횡성군]

■ 추진상황

- 도시관리계획 및 실시계획 인가 : 2017.5.15.
- 토목 - 준공 : 2018. 6. 1. ※ 총공사 진척률 : 100%

■ 사업비 집행현황

구분	연도별 (백만원)			
	계	기투자(~2017년말)	2018년1월~7월	향후투자계획(예정) (2018년8월~사업종료)
계	1,900	764	1,136	0
국비	0	0	0	0
도비	300	0	300	0
시비	1,600	764	836	0
기타(민자)	0	0	0	0

■ 사업효과

- 도시가로망 확충

○ 교통 분산 및 도로이용 편의 제공

■ 사업담당자 : 건설과, 김성열 033-570-3488

■ 사업장 전경사진



착공전

교동 하실길 도시계획도로 개설공사



준공후

교동 하실길 도시계획도로 개설공사

가곡천 고향의강 정비사업

사업목적

- 하천의 기본적인 기능인 치수 및 이수에 안전하면서 각 지역의 문화와 역사를 기반으로 한 스토리텔링을 통해 체험형, 감성형 테마하천 조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2017년
- 사업장위치 : 삼척시 원덕읍 월천리 ~ 노경리 일원
- 총 사업비(예산기준) : 9,960백만원(국비 5,976, 시비 3,984)
 - ※ 2018. 7월현재 예산확보액 : 9,960백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량) : 하천정비 2.2km(유원지정비 34,000㎡, 다목적마당 9,000㎡, 자전거도로 3.8km, 산책로 650m, 저수호안 505m)
- 시공회사 : (주)신화종합건설

■ 추진상황

- 1차분 준공 : 2016. 9. 1.
- 2차분 준공 : 2017. 5. 26.
- 3차분 준공 : 2017. 12. 18.
 - ※ 총공사 진척률 : 100%

■ 사업비 집행현황

구분	연도별 (백만원)			
	계	기투자(~2017년말)	2018년1월~7월	향후투자계획(예정) (2018년8월~사업종료)
계	9,960	9,960	0	0
국비	5,976	5,976		
도비	0			
시비	3,984	3,984		
기타(민자)	0			

■ 사업효과

- 관광객 유치로 지역주민의 소득증대 및 지역 주민의 쉼터 조성
- 하천 구역의 효율적인 관리 및 하천경관 개선 기여

■ 사업담당자 : 건설과, 김태하 033-570-3496

■ 사업장 전경사진



오십천 하천재해예방사업

사업목적

- 하도의 유하능력 확보와 제방의 안전성 유지로 수해 사전예방
- 하천 친수공간 확보 및 자연 친화형 하천정비

■ 사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2018년
- 사업장위치 : 삼척시 오십천 일원
- 총 사업비(예산기준) : 16,658백만원(국비 9,995, 도비 1,332 시비 5,331)
 - ※ 2018. 7월현재 예산확보액 : 16,658백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량) : 호안정비 25.98km
- 시공회사 : (주)신도건설

■ 추진상황

- 하천공사 시행계획 고시 : 2016. 6월
- 오십천 미로지구 준공 : 2018. 6. 15.
 - ※ 총공사 진척률 : 100%

■ 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2017년말)	2018년1월~7월	향후투자계획(예정) (2018년8월~사업종료)
계	16,658	15,900	758	0
국 비	9,995	9,995		
도 비	1,332	1,332		
시 비	5,331	4,573	758	
기타(민자)	0	0		

■ 사업효과

- 하도의 유하능력 제고와 수해위험 해소로 주민 정주의식 고취
- 자연 친화형 하천정비로 친수공간 확보로 하천 환경 개선 기여

■ 사업담당자 : 건설과, 김태하 033-570-3496

■ 사업장 전경사진



시청~마달간 도시계획 도로 개설사업

사업목적

- 도시계획도로 개설로 도로망 확충 및 지역간 균형개발
- 도시 기반시설 확충으로 주거환경개선 및 통행 편의 증대

■ 사업개요

- 사업기간 : 2013. 4. 29 ~ 2017. 12. 30
- 사업장 위치 : 교동 69번지 일원
- 총 사업비(예산기준) : 9,900백만원(도비400, 시비9,500)
- 사업규모(사업량) : 도로개설 L=570m(B=20m)
- 시공회사 : (주)신화종합건설 대표 조경래

■ 추진상황

- 편입토지 및 지장물 보상협약 : 2006년 ~ 2016년
- 사업발주 및 착공 : 2013. 4월
- 토공(흙깎기) 작업 및 사토처리 완료: 2016. 6월
- 절토사면 녹화처리 완료 : 2016. 7월
- 포장 및 부대공 완료 : 2017. 12월
- ※ 총공사 진척률 : 100% (준공일 : 2017.12.18.)

■ 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2017년말)	2018년1월~7월	향후투자계획(예정) (2018년8월~사업종료)
계	9,900	9,900	0	0
국 비	0			
도 비	400	400		
시 비	9,500	9,500		
기타(민자)	0			

■ 사업효과

- 도시 가로망 확충으로 시가지 교통 체계 개선
- 시가지 진입 교통량 분산으로 지·정체 해소 및 교통편의 증대

■ 사업담당자 : 도시과, 이호연(570-3446)

■ 사업장 전경사진



초곡 용굴쫓대바위 해안녹색경관조성사업

사업목적

- 초곡 쫓대바위와 용굴 등 수려한 자연경관을 관광자원으로 활용
- 관광 인프라 기반구축으로 어촌관광 활성화 및 소득증대 기여

■ 사업개요

- 사업기간 : 2013 ~ 2018년
- 사업장위치 : 삼척시 근덕면 초곡리 산1번지 일원
- 총 사업비(예산기준) : 8,815백만원(국비 3,000, 도비1,500, 시비4,315)
※ 2018. 7월현재 예산확보액 : 8,815백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량) : 해안산책로(데크) 660m, *노폭 2.2m
- 시공회사 : 상리건설(주)

■ 추진상황

- 기본 및 실시설계 용역 : 2012.6.20. ~ 2013.2.15.
- 초곡 용굴쫓대바위 해안경관길(숲길) 노선 지정 고시 : 2013. 12. 19.
- 공사 착공 : 2013. 12. 17.
- 해안데크 기초 110개, 옹벽 92m, 출렁다리 및 데크제작 : 2014 ~ 2017. 12.
- 데크로 목재 및 난간설치, 철구조물 제작 중 : 2018. 1. ~ 2018. 7.
※ 총공사 진척률 : 80%

■ 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2017년말)	2018년1월~7월	향후투자계획(예정) (2018년8월~사업종료)
계	8,815	6,075	989	1,751
국 비	3,000	1,628	515	857
도 비	1,500	1,088	148	264
시 비	4,315	3,359	326	630
기타(민자)				

■ 사업효과

- 해양레일바이크, 해신당공원, 해상로프웨이와 연계한 관광인프라 구축으로 해양관광의 일번지로 부상
- 어촌관광, 체험 방문객 증가로 어촌부업 소득 향상을 기대
- 오감을 자극하는 차별화된 해양복합관광단지 조성

■ 사업담당자 : 도시과, 박기수 033-570-3876

■ 사업장 전경사진(조감도)



하수도 중점관리지역 정비사업

사 업 목 적

- 최근 강우패턴과 도시화로 인한 불투수면적 증가로 하수도정비 시급
- 지역특성을 반영한 하수도시설 확충 정비로 침수예방 및 시민생활 환경개선

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2017년(4년)
- 사업장위치 : 삼척시 동지역 일원(남양, 성내, 정라, 교동)
- 총 사업비(예산기준) : 31,791백만원(국비 22,254, 도비 , 시비9,537)
 - ※ 2018. 7월현재 예산확보액 : 31,791백만원(총액대비 100%)
- 사업규모(사업량) : 하수관로 16.02km(신설 11.18km, 교체 4.84km)
- 시공회사 : 화성종합건설(주), 대산종합건설(주), (주)원건설

■ 추진상황

- 시설공사 준공 : 2018. 3. 31.
 - ※ 총공사 진척률 : 100%

■ 사업비 집행현황

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	기투자(~2017년말)	2018년1월~7월	향후투자계획(예정) (2018년8월~사업종료)
계	31,791	31,791	0	0
국 비	22,254	22,254	-	-
도 비	0	-	-	-
시 비	9,537	9,537	-	-
기타(민자)	0	-	-	-

■ 사업효과

- 태풍 및 집중호우 시 내수침수 예방으로 시민생활 편의 기여
- 침수지역 중점관리지역 정비를 통한 시민의 생명과 재산 보호

■ 사업담당자 : 상하수도사업소, 홍도의 033-570-3537

■ 사업장 전경사진

