

2-11-18

두타산 사계절 휴양지 조성

목 표	사계절 휴양·치유단지 조성사업 추진						
담당부서	산림과	담당	임병덕 (3926)	담당자	박원기 (3864)	사업구분	완료시기
부서장	최인규	담당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		60%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년~2024년
- 사업비 : 13,000백만원(국비 2,800 도비 626 시비 9,574)
- 사업내용 : 6개 분야

지구명칭	계획내용
청정임산물 복합체험	어린이·청소년 숲속체험관 1동, 청정임산물 복합체험관 3동, 야생화 화원(1.5ha)
숲속야영장	야영장 52면, 다목적 광장 1개소, 복합위생시설 1개소, 방문자안내센터 1개소
자작나무 힐링숲길	자작나무 힐링숲길 10km, 숲속쉼터, 숲속체험장 등
아시내화원	1단계(23년) 1.7ha, 2단계(24년~) 17.3ha / 단계적 확대 검토
오색단풍	오색단풍길 조성(복자기, 고로쇠, 청단풍, 홍단풍 등) / 지구별 연결도로 4km 구간
땃재명소화	전망테크, 땃재공원 정비, 숲속체험장 등

□ 추진상황

- 청정임산물 복합체험시설 조성사업 : 2021.10월~2024.6월(공정률 90%)
- 숲속야영장 조성사업(1단계) : 2022.5월~2024.6월(공정률 70%)
- 자작나무 힐링숲길(1단계) 조성사업 : 2022.10월~2023.7월(준공)
- 땃재 전망테크 조성 : 2021.11월~2022.6월(준공)
- 땃재 전망테크 경관조명 설치 : 2022.10월~2023.2월(준공)
- 번천 주민역량강화사업 용역(1차) : 2022.11월~12월
- 생활밀착형 숲 조성(산림청 공모 5억 원) : 2023.8월~2024.6월(공정률 55%)

□ 향후계획

- 오색단풍길 조성사업 : 2024.3월~2024.12월(단계적 추진)
- 화원조성(아시내) 1단계 : 1.7ha / 2024.3월~2025.12월(단계적 추진)
- 숲체험장 조성(땃재공원, 숲속야영장 인접) 2개소 : 2024.7월~12월
- 임산물 복합체험관 및 숲속야영장 운영 : 2024.6월
- 두타산 산나물축제(5월 중), 두타산 등산대회(10월 중) 개최

□ 연도별 실행목표

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022	○ 땃재 전망테크 경관조명 설치 및 환경정비 ○ 자작나무 힐링숲길 조성	100
	2023	○ 청정임산물 복합체험시설, 숲속야영장(1·2차년도) 준공 ○ 오색단풍길 조성사업, 짬질방(주민숙원사업) 준공 ○ 생활밀착형숲 조성사업 준공	60
	2024	○ 아시내화원, 해바라기단지 조성	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	13,000	2,095	5,801	555	2,351	2,198		
국비	2,800	545	2,255					
도비	626	22	438	166				
시비	9,574	1,528	3108	389	2,351	2,198		

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 아시내화원 및 오색단풍길 조성사업 부지확보 협의 지연

○ 대책

- 아시내화원 조성은 토지 임차 등 주민 협의 지속 추진(추후 예산 확보)
- 오색단풍길 조성은 국지도 28호선 선형개량공사 해당구간 완료 상황에 따라 단계적 추진

※ 주민협의 등 불가할 경우 사업계획 축소 등 계획변경 추진