

2-13-20

삼척해수욕장~이사부광장 구간 감성동선 조성

목 표	감성콘텐츠 개발을 통한 전국 「명품 길」 선정						
담당부서	관광개발과	담당	김진석 (3088)	담당자	안혜민 (3091)	사업구분	완료시기
부 서 장	심혜영	당		자		<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		5%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년~2026년
- 사업비 : 5,200백만원(도비 3,250 시비 1,950)
- 사업내용
 - 위치 : 교동 산 86-3번지 (비치조각공원) 일원
 - 내용 : 쉽이 있는 감성 공간 조성 및 조각작품 재배치
 - 유럽풍 해안 정원을 접목한 감상회랑 조성 320m
 - 바다를 조망하는 감성 테라스 조성 2개소
 - 여행자와 지역주민 모두를 위한 감성 마당 조성 5,000㎡

□ 추진상황

- 추진계획 수립 및 실시설계 착수 : 2023.4월~8월

□ 향후계획

- 실시설계 용역 준공 : 2024.4월
- 공사착공 및 준공 : 2024.6월~2026.12월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 인수위원회 정책과제 연계 인수위원 자문	100
	2023	○ 기본구상 및 타당성 조사용역, 기본 및 실시설계용역	100
	2024	○ 공사 착공	
	2025	○ 공사 진행	
	2026	○ 공사 준공	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	5,200			50	2,000	1,500	1,650	
도비	3,250				1,300	975	975	
시비	1,950			50	700	525	675	

□ 문제점 및 대책

- 감성회랑 구조물이 건축법 적용 시 축소 불가피
- 현재 도로부지(보도 구간)에 시설 계획
- 건축법 적용 시 보도 구간 제외한 공원 구간에 적용