# 3-34-54 어린이 도서관 확충

	영유아부터 부모까지 책과 함께 자라나는 도시 조성								
담당부서	평생교육과 <sup>팀</sup> 정철 최 병 원 <sub>장</sub> (444	팀 정철교 담 김흥		사업구분	완료시기				
부 서 장	최 병 원 장 (444	6)   하	(4445)	□신규 ☑계속	☑임기내 □임기후				
추진진도	진도 □완료 ☑정상추진 □일부추진		.율 49%	중앙정부도움 □제	도 □재정 □권한				

#### □ 사업개요

○ 사업기간 : 2017.2월~2024.12월

○ 사 업 비 : 26,173백만원(국비 3,628 도비 1,652 시비 20,893)

- 위 치 : 남양동 113번지, 원덕읍 호산리 364번지

- 내 용 : 도서관 내 · 외부에 영유아부터 부모까지 함께 할 수 있는 어린이

공간을 만들어 책과 함께 성장하는 환경 조성

### □ 추진상황

○ 삼척 기적의도서관 신축공사 : 지하 1층 기초콘크리트 공사 완료. 공정률 30%

○ 원덕도서관 개축공사

- 공사 준공 : 2023.12월, 내부 집기 구입 및 배치 : 2024.1월

### □ 향후계획

○ 삼척 기적의도서관(지상 1층)

- 내 용 : 어린이 열람실(260.9㎡) 조성(어린이 ICT 체험 공간, 어린이 독서 프로그램 공간 및 영유아 전용공간 등), 도서관 공원 내어린이 문화공간 조성(도서관놀이터, 어린이 야외공연장 등)

○ 원덕도서관(지상 1층)

- 내 용 : 어린이 열람실(208.4㎡) 및 공동육아나눔터(66.6㎡) 조성 (어린이 독서프로그램 공간 및 영유아 전용공간 등)

## □ 연도별 실행목표

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임	2022	○ 삼척 기적의도서관 토목공사 재시공, 원덕도서관 공정률 50%	100
기	2023	○ 삼척 기적의도서관 공정률 70%, 원덕도서관 상반기 개관	50
내	2024	○ 삼척 기적의도서관 상반기 개관	

### □ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	26,173	13,151	4,788	5,525	2,709			
국비	3,628	3,628						
도비	1,652	1,452	200					
시비	20,893	8,071	4,588	5,525	2,709			