

## (8) 주요사업 추진현황



## (8) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위: 원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	428,898,209,870			204,620,653,730		93,781,864,910	30,476,848,284	63,285,510,156	19,506,470			
죽서루 역사문화공원 조성(국고)	22,261,000,000 삼척도호부 관아 유적(객사, 동헌 등) 복원, 유구 정비, 음성복원 및 진입광장 조성	2010-01-01 ~ 2024-12-31	삼척도호부 관아 유적 복원설계	9,927,000,000	삼척도호부 관아 유적 복원 실시 설계용역	2,700,000,000	1,890,000,000	810,000,000		공사중	50	문화홍보실
관동제1루 음성도시로의 시간여행(국고)	15,900,000,000 도시재생 어울림센터 조성 등 단위사업 약 10여 개 추진 및 운영	2019-01-01 ~ 2022-12-31	단위사업 9개 추진	11,178,000,000	단위사업 계속 추진	3,448,146,920	2,645,951,830	802,195,090		착공	90	전략사업과
천년 SAM(Sea Art Museum)척 아트피어(국고)	28,000,000,000 건축물 증개축 등 문화예술공간 조성 및 운영	2019-01-01 ~ 2023-12-31	증축공사, 철거사업 등 추진	8,170,000,000	증축공사 추진	5,286,618,580	3,859,249,220	1,427,369,360		착공	40	전략사업과
삼척항 문화·예술 허브 조성(자본)(국고)	5,399,200,000 폐산업시설 문화 재생사업	2019-01-01 ~ 2022-12-31	건축물 증개축	3,995,805,000	폐산업시설 문화 재생사업 기본 및 실시설계용역 완료	1,518,876,690	856,533,924	662,342,766		착공	80	전략사업과
미인폭포 유리 스카이워크 조성(도)	14,700,000,000 유리다리 및 잔도, 스카이워크 및 탐방로 조성	2018-01-01 ~ 2023-12-31	기본 및 실시설계 용역 추진	2,700,000,000	기본 및 실시설계 용역	6,769,000,000		6,769,000,000		설계 및 인허가 등의	15	자원개발과
온천개발	14,819,960,000 종합온천장(지상 3층/2,995㎡)	2017-01-01 ~ 2023-12-31	기본계획 수립용역 1식, 실시설계용역 1식, 공사 1식, 감리용역 1식	11,299,160,000	건축, 토목공사 등	3,520,800,000		3,520,800,000		완료	90	관광과
이사부 역사·문화 창조 사업(국고)	19,800,000,000 이사부기념관, 독도체험관, 관광안내센터 등	2016-01-01 ~ 2022-12-31	건축, 토목공사 등	19,800,000,000	건축, 토목공사 등					완료	100	관광과

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
이사부 역사·문화 창조 사업	9,994,981,000	2016-01-01 ~ 2022-12-31	지장물 철거, 용 지보상 등	9,219,000,000	공공운영비 지출	775,981,000		775,981,000		완료	100	관광과
	편입용지 보상, 기반시설 정비, 공공시설물 관리											
시립요양원 건립(국고)	9,168,500,000	2017-05-12 ~ 2022-05-30	토지보상 등	3,915,800,000	건축기획 및 토 지보상	1,975,006,210	607,937,000	1,367,069,210		공사중	44	사회복지과
	신축1동(2,950㎡ 이하)											
북합노인복지관 신 축	18,500,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	토지보상 등	8,478,000,000	계약	4,492,000,000		4,492,000,000		공사중	2	사회복지과
	신축1동(지상3층, 연면적2,986.26㎡ 내외)											
시립도서관 건립 및 도서관 공원 조성	13,272,000,000	2017-01-01 ~ 2024-06-30	시립도서관 건립 1식	13,272,000,000	시립도서관 건립 1식	18,388,000,000	3,880,000,000	14,508,000,000		기초 터파 기 완료 후 설계변경 중	25	평생교육과
	시립도서관 건립 1식											
국민체육센터 건립(국고)	11,400,000,000	2019-01-01 ~ 2024-12-31	실시설계 및 기 타용역비	4,300,000,000	전기,통신,소방 공사	3,085,000,000	450,000,000	2,635,000,000		건축,기계, 토목,조경 공사 발주( 중지중), 전기,통신, 소방 공사 발주준비	20	체육과
	국민체육문화센 터 건립 1동											
생활문화체육공원 조성(국고)	18,700,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	실시설계 및 기 타용역	1,860,000,000	토목,조경 공사	7,049,000,000	1,000,000,000	6,049,000,000		토목,조경 공사 발주, 건축,기계 <전기,소방 ,통신 공사 발주예정	25	체육과
	생활문화체육공 원 조성(파크골 프장 9홀, 축구 장 1면)											
국민체육센터(근린 생활형, 삼척 어울 림 플라자) 건립(국 고)	4,925,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	실시설계 및 기 타용역	1,790,000,000	건축,기계,토목, 조경,,통신,소방 공사	1,833,000,000		1,833,000,000		건축,기계, 토목,조경, ,통신,소방 공사 주	50	체육과
	어울림플라자(체 육센터)1동 건립											
북합문화센터(국민 체육센터) 건립(국 고)	2,700,000,000	2021-01-01 ~ 2024-12-31	사업대상 부지 기본조사 용역, 건축기획 용역	200,000,000	기본및 실시설 계 용역	400,000,000	400,000,000			건축,기계, 토목,조경, ,통신,소방 공사 발 주예정	30	체육과
	북합문화센터(국 민체육센터)1동 건립											

일반회계

(단위: 원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
선도 산림경영단지 육성(국고)	14,000,000,000	2015-01-01 ~ 2024-12-31	조림 30ha, 숲가꾸기 1,164ha, 임도 25.3km, 임목수확 21ha, 복합경영 51.9ha	8,000,000,000	5개사업	1,499,023,000	1,049,316,100	449,706,900		6년치 사업 완료	100	산림과
	조림 421ha, 숲가꾸기 2,725ha, 임도 16.02km, 임목수확 473ha, 복합경영 18ha											
갈천~증산 도시계획도로(대로2-1호) 개설(국고)	15,000,000,000	2016-01-01 ~ 2023-12-31	설계, 도로개설	10,208,000,000	도로개설 840m	4,792,000,000	572,000,000	4,220,000,000		연약지반으로 인한 설계변경	70	건설과
	L=840m, B=30m											
성남~사직 도로개설(사직구간)	43,600,000,000	2018-02-01 ~ 2024-12-31	실시설계	1,040,000,000	도로개설 700m	723,758,000		723,758,000		보상추진중	5	건설과
	L=700m, B=25~35m											
자원~우지간 도로개설	48,640,000,000	2018-01-01 ~ 2025-12-31	실시설계	2,690,000,000	도로개설 3,700m	431,246,600		431,246,600		보상추진중	5	건설과
	도로개설 3.77km (터널 325m)											
골지천유역 비점오염 저감(국고)	3,625,268,870	2018-01-01 ~ 2022-11-09	식생대조성사업 11개농가 24,809㎡ 공사완료, 흙탕물저감사업 우수로 3,070m, 사면보호 4,453㎡, 침사지 1개소 공사완료	3,084,964,330	흙탕물저감사업 : 준설토보관창고(126㎡) 1개소, 사면보호 1,312㎡, 우수수로 230m, 전석쌓기 414㎡	537,580,880	399,860,210	118,214,200	19,506,470	흙탕물 저감사업 3차분 준공	100	환경과
	흙탕물저감사업 : 소형침사조 1개소, 준설토보관창고 1개소, 사면보호 4,453㎡, 우수로 3,070m - 식생대조성사업 : 11농가 (24,809㎡)											
동막 농어촌마을 하수도정비(국고)	10,969,300,000	2017-05-29 ~ 2022-12-31	설계완료 및 공사추진	4,820,000,000	관로매설 추진	6,148,300,000	3,585,000,000	2,563,300,000		준공	100	하수도사업소
	하수관로 12km, 배수설비 322가구, 덕산처리장 개량(200톤) 1식											
풍곡 농어촌마을 하수도정비(국고)	4,570,000,000	2018-01-05 ~ 2022-04-21	설계완료 및 공사추진	4,276,000,000	관로매설 추진	182,000,000		182,000,000		준공	100	하수도사업소
	증설 50톤(기존 40톤/일 → 증설 후 90톤/일)											

일반회계

(단위: 원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
용화, 장호 하수처리시설 증설(국고)	11,162,000,000	2017-11-03 ~ 2022-05-10	설계완료 및 공사추진	10,028,000,000	처리장 증설 추진	1,134,000,000	789,000,000	345,000,000	준공	100	하수도사업소	
	하수처리장 1,200(㎡/일), 관로 정비 8.1km(압송 1.7, 자연유하 6.4), 배수설비 135가구, 펌프장 10개소											
도계지역 하수관로 정비(국고)	49,286,000,000	2015-11-19 ~ 2022-12-20	설계완료 및 공사추진	40,001,000,000	관로매설 추진	8,785,000,000	6,962,000,000	1,823,000,000	준공	100	하수도사업소	
	도계 전지역 우, 오수 분리공사											
근덕2(용화, 장호) 하수관로 정비(국고)	13,505,000,000	2017-11-03 ~ 2023-04-20	설계완료 및 공사추진	8,443,000,000	관로매설 추진	4,714,000,000	1,530,000,000	3,184,000,000	공사 추진 중	90	하수도사업소	
	관로 정비 12.07km(오수신설 10.806m, 개량 411m, 보수 853m), 배수설비 255가구, 펌프장 13개소, 자가펌프장 5개소											
초당천 생태하천 복원(도)(전환사업)	5,000,000,000	2021-04-19 ~ 2024-04-03	토지보상 및 공사추진	1,924,924,400	토목공사	3,593,527,030		3,593,527,030	공사 중	46	수산자원센터	
	초당천 생태하천 0.7km 구간 공사 및 실시설계 용역											