

3-21-41

삼척시 육아종합지원센터 조성

목 표	(임기내) 삼척시 육아종합지원센터 착공 (임기후) 삼척시 육아종합지원센터 준공 및 시설 운영						
담당부서	복지정책과	담당	박현주	담당	김선영	사업구분	완료시기
부 서 장	김 영 회	당	(3855)	차	(3856)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	15%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2025년(3년간)
- 총사업비 : 3,411백만원(시비)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 관내
 - 내 용 : 신축(1,000㎡내외), 시간제 보육실 및 장난감 도서관 등

 추진상황

- 육아종합지원센터 건립계획 수립 : 2022.7월
- 육아종합지원센터 수요조사 신청서 제출(보건복지부) : 2023.4월
- 기본구상 및 입지선정 연구용역 착수 : 2022.12월
- 중간 보고회(1차) : 2023.6.8. / 13명 참석
 - 참석자 다수 부지 선정 재검토 주문
- 중간보고회(2차) : 2023.8.21. / 8명 참석
 - 최적의 입지 선정을 위한 거시적 후보지 검토 필요성 제기
 - 삼척의료원 부지 활용 계획과 연계하여 추진 필요
- 용역 중지 : 2023.9월(구도심 공공부지 활용계획(육아종합지원센터 포함) 용역 추진)

 향후계획

- 구도심 공공부지 활용계획 및 정부의 유보통합 정책기조와 연계하여 향후 사업절차 진행

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임 기 내	2022	○ 기본구상 및 입지선정 타당성 용역 추진	100
	2023	○ 육아종합지원센터 건물 조성에 따른 사전 행정절차 이행 (공유재산관리계획, 중기지방재정계획, 지방재정투자사업심사, 건축계획 전문위원회 심의 등)	100
	2024	○ 기본 및 실시설계 용역 추진	
	2025	○ 육아종합지원센터 조성공사 추진	
임기 후	○ 민간위탁체 선정 및 센터 개소		

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	3,411				1,063	2,348		
시비	3,411				1,063	2,348		