

3-26-46 **삼척고등학교, 삼척중학교 이전**

목 표	(임기내)이전계획 확정 및 행정절차 이행 (임기후)이전사업 추진 및 완료						
담당부서	전략사업과	담당	최보현 (4045)	담당자	김종현 (4046)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 신	담당				<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	40%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한	

사업개요

- 사업기간 : 2023년~2028년
- 사업비 : 41,087백만원(추정)
- 사업내용 : 삼척고등학교, 삼척중학교 이전 추진
 - 위 치 : 삼척시 사대안길 21
 - 내 용 : 삼척고등학교 이전 우선 추진

추진상황

- 구도심 공공부지 활용사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역 추진 :2023.4월~2024.4월
- 삼척고등학교 이전 방안 의견수렴을 위한 시민토론회 개최 : 2024.1월
- 강원특별자치도교육청 업무협약 : 2024.2월
- 삼척고등학교, 삼척여자고등학교 업무협약 : 2024.3월

향후계획

- 삼척고등학교 이전 방안 의견수렴을 위한 시민토론회 개최(2차) : 2024.4월~5월
- 구도심 공공부지 활용사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역 완료 : 2024.5월
- 학교복합시설 공모사업 신청(↔道·市교육지원청) : 2024.6월~10월
- 삼척고등학교 이전을 위한 지원계획 수립 및 동의(시의회) : 2024.8월

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 삼척고등학교 이전 관련 업무협약(시·도교육지원청)	100
	2023 ○ 협의 및 심의 절차 이행, 기본계획 수립	100
	2024 ○ 실행계획수립 추진	5
	2025 ○ 실시설계 착수 및 착공	
	2026 ○ 공사진행	
임기 후	○ 공사진행 및 완료	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	41,087			342		40,745		
국비	20,000					20,000		
시비	21,087			342		20,745		