

3-3-23

**복합노인복지관 건립**

목 표	(임기내) 복합노인복지관 준공						
담당부서	사회복지과	팀	박성원 (3850)	담당자	유범희 (3852)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 현 미	장				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	39%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

 **사업개요**

- 사업기간 : 2019년~2024년
- 사업비 : 19,500백만원(시비)
- 사업내용
  - 위 치 : 삼척시 남양동 7-1번지 일원(48필지, 5,971㎡)
  - 내 용 : 신축1동(지상3층, 연면적 2,986.26㎡)
    - 1층 : 북카페, 식당(112석), 물리치료실, 기계실, 전기실
    - 2층 : 사무실, 교육실, 정보화교육실, 당구장(6대)
    - 3층 : 대강당, 요가댄스실

 **추진상황**

- 보상업무 위탁(한국농어촌공사) 추진 : 2020.3월~2022.3월
- 건립부지 내 지장물 철거공사 : 2022.2월
- 실시설계 완료 : 2022.9월
- 공사착공 : 2022.12.1. (기공식 : 2023.4.7.)
- 설계변경 추진 : 2023.9월

 **향후계획**

- 공사준공 : 2024.12월

 **연도별 실행목표**

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 공사착공	100
	2023	○ 공사추진	100
	2024	○ 공사준공 및 운영	39
	2025	○ 시설 운영	
	2026	○ 시설 운영	
임기 후	○ 시설 운영		

 **소요사업비**

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	19,500	8,475	4,495	5,530	1,000			
시비	19,500	8,475	4,495	5,530	1,000			