

3-4-24

**정규 파크골프장, 그라운드골프장 건립 등 체육시설 확충**

목 표	(임기내) 파크골프장 4개소, 그라운드골프장 1개소 설치						
담당부서	체육과	담당	백승호	담당	양승진	사업구분	완료시기
부 서 장	주 종 원	당	(3718)	자	(3819)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		54%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2023.1월~2026.12월
- 사 업 비 : 9,500백만원(시비)
- 사업내용
  - 추진 현황(1개소 임시운영, 2개소 공사추진, 1개소 발주완료, 1개소 부지 검토 중)
    - 1) 미로면 사둔리 235-1번지 일원[임시운영 파크골프장 9홀(미로둔치)]
    - 2) 교동 산26-2번지 일원(9홀 조성 중 2022.10.21.~24.12.31.)
    - 3) 미로면 무사리 산 62-10번지 일원(18홀 조성 중 2023.10.23.~2024.4.22.)
    - 4) 도계읍 늑구리 106-3번지 일원(18홀 발주 완료, 2024. 4. 1.)
    - 5) 원덕, 근덕 파크골프장 부지 검토 중
  - 그라운드 골프장 추진 현황(2개소)
    - 1) 사직 그라운드골프장 : 2020년 12월 준공 (A=3,100㎡)
    - 2) 근덕 그라운드골프장 : 2023년 1월 준공 (A=2,200㎡)

**□ 추진상황**

- 생활체육시설(파크골프장) 조성계획 : 2022.11.28.
- 부지선정 및 기본구상 용역 : 2023.2.17.~7.16.
- 미로파크골프장 조성계획 및 실시설계 용역 : 2023.6.7.~2023.9.4.
- 도계파크골프장 조성계획 및 실시설계 용역 : 2023.6.19.~2024.9.12.
- 미로파크골프장 공사 중 : 2023.10.23.~2024.4.22.

**□ 향후계획**

- 미로파크골프장 사업추진 및 준공 : 2023.6월~2024.5월(개장)
- 도계파크골프장 사업추진 및 준공 : 2023.6월~2024.12월(개장)
- 원덕, 근덕 부지선정 및 사업추진 : 2024.10월~2026.12월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 교동 생활문화체육공원 9홀 파크골프장 착공	100
	2023 ○ 파크골프장 기본구상 및 타당성 용역 ○ 그라운드골프장 조성 1개소 ○ 미로파크골프장 18홀 공사 착공	100
	2024 ○ 미로파크골프장 18홀 공사 준공 및 개장 ○ 도계파크골프장 18홀 실시설계 용역 준공 및 사업 추진	70
	2025 ○ 원덕, 근덕 부지선정, 사업계획 수립 및 실시설계 추진	
	2026 ○ 원덕, 근덕 파크골프장 사업 추진 및 준공	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	9,500			2,300	4,000	200	3,000	
시비	9,500			2,300	4,000	200	3,000	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 파크골프장 사업추진을 위한 부지선정의 어려움 및 사업 진행 시 과도한 사유지 손실보상 협의취득

○ 대책

- 관내 국유지(하천 등) 점용하여 활용 및 기 확보된 삼척시 공유재산 검토