

특수공시사항

우리 삼척시는 해수욕장, 동굴, 산악, 계곡 등 천혜의 잠재적 관광 자원을 보유하고 있는 도시로써

동굴과 해안·내륙관광자원을 연계한 관광인프라구축을 통한 지역경제 활력창출, 지역간 균형개발, 주민복지증진에 역점을 두고 시정의 모든 역량을 집중하고 있습니다.

특수공시할 사업은 우리 삼척시에서 역점추진하고 있는 대규모투자사업 이면서 주민들의 관심이 집중되어 있는 주요현안 및 주민숙원사업들로 그 동안의 추진실적을 주민들께 알려드립니다.

특수공시 대상사업 내역

(단위:백만원)

연번	사업명	사업기간	총사업비	사업부서	전화번호
1	시가지경관형성조성사업 (오십천로)	2008	1,490	건설과	570-3489
2	청소년 수련관 건립	2005 ~2008	4,804	문화공보실	570-3728
3	방재산업테크노밸리 인프라 구축사업	2006 ~2008	20,770	전략산업과	570-3742
4	삼척시보건소 이전(신축) 사업	2008 ~2010	8,341	삼척시보건소	570-4644
5	세계유기농수산물연구교육관조성	2006 ~2010	16,605	농업기술센터	570-4219
6	삼척장애인종합복지센터신축	2008 ~2009	3,600	사회복지과	570-3327

1. 시가지 경관형성 조성사업(오십천로)

사업목적

- 배전선로 및 통신선로 지중화로 깨끗한 도심 환경조성
- 보도, 차도, 화단정비로 도시미관조성과 관광지 이미지 제고

사업개요

- 사업기간 : 2008. 4. 1 ~ 2008. 9. 25
- 사업장위치 : 삼척시 남양동 오십천로일원
- 총사업비(예산기준) : 1,490백만원(시비 1,490백만원)
 - ※ 2009. 8월현재 예산확보액 : 1,490백만원(총액대비 100%)
- 사업량 : 보도 및 차도정비 L=680m, 가로등 및 화단정비 1식, 지중화 1식
- 시공회사 : (주)스카이건설

추진상황

- 보도 및 차도정비 완료
- 가로등 및 화단정비 완료
- 한전 및 통신시설 지중화 완료
 - ※ 총공사 진척률 : 100%

사업비집행현황(결산기준)

구분	연도별 (백만원)		
	계	2007년	2008년
계	1,490	-	1,490
국비	-	-	-
도비	-	-	-
시비	1,490	-	1,490

■ 사업효과

- 교통흐름 원활 및 안전한 보행로 확보
- 도로변 정비로 깨끗한 도시미관 제고

■ 사업장 전경사진



■ 2. 청소년수련관 건립

사업목적

- 청소년들이 선호하는 문화활동 중심의 여가시설 제공
- 청소년들의 건강한 심신육성과 여가활동에 대한 욕구 충족

■ 사업개요

- 기간 : 2005. 12월 ~ 2008. 06월
- 위치 : 삼척시 성남동 174-1외 33필지
- 총 사업비 : 4,804백만원(국비 3,320백만원 도비 440백만원 시비 1,044백만원)
- 사업량 : 신축 1동(규모 : 지하1층 지상3층)
 - ☞ 연면적 2,604㎡, 건축면적 1,079㎡
- 시공회사 : (주)동방종합건설

■ 추진상황

- 기본 및 실시설계용역 : 2004. 11월 ~ 2005. 12월
- 수련관 건립 공사 착공 : 2005. 12. 26.
- 수련관 건립 공사 준공 : 2008. 06. 10.
- 삼척시 청소년 수련관 개관 : 2008. 12. 05.

■ 사업비집행현황(결산기준)

구 분	연 도 별 (백만원)				
	계	2005년이전	2006년	2007년	2008년
계	4,804	166	1,797	1,843	998
국 비	3,320	-	747	1,603	970
도 비	440	-	243	197	-
시 비	1,044	166	807	43	28

■ 사업효과

- 청소년 문화 시설 확충으로 사기 진작 효과
- 다양한 사회복지서비스 제공으로 삶의 질 향상 도모

■ 사업장 전경사진



■ 3. 방재산업 테크노밸리 인프라 구축사업

사업 목적

- 2006년 8월 국가 전략산업 선정으로 방재산업의 기반구축
- 연구·교육·정보 인프라 구축을 통한 소방, 방재산업도시 건설

■ 사업개요

- 사업기간 : 2006년 ~ 2008년(1단계사업)
- 사업장위치 : 삼척시 교동 산171-13번지 일원
- 총 사업비 : 20,770백만원
(국비 4,000백만원 도비 1,500백만원 시비 14,250백만원 기타 1,020백만원)
- 사업량 : 소방·방재시설인프라 구축, 기업유치 마케팅 및 기술지원
공공(검.인증기관)기술원 및 민간연구소 유치 등
- 주관기관 : 강원TP 방재산업사업단

■ 추진상황

- 소방·방재 연구단지 조성(99,554m²) : 11,500백만원
- 소방·방재산업 지원센터 신축(3,288m²) : 9,270백만원
- 소방·방재 창업보육업체 유치 : 26개업체
- 창업 및 기업이전 협약(MOU)체결 : 80개업체
- 공공 및 민간기업 부설연구소 유치 업무협약 : 5개기관
- 한국지질자원연구원, 한국생산기술연구원, (주)GMC 등
- 한국소방산업기술원 산하 소방산업기술연구소 삼척이전 개소

■ 사업비 집행현황(결산기준)

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	2006년	2007년	2008년
계	20,770	4,320	12,050	4,400
국 비	4,000	1,000	2,000	1,000
도 비	1,500	500	500	500
시 비	14,250	2,570	9,030	2,650
기타(민자)	1,020	250	520	250

■ 사업효과

- 방재산업 기반시설 확충을 통한 기업유치 및 지역경제 활성화 기여
- 최첨단 방재산업 연구시설단지 조성을 통한 기업유치 육성기반 구축
- 방재산업 집적화를 위한 지역전략산업 육성 기반구축

■ 사업장 전경사진



■ 4. 삼척시 보건소 이전(신축) 사업

사 업 목 적

- 보건소의 열악한 환경개선으로 시민이 요구하는 다양한 보건의료서비스 제공
- 건강증진을 위한 평생보건기관 육성으로 주민 보건향상 기여

■ 사업개요

- 사업기간 : 2008. 1월 ~ 2010. 2. 23
- 사업장위치 : 삼척시 남양동 347-3번지의 7필지
- 총사업비(예산기준) : 8,681백만원(국비2,081백만원, 도비520백만원, 시비6,080백만원)
※ 2009. 8월현재 예산확보액 : 6,015백만원(총액대비 69.3 %)
- 사업량 : 철근콘크리트 슬라브 1동(지상3층), 대지면적 5,244㎡, 건축연면적 2,995㎡
- 시공회사 : 진양종합건설(주)외 5개소

■ 추진상황

- 보건소 이전신축 부지매입 : 2008. 1월 ~ 4월
- 보건소 이전신축 설계용역 및 심의완료(보건복지가족부) : 2008. 5월~12월
- 보건소 이전신축 공사착공 : 2008. 12. 30
- 부지정지 작업 및 지반 기초파일공사 : 2009. 2월 ~ 3월
- 건축 구조물 시공 및 배선공사(건축,기계,전기,통신,소방) : 2009.4월 ~8월
※ 총공사 진척률 : 40%

■ 사업비집행현황(결산기준)

구 분	연 도 별 (백만원)		
	계	2008년	2009년 8월현재
계	3,936	1,439	2,497
국비	2,024	85	1,939
도비	505	-	505
시비	1,407	1,354	53

■ 사업효과

- 시민이 요구하는 다양한 보건의료서비스 제공으로 건강증진 도모
- 복지 및 고령화 사회를 대비한 보건기관으로서의 역할 제고로 주민 삶의 질 향상

■ 사업장 전경사진



■ 5. 세계유기농수산 연구 교육관 조성

사업 목적

- 유기자원 순환시스템 구축으로 차별화된 청정 친환경 유기농 으뜸농산물 생산 ⇒ 청정삼척 인지도 향상
- 국제유기농 교육관 설립으로 三陟三名(名人, 名品, 名所) 육성사업 조기실현

■ 사업개요

- 사업기간 : 2006년 ~ 2010년(5년)
- 사업장위치 : 삼척시 원덕읍 산양리 1001번지 일원
- 총사업비(예산기준) : 16,605백만원(국비 3,035백만원 시비 13,570백만원)
※ 2009. 8월현재 예산확보액 : 12,991백만원(총액대비 78%)
- 사업량 : 연구교육관 신축(2동 2,527m), 실증시험포 조성(2개지구 315,225m)
- 시공회사 : 동신건설(주)

■ 추진상황

- '06. 8. 17 : 세계 유기농수산 연구·교육관건립 기본계획 수립
- '06. 11. 2 : 공유재산 관리계획 승인, 연구·교육관 실시설계 용역 완료
- 대상지 매입 : 151필지 164,264㎡
(사유지 83필지 109,478㎡, 교육청 6필지 13,972㎡, 재경부 62필지 40,814㎡)
- 문화재 지표조사결과 사업승인(문화재청) : 2008. 11. 18일
- '09. 2. 24 : 생태체험 관광공원 실시설계 용역 추진
- '09. 3. 5 : 세계 유기농수산 연구·교육관 착공
- ☞ 현재공정(8. 10) : 49%(시험포장조성 완료 및 연구·교육관 외부 치장작업 중)

■ 사업비집행현황(결산기준)

구분	연도별 (백만원)			
	계	2007년	2008년	2009년 8월 현재
계	10,481	2,023	4,427	4,031
국비	875	200	275	400
도비	-	-	-	-
시비	9,606	1,823	4,152	3,631

■ 사업효과

- 현장 적용 가능한 한국형 유기농업 실용기술 개발·보급 및 교육
 - ▣ 연구·교육·체험실습 삼위일체로 초일류 청정도시 이미지 제고
- 소비자 五感滿足 전국제일 유기농 웰빙농산물 생산기반 구축

■ 사업장 전경사진



6. 삼척장애인 종합복지센터 신축

사업목적

- 장애인 지역사회재활사업 수행을 위한 종합센터 확보
- 저소득 장애인의 안정된 직업생활을 통한 소득창출기회제공

사업개요

- 사업기간 : 2009.3. 20 ~ 2009. 11. 15(240일간)
- 사업장위치 : 사직동 59-1번지외 10필지(2,498㎡)
- 총사업비(예산기준) : 3,572백만원(국비265백만원 도비379백만원 시비2,928백만원)
※ 2009. 8월현재 예산확보액 : 2,872백만원(총액대비 80%)
- 사업량 : 지상 3층 1동(1,621.5㎡)
- 시공회사 : (주)대기건설외 5개업체

추진상황

- 장애인종합복지센터 착공 : 2009. 3. 20
- 기초공사 및 PIT골조 공사 : 2009. 5. 31
- 1층, 2층 골조공사 : 2009. 7. 10
- 3층 골조공사 및 창호공사 : 2009. 7. 31
※ 총공사 진척률 : 30%

사업비집행현황(결산기준)

구분	연도별 (백만원)			
	계	2007년	2008년	2009년 8월현재
계	2,525	-	192	2,333
국비	265	-	-	265
도비	284	-	-	284
시비	1,976	-	192	1,784

■ 사업효과

- 장애인의 사회복지 수요 충족으로 복지행정 구현에 기여
- 장애인의 일자리 제공 및 소득창출로 지역경제의 활성화

■ 사업장 전경사진

