

민선8기 공약 추진상황 점검 보고(2024.1분기)

2024. 4월

 **삼척시**

목 차

□ 미완료

부서명	사 업 명	페이지	비 고
기획조정실 (1)	삼척시민 행복위원회 운영	7	
폐광지역 사업단 (2)	폐광지역 내국인 면세점 유치	11	
	반려동물 테마공원 조성	13	
에너지과 (4)	(액화) 수소기업 전문산업단지 조성사업 - 액화수소 산업단지 조성 - 수소 관련 기업유치 스마트산업단지 조성 - 에너지부품단지 조성	17	
	대기업 연계 그린수소 밸류 체인 구축	18	
	남부발전 삼척빛드림본부 수소화합물 혼소발전 유치	20	
	LNG 냉열 활용 에너지산업 유치	21	
전략사업과 (4)	폐교의 리조트화 추진	25	
	종합병원 유치(업무협약 추진)	26	
	삼척고등학교, 삼척중학교 이전	28	
	삼척의료원 부지 활용방안 마련	29	
경제과 (6)	투자유치 진흥기금 조성	33	
	석회석 신개념 산업화 추진	35	
	번개시장 현대화 사업	37	
	은퇴자 대상 「신중년」 일자리 확대	38	
	시장 직속 일자리 위원회 설립: 지역경제네트워크와 연결	39	
	대학교와 연계한 청년창업 인프라 구축	40	
관광정책과 (4)	삼척 「관광문화재단」 설립 추진	43	
	펠리스호텔 부지 대형호텔 유치	44	
	주민소득 창출을 위한 특산물 판매장 조성	45	
	동굴관광 재도약 「삼척케이브파크 178」 조성	46	

부서명	사 업 명	페이지	비 고
관광개발과 (3)	에너지관광 복합단지 조성사업	49	
	이사부 독도 평화의 다리 조성사업	51	
	삼척해수욕장~이사부광장 구간 감성동선 조성	52	
복지정책과 (2)	저소득층 대상 출산 급여 지원	55	보류
	삼척시 육아종합지원센터 조성 - 야간 돌봄시설 확충 - 영아 전담 안심 아이 돌봄 추진	56	
사회복지과 (5)	어르신 안정적 노후 지원 - 시립요양시설 확충 - 어르신 일자리 확대(완료) - 스마트 돌봄서비스 확대(완료)	59 60 61	
	복합노인복지관 건립	62	
	어르신 종합건강검진 지원사업 추진	63	보류
	어르신 안심 병원 동행 사업추진	64	
	저소득 어르신 임플란트 지원 확대	65	
	평생교육과 (2)	어린이 도서관 확충	69
책 꾸러미 배부사업 추진	70		
체육과 (2)	정규 파크골프장, 그라운드골프장 건립 등 체육 시설 확충	73	
	삼척반다비 체육센터 건립	75	
농정과 (1)	로컬푸드 선순환 시스템 확대 및 활성화	79	
산림과 (3)	두타산 사계절 휴양지 조성	83	
	산불 조기 진화 선진시스템 구축	85	
	산림청 산불예방 교육센터 유치(마을 리조트화)	87	보류

부서명	사 업 명	페이지	비 고
건설과 (5)	삼척~제천 동서고속도로 미개통 구간 양방향 동시착공	91	
	강원대 삼척캠퍼스 앞 도로구조개선	93	
	자원~우지간 도로개설	94	
	삼척해변 방향 도시계획도로 개설	95	
	삼척~동해항 구간 화물차 전용도로 조성	96	
도시과 (4)	KTX 삼척 연장	101	
	동해선 철도 조기 준공	102	
	성북삼거리~청아중 앞 삼거리 확장사업	103	
	택지개발 및 명품아파트 단지 건립 추진	104	일부추진
교통과 (5)	장애인 교통복지 확충(장애인 택시 요금 무료)	107	
	만65세 이상 버스비 무료(버스 준공영제)	109	
	하장·도계·근덕 생활권 순환형 마을버스 도입	110	
	주차 공간 발굴 확대	111	
	버스터미널 현대화 사업	112	
건축과 (1)	서민임대주택 마련(통합공공임대)	115	
해양수산과 (4)	어촌뉴딜사업 성공 추진(후진, 광진, 초곡)	119	
	어촌 정주어항 개발	121	
	호산항 방파제 낚시터 개방	124	
	해양수산 복합공간 조성	126	
농촌지원과 (1)	농업의 6차 산업 활성화를 통한 일자리 확보	129	
기술보급과 (1)	삼척 스마트팜 혁신 벨리 조성	133	

□ 완료

관리번호	사 업 명	페이지	비 고
2-08-15	가곡 유희온천 개발	137	관광개발과
2-10-17	삼척 죽서루 문화재 등급 승격 추진	138	문화홍보실
3-05-25	읍·면 복지회관 리모델링 및 신축	139	복지정책과
3-10-30	장애인 생활안정 강화 추진 - 생활공과금 감면	140	사회복지과
	장애인 생활안정 강화 추진 - 자활센터 확충을 통한 일자리 제공	142	
	장애인 생활안정 강화 추진 - 중증장애인활동능력향상 지원 추진	144	
3-13-33	다문화가족 자녀 방문학습지 지원	145	사회복지과
3-14-34	결혼이민자 취업교육 확대	146	사회복지과
3-15-35	공공산후조리원 강화	147	건강증진과
3-16-36	난임 시술비 지원 확대	148	건강증진과
3-17-37	출산축하용품 지원	149	건강증진과
3-18-38	산전·산후건강관리 지원(건강검진)	150	건강증진과
3-20-40	공동육아나눔터 운영	151	사회복지과
3-22-42	삼척시 청년창업활동 지원센터 운영	152	경제과

관리번호	사업명	페이지	비고
3-23-43	찾아가는 일자리센터 운영	153	경제과
3-25-45	삼척사랑상품권 그리고 카드 인센티브 지속 지원	154	경제과
3-27-47	경력단절 여성 일자리 지원 강화	155	평생교육과
3-28-48	생애주기별 심리역량강화프로그램 지원 (우울증예방, 치매예방)	156	건강증진과
3-29-49	창의융합교육을 위한 서울소재 대학과 멘토·멘토링 도입	158	평생교육과
3-30-50	AI, 블록체인, 메타버스 등 4차산업 시대 청소년 교육프로그램 지원 및 시설 추진	159	사회복지과
3-31-51	고교학점제, 게임중독예방, 학교폭력예방, 학습부적응 프로그램 지원	160	평생교육과
3-33-53	진로진학지원센터 설립	162	평생교육과
3-35-55	어린이 과학놀이 체험관 조성과 과학여행 지원	163	문화예술센터
3-37-57	청소년 체육활동 바우처 지급	164	체육과
3-38-58	대학생 학사생활비 지원	165	폐광지역 사업단
3-39-59	평생교육도시에 걸맞은 인프라 확충	166	평생교육과
3-40-60	공공청소년수련시설 프로그램 지원 확대	168	사회복지과
3-41-61	진로체험지원센터 확대 운영	169	사회복지과

관리번호	사업명	페이지	비고
4-04-65	삼척 수산물유통복합센터 건립	170	해양수산물과
4-06-67	귀농·귀촌 정착 확대	172	농정과
4-09-70	삼척동자쌀 재배농가 조성 및 생력화 지원	173	기술보급과
5-09-80	스마트 기술을 활용한 대중교통 서비스 제공 (환승제도)	174	교통과
5-10-81	운수종사자 쉼터 운영	175	교통과
6-02-87	여성 1인 가구 안심패키지 지원	176	사회복지과
6-06-91	태풍 대비 시스템 구축	177	재난안전과
7-01-93	시장과 함께하는 동네한바퀴	179	총무과
7-03-95	공정한 인사시스템 도입	180	총무과
7-04-96	명예시장제 운영	181	총무과

공약사업 총괄현황

I 총괄현황

(단위 : 건수)

총 공약수	완료시기		예산소요		연속성	
	임기 내	임기 후	예산	비 예산	신규	계속
96	95	1	83	13	43	53
100%	98.9%	1.1%	87%	13%	44.8%	55.2%

II 재원규모

□ 분야별 현황

(단위 : 백만원)

분 야	계	재 원			
		국비	도비	시비	기타
계	1,758,723	340,365	84,415	691,015	624,958
I. 튼튼한 지역경제 도시	923,186	146,575	45,005	151,123	580,483
II. 활기찬 문화관광 도시	96,193	13,877	5,835	76,481	-
III. 촘촘한 교육·복지 도시	362,544	101,296	16,486	243,047	1,715
IV. 살맛나는 농산어촌 도시	165,880	69,004	10,791	83,648	2,437
V. 안전하고 편리한 교통망 조성	121,380	2,894	1,010	117,476	-
VI. 주거복지 및 안전 도시 강화	89,490	6,719	5,288	19,160	58,323
VII. 신뢰받는 소통행정	50	-	-	50	-

□ 연도별 현황

(단위 : 백만원)

연 도	계	재 원			
		국비	도비	시비	기타
계	1,758,723 (100%)	340,365 (19.5%)	84,415 (5%)	690,945 (39%)	642,998 (36.5%)
기 투자	168,872	50,273	13,365	99,461	5,773
2022년	122,353	35,014	12,529	69,884	4,926
2023년	142,569	41,541	9,610	89,093	2,325
2024년	208,372	45,406	12,644	130,932	19,390
2025년	323,097	78,065	13,389	157,957	73,686
2026년	305,118	55,671	14,031	110,814	124,602
임기 후	488,342	34,395	8,847	32,804	412,296

Ⅲ 공약이행

□ 추진현황

(단위 : 건수)

공약건수	완료	정상추진	일부추진	보류	비고
96	36	56	1	3	
100%	37.5%	58.3%	1%	3.2%	

□ 일부추진

연번	공 약 명	추진부서
1	택지개발 및 명품아파트 단지 건립 추진	도시과

□ 보류

연번	공약명 및 보류사유	추진부서
1	공약명) 저소득층 대상 출산급여 지원 사유) - 보건복지부 협의 결과 국가에서 부모급여 등 다양한 사업을 확대·시행 중이고, 道도 출산장려 사업을 추진하고 있어 유사 중복사업으로 복지부의 사회보장제도 신설 협의가 사실상 불가 통보받음.	복지정책과
2	공약명) 어르신 종합건강검진 지원사업 추진 사유) - 보건복지부 사회보장제도 신설 재협의 사실상 불가 통보받음	사회복지과
3	공약명) 산림청 산불예방교육센터 유치 사유) - 지자체 공모 없이 산림청 인근으로 사업대상지 확정 ▶ 강의동, 기초훈련 실습장 : 대전광역시 유성구 ▶ 야외 종합 훈련장 : 세종특별자치시(장군산 일대)	산림과

미 완료 사업

기획조정실

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
1건	7-2-94	삼척시민 행복증진위원회 운영	정상추진

7-2-94 **삼척시민 행복증진위원회 운영**

목 표	삼척시민 행복증진위원회 구성 운영						
담당부서	기획조정실	담당	송선익 (3710)	담당	김완용 (3715)	사업구분	완료시기
부 서 장	이 명 기	담당		담당		<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진	진도율	60%		<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

추진내용

- 삼척시민 행복 증진 조례 제정 : 시민행복증진 정책 추진을 위한 근거 마련
- 행복수준 측정을 위한 행복지표 개발 및 행복영향평가 실시
- 행복증진을 위한 기본계획수립(4년 마다), 시행계획수립(연도별)

추진상황

- 삼척시민 행복 증진 조례 제정계획 수립 : 2022.7.29.
- 삼척시민 행복 증진 조례 제정 : 2022.11.18.
- 행복정책 인지도 제고를 위한 공직자 교육 개최 : 2023.2.28.
- 강원연구원 정책과제로 행복지표 개발 완료 : 2024.1월
- 삼척시민 행복증진 기본 및 시행계획 수립용역 착수 : 2024.3.15.

향후계획



연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
입 기 내	2022 ○ 삼척시민 행복 증진 조례 제정	100
	2023 ○ 삼척시 시민행복위원회 구성, 삼척형 행복지표 개발	50
	2024 ○ 행복정책 추진 기본계획 수립, 공직자 및 시민 교육	
	2025 ○ 행복정책 시행계획 수립, 행복정책 사업 발굴	
	2026 ○ 행복정책 집행 및 평가	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	50			20	30			
시비	50			20	30			

폐광지역사업단

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
2건	2-1-8	폐광지역 내국인 면세점 유치	정상추진
	2-12-19	반려동물 테마공원 조성	정상추진

2-1-8

폐광지역 내국인 면세점 유치

목 표	(임기내) 폐광지역 내국인 면세점 설치 근거 마련 (관련 법률 개정) (임기후) 폐광지역 내국인 면세점 설치						
담당부서	폐광지역사업단	팀	심근중	담당자	이병민	사업구분	완료시기
부 서 장	신명석	장	(4051)		(4054)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input type="checkbox"/> 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		30%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업 성격 : 대통령·국회의원·시장 공약사항과 일체
 - 2018년 이후 국회의 문턱을 넘지 못하고 있었던 내국인 면세점 설치가 대통령 공약과 주요 정책의 변화로 재점화 추진
- 사업 위치 : 광산지역(폐광 대비) 내(도계 시내 권역)
- 면세점 종류 : 장소 및 목적에 따라 구분
 - ① 시내 면세점 ② 입국장 면세점 ③ 출국장 면세점
 - ④ 외교관 면세점 ⑤ 지정 면세점

□ 추진상황

- 법률 일부개정 추진(2020.8월) : 폐광지역법, 조세특례제한법
- 타당성 조사 용역 실시(2022.6월) : 한국광해광업공단
 - 1차 용역 : 폐광 시군(삼척, 영월, 정선, 태백) 중 삼척을 최적 입지로 결론
 - 2차 용역(2023.4월) : 1차 용역 결과를 토대로 한 후속 용역 착수

1) 면세점 규모 2) 운영 주체 3) 운영 조직 구성 4) 소요 재정
 5) 면세점 이용객 요건 6) 일자리 창출 7) 지역경제 파급 효과 등
- 정책연대 강화 : 국회, 한국 관세학회, 주민, 한국광해광업공단 등
 - 국회 : 국회의원 간담회(2022.9월), 국회 토론회(2023.3월)
 - 지역 : 폐광 이전(2025년) 면세점 유치를 위한 대책 회의(2022.10월), 상생 포럼 개최(2023.4월)

□ 향후계획

- 법률 일부개정 추진 : 폐광지역법(폐광지역 개발 지원에 관한 특별법), 조세특례제한법
- 2차 용역 : 주민설명회 및 최종보고회 개최

- 폐광지역 내국인 지정면세점 설치를 위한 정책 대토론회 개최
- 2024.5.3.(금) 13:30 / 서울 코엑스 / (사)한국관세학회 주관
- 정책연대 강화 : 국회, 한국 관세학회, 주민, 한국광해광업공단 등

□ 연도별 실행목표

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임기 내	2022	○ 법률 일부개정 촉구 - 폐광지역법(폐광지역 개발 지원에 관한 특별법), 조세특례제한법	100% 국회 소관 위 심사 중
	2023	○ 법률 개정 촉구	100% 국회 소관 위 심사 중
	2024	○ 법률 개정 촉구 ○ 정책연대 강화 및 면세점 유치	
	2025	○ 법률 개정 촉구 ○ 정책연대 강화 및 면세점 유치	
	2026	○ 법률 개정 촉구 ○ 정책연대 강화 및 면세점 유치	
임기 후		○ 면세점 본격 운영	

2-12-19

반려동물 테마공원 조성

목 표	(임기내) 행정절차 이행 및 착공 (임기후) 반려동물 테마공원 준공						
담당부서	폐광지역사업단	팀	김우영	담당자	이종희	사업구분	완료시기
부 서 장	신 명 석	장	(4056)		(4057)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		10%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업 기간 : 2023년~2027년(5년)
- 사 업 비 : 15,722 백만원(지방소멸대응기금 10,534 / 시비 5,188)
- 사업 내용
 - 위치 : 도계읍 심포리 산53-1번지 일원
 - 내용 : 1단계(반려동물의 놀이 숲), 2단계(반려동물 글램핑장 등)
 - (1단계) 글램핑장 18면, 산책로, 운동장, 수영장, 놀이터 등
 - (2단계) 글램핑장 42면, 부대시설 등

□ 추진상황

- 타당성 및 기본구상 용역 완료 : 2022.3월(사업 타당성 확보)
 - B/C(편익 대비 비용) : 1.18 / IRR(내부수익률) : 7.58%
- 지구단위계획(토지이용 및 건축 계획) 변경 사전협의 : 2023.3월(원주지방환경청)
 - 보존 녹지 용지를 관광 휴양 시설 용지로 변경하면서 자연 친화적으로 조성하되 생태면적률 60% 이상 유지 조건부 사용승인 협의
- 지역개발사업 변경 협의 : 4회(道 균형발전과)
 - 삼척시, 강원랜드, (주)하이원 추추파크, 용역사

□ 향후계획

- 반려동물 테마공원 실시설계 용역 : 2024.4월
 - 사전재해 영향성 평가 및 환경영향평가 협의 등 행정절차 추진
- 지역개발사업 개발계획 변경 및 구역 지정 승인: 2024.9월
- 1단계 사업 시행(준공) : 2025.1월(2026.3월)
- 2단계 사업 시행(준공) : 2026.3월(2027.3월)

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임기 내	2022 ○ 기본구상 용역 준공	100
	2023 ○ 지역개발사업 변경 용역 추진(하이원 추추파크)	100
	2024 ○ 기본 및 실시설계 용역 추진 ○ 지역개발사업 공동시행자 및 사업구역 지정 승인	10
	2025 ○ 1단계 사업 추진	
	2026 ○ 1단계 사업 준공·운영 및 2단계 사업 추진	
임기 후	○ 2단계 사업 준공 및 시설 운영	

□ 소요사업비

(단위 : 백만 원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	15,722		19		2,535	5,246	2,355	5,567
시비	15,722		19		2,535	5,246	2,355	5,567

※ 지방소멸대응기금 확보 추진

에너지과

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
4건	1-1-1	(액화)수소기업 전문산업단지 조성	정상추진
	1-2-2	대기업 연계 수소 밸류체인 구축	정상추진
	1-4-4	남부발전 삼척빛드림본부 수소화합물 혼소발전 유치	정상추진
	1-5-5	LNG 냉열 활용 에너지산업 유치	정상추진

1-1-1 [액화]수소기업 전문산업단지 조성

목 표	(임기내) 산업단지 조성 완료						
담당부서	에너지과	팀장	진부창 (3755)	담당자	이창재 (3757)	사업구분	완료시기
부 서 장	김두경					<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	10%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2025.6월
- 사업비 : 16,300백만원(도비 6,800 시비 9,500)
- 사업내용
 - 위치 : 삼척시 근덕면 동막리 812일원
 - 내용 : 수소특화 산업단지 조성(138,691.3m²)

추진상황

- 2023년 강원도 산업단지 지정계획 고시 : 2023.1.6.(강원도 고시 제2023-5호)
- 산업단지계획 승인신청서 및 전략환경영향평가 초안 제출 : 2023.7월
- 주민설명회 개최 및 의견 청취 : 2023.8월
- 전략환경영향평가(본안) 제출 : 2024.1월
- 설계 경제성 검토 용역 및 건설기술심의서 제출 : 2024.3월
- 전략환경영향평가(본안) 검토의견에 따른 보완 제출 : 2024.4월

향후계획

- 건설기술심의 : 2024.5월
- 산업단지계획 심의위원회 심의 및 고시 : 2024.5월
- 산업단지 조성 착공 : 2024.6월

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 각종 용역 발주 및 산업단지 승인 신청	100
	2023 ○ 실시계획 승인, 부지 보상완료 및 공사 착공	90
	2024 ○ 단지 조성 및 임대형 공장 건립	
	2025 ○ 공사 준공 및 기업 입주	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	16,300		3,500	3,700	3,660	3,440	2,000	
도비	6,800		1,300	1,200	1,000	1,700	1,600	
시비	9,500		2,200	2,500	2,660	1,740	400	

※ 시비 9,500 - 소멸대응기금 기초(6,580), 시(2,920)

1-2-2

대기업 연계 수소 밸류체인 구축

목 표	(임기내) 수소 생산·충전시설 준공 및 운영, 액화수소 신뢰성 평가센터 준공, 수소 저장·운송 클러스터 구축사업 착수, 수소전기자동차 500대 보급						
담당부서	에너지과	팀	황철기	담당자	김현호	사업구분	완료시기
부 서 장	김 두 경	장	(3741)		(3742)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input type="checkbox"/> 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	50%		<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년~2028년
- 사 업 비 : 446,832백만원(국비 116,975 도비 38,205 시비 49,708 기타 241,944)
- 사업내용
 - 수소생산 : 수소생산시설(기체, 액체)구축, 액화수소 규제자유특구 지정·육성 연계
 - 수소저장·운송 : 수소 저장운송 클러스터 구축사업 연계
 - 수소충전·활용 : 수소충전소 구축, 수소모빌리티 보급, R&D 연계사업 등

□ 추진상황

- 수소 R&D 특화도시 선정 : 2019.12월
- 수소자동차 민간보급사업 추진(322대) : 2019.1월~2023.12월
- 액화수소산업 규제자유특구 지정 : 2020.8월
- 수소 저장운송 클러스터 예비타당성조사 대상사업 선정 : 2021.8월
- 수소 시범도시 인프라 기술개발사업 착공 : 2022.7월
- 수소 생산시설·버스충전소 구축 공사 준공 : 2022.9월
- 수소 생산시설·버스충전소 운영 : 2022.10월~현재
- 수소 R&D 특화도시 실증단지 준공 : 2023.12월
- 수소 저장·운송 클러스터 구축사업 예비타당성 조사 통과 : 2023.12월

□ 향후계획

- 액화수소산업 규제자유특구 지정·육성 : 2020.8월~2024.5월
- 수소어선 개발 실증사업 추진 : 2020.1월~2024.6월
- 액화수소 제조설비 구축 실증 : 2021.1월~2024.11월
- 수소연료전지 스마트 특성화 기반구축 : 2022.4월~2024.12월
- 수소 R&D 특화도시 실증단지 시운전 및 실증 추진 : 2024.1월~2024.8월
- 액화수소 신뢰성 평가센터 구축 : 2023.1월~2025.12월
- 수소 저장·운송 클러스터 구축사업 추진 : 2023.1월~2028.12월
- 수소자동차 민간보급사업 지속 추진 : 2019.1월~2025.12월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임기 내	2022	○ 수소생산시설·버스충전소 운영 : 2022. 10월 ~ ○ 수소자동차 민간보급 추진(151대, 버스 1대 포함) ○ 스마트 특성화 기반구축 : 실험실·가공동 리모델링 공사 설계 ○ 액화수소 규제자유특구 지정·육성(실증특례 7건) 추진	100
	2023	○ 수소 R&D 특화도시 타운하우스(11동) 조성 완료 및 실증 추진 ○ 액화수소 제조설비(100kg/일) 구축 완료 및 실증 추진 ○ 수소어선 개발완료 및 실증 추진 ○ 수소자동차 민간보급 추진(151대, 버스 1대 포함) ○ 스마트 특성화 기반구축 : 실험실·가공동 리모델링 공사추진, 장비구축(10종), 기술지원 등 추진 ○ 액화수소 규제자유특구 지정·육성(실증특례 7건) 추진 ○ 액화수소 신뢰성 평가센터 구축 설계 추진	100
	2024	○ 스마트 특성화 기반구축 : 추가 장비 구축(10종), 기술지원 등 추진 ○ 수소 저장운송 클러스터 수소액화플랜트(30톤/일) 설계추진 ○ 수소자동차 민간보급 추진(150대, 버스 포함) ○ 액화수소 규제자유특구 지정·육성(실증특례 7건) 추진 ○ 액화수소 신뢰성 평가센터 공사추진	10
	2025	○ 수소 저장운송 클러스터 수소액화플랜트(30톤/일) 공사추진 ○ 수소자동차 민간보급 추진(150대, 버스 포함) ○ 액화수소 신뢰성 평가센터 준공 및 운영	
	2026	○ 수소 저장운송 클러스터 수소액화플랜트(30톤/일) 공사추진	
임기 후	○ 수소 저장운송 클러스터 수소액화플랜트(30톤/일) 구축완료		

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	446,832	43,182	24,444	20,955	34,137	77,010	118,858	128,246
국비	116,975	26,487	7,656	9,527	12,008	25,650	19,065	16,582
도비	38,205	6,012	5,308	2,280	4,795	4,622	6,925	8,263
시비	49,708	5,150	7,816	7,977	8,385	4,812	7,115	8,453
기타	241,944	5,533	3,664	1,171	8,949	41,926	85,753	94,948

1-4-4

남부발전 삼척빛드림본부 수소화합물 혼소발전 유치

목 표	(임기내) 수소화합물(암모니아)혼소 발전시설 준공						
담당부서	에너지과	팀장	진부창 (3755)	담당자	이창재 (3757)	사업구분	완료시기
부 서 장	김두경					<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	25%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2027년
- 사 업 비 : 90,400백만원(정부기금 24,000 남부발전 66,400)
 - ※ 시 자체 소요 재원 없음
- 사업내용
 - 위 치 : 한국남부발전 1·2호기 부지
 - 내 용 : 수소화합물 혼소발전을 위한 하역두부 보완, 인수설비 및 저장설비 설치

 추진상황

- 기본설계용역(인프라 기본설계) 착수 : 2022.9월
- 인프라 구축사업 발주(삼성물산 수주) : 2024.3월

 향후계획

- 상세설계, 공사계획인가, 토목공사, 기전설비 : 2024년~2025년
- 언로딩암, 기화기, 저장탱크설치 및 인프라설비 시운전 : 2026년
- EPC준공(수소화합물 20% 혼소성능시험 및 종합준공)

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임 기 내	2022	암모니아 혼소발전 인프라 기본계획 수립, 기본설계 착수	100
	2023	암모니아 혼소발전 인프라 기본계획 수립, 기본설계 착수	100
	2024	암모니아 혼소발전 인프라 EPC 공사	
	2025	암모니아 혼소발전 인프라 EPC 공사	
	2026	암모니아 혼소발전 실증 시험 및 혼소 상용화	
임기 후	삼척그린파워 2호기 확대적용		

1-5-5		LNG 냉열 활용 에너지산업 유치						
목 표	LNG 냉열을 활용한 액화수소 플랜트 구축사업 착수							
담당부서	에너지과	팀	황철기	담당자	김남성	사업구분	완료시기	
부 서 장	김 두 경	장	(3741)		(3743)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	5%		<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024년~2028년
- 사 업 비 : 251,100백만원(국비 19,600 민간투자 231,500)
- 사업위치 : 삼척시(LNG 인수기지 인근)
- 사업내용
 - 삼척시 : 수소액화플랜트(30톤/일) 구축(소요부지 약17,589㎡)
 - 수소 액화플랜트 구축 및 LNG 냉열공급을 통한 경제성 높은 액화수소 생산
⇒ 강원도 전역 및 인근지역 공급
 - 수소 활용기업 유치 및 수소 산업기반 구축 ⇒ 산·학·연 운영
 - LNG 냉열 공급설비의 다양한 활용

□ 추진상황

- 수소 저장·운송 클러스터 예타 사전기획 공모사업 선정 : 2019.12월
- 수소 저장·운송 클러스터 예타 한국조세재정연구원 현장평가 : 2021.11월
- 예비타당성 조사 통과 : 2023.12월
- 추진협의체 구성 및 관계기관 회의 : 2024.1월
 - 강원특별자치도, 삼척시, 동해시, 강원테크노파크 등
- 데이터센터 유치를 위한 기본구상 용역 추진 : 2024.4월

□ 향후계획

- 액화플랜트 구축을 위한 SPC구성 및 사업성 검토 : 2024.4월~2025.12월
- 유관기관 업무협의 지속 추진

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2024	○ 수소액화플랜트 SPC구성 및 사업성 검토	
	2025	○ 수소액화플랜트 SPC구성 및 사업성 검토 및 토지보상	
	2026	○ 수소액화플랜트 토지보상, 실시설계 및 착공	
임기 후	○ 2028년 수소액화플랜트 준공예정		

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	251,100						39,100	212,000
국비	19,600						7,600	12,000
민자	231,500						31,500	200,000

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 강원도 에너지진흥원 미설립에 따른 주관기관 부재
- 수소 안전관리 규정 부재(액체수소의 안전기준 부재)
- LNG 냉열 활용 사업의 경제성 저하로 활용도가 제한적임

○ 대책

- 주무 부처 및 강원특별자치도 주관 부서 지속 협의
- 안전관리 규정 제시 요구(한국가스안전공사)
- 적합사업 지속 발굴

전략사업과

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
4건	2-4-11	폐교의 리조트화 추진	정상추진
	3-9-29	종합병원 유치 추진	정상추진
	3-26-46	삼척고등학교, 삼척중학교 이전	정상추진
	6-3-88	삼척의료원 부지 활용방안 마련	정상추진

2-4-11 폐교의 리조트화 추진

목 표	(임기내) 폐교(노곡분교) 시설사업 준공 및 운영						
담당부서	전략사업과	팀	김흥구	담당자	박상민	사업구분	완료시기
부 서 장	김 신	장	(4031)		(4032)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		40%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2025.6월
- 사 업 비 : 3,390백만원(시비)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 노곡면 하월산리 162-3번지 일원(구 근덕초 노곡분교장)
 - 내 용 : 폐교 리모델링 및 시설공사 1식

추진상황

- 노곡분교 구조안전성 및 내진성능평가 용역 시행 : 2023.2월~4월
- 노곡분교 리조트 활용 기본시설 및 운영계획 수립용역 시행 : 2023.3월~7월
- 노곡분교 매입 : 2023.4월~9월[매입비(812백만 원), 토지 10필지, 건물 등]
- 노곡분교 석면해체 및 부속건물 해체 : 2023.11월
- 건축기획용역 및 공공건축 심의위원회 심의 완료 : 2023.12월

향후계획

- 실시설계 및 공사추진 : 2024.4월~2025.5월
- 주민역량강화 교육 및 컨설팅 : 2024.4월 ~
- 사업준공 및 위탁운영 : 2025.6월~12월

연도별 실행목표

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022	○ 세부 콘텐츠 확정을 위한 주민협의	100
	2023	○ 노곡분교 매입 및 안정성 검토	100
	2024	○ 공사추진	100
	2025	○ 사업준공 및 위탁운영	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	3,390		1,000	240	1,950	200		
시비	3,390		1,000	240	1,950	200		

3-9-29

종합병원 유치 추진

목 표	(임기내) 강원대학교병원 삼척분원 건립 예비타당성 조사통과 (임기후) 강원대학교병원 삼척분원 건립 착공						
담당부서	전략사업과	팀	김홍구 (4031)	담당자	박상민 (4032)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 신	장				<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	30%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2031년(9년)
- 총사업비 : 약 210,000백만원(추정)(국비 52,500 병원 105,000 지방비 52,500)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 도심권 일원(입지 분석 예정)
 - 내 용 : 강원대학교병원 삼척분원 유치(강원대 및 강원대병원과 협력)

□ 추진상황

- 영동남부지역 의료환경 개선 양해각서 체결(삼척시·강원대·강원대병원) : 2023.5.15.
- 영동 남부지역 공공보건 의료사업 협력강화 업무협약(삼척시·강원대·강원대병원) : 2023.8.1
- 강원대병원 삼척분원 건립 타당성 검토 용역비(분담금) 지출 : 2023.12.12.
 - 용역비 50%(105,500천원) 시 분담금(강원대 20%, 강원대병원 30% 분담)
- 강원대병원 삼척분원 건립 타당성 검토용역 착수보고회 개최 : 2023.12.15.
 - 용역사(한국능률협회컨설팅), 용역기간 120일(2023.12.8.~2024.4.5.)
- 강원대병원 삼척분원 건립 타당성 검토 용역사 업무 협의(인터뷰) : 2024.1.10.
- 강원대병원 삼척분원 건립 등 관련 전문가 초청 세미나 개최 : 2024.1.30.
- 강원대병원 삼척분원 건립 타당성 검토 용역 보고회 개최 : 2024.4.1.

□ 향후계획

- 강원대병원 삼척분원 건립 등 관련 전문가 초청 세미나 개최 : 2024.1.30.
- 강원대병원 삼척분원 건립 타당성 검토 관련 용역 추진 : 2023.12월~2024.4월
 - 강원대학교병원 주관 관련 용역 추진 및 이사회 승인(의결)
- 강원대학교병원 삼척분원 건립 세부 협약 체결 : 2024.4월~6월
 - 용역 완료 및 병원 이사회 승인 후 세부 행정지원 및 사업비 지원 등 협의
- 보건복지부 협의 및 정부 예비타당성조사 안건 제출 : 2024.4월~8월
- ※ 강원대 의료인력 증원 추진: 각30여명[의대 49명, 간호학과 145명(도계65명)]

- 보건복지부 예비타당성조사 용역 의뢰(KDI) : 2024.8월~2025.7월
- 기재부 예타심의위원회 상정 및 결과 발표 : 2025.7월~12월
- 국비 등 사업비 확보 및 행정절차 이행 : 2026.1월~2027.12월
- 강원대학교병원 삼척분원 건립 추진 : 2027년~2031년

□ **연도별 실행목표**

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
입 기 내	2022	○ 업무협약	100
	2023	○ 종합병원 필요성 공감대 형성 및 건립 타당성조사 용역 추진	100
	2024	○ 교육부 협의 및 정부 예비타당성조사 안건 제출	
	2025	○ 기재부 예타심의위원회 상정 및 결과 발표, 사업비 확보 및 행정절차	
	2026	○ 강원대병원 삼척분원 설계용역 및 건립 착수	
입기 후		○ 강원대병원 삼척분원 건립 준공	

3-26-46 **삼척고등학교, 삼척중학교 이전**

목 표	(임기내)이전계획 확정 및 행정절차 이행 (임기후)이전사업 추진 및 완료						
담당부서	전략사업과	담당	최보현 (4045)	담당자	김종현 (4046)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 신	담당				<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	40%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한	

사업개요

- 사업기간 : 2023년~2028년
- 사업비 : 41,087백만원(추정)
- 사업내용 : 삼척고등학교, 삼척중학교 이전 추진
 - 위 치 : 삼척시 사대안길 21
 - 내 용 : 삼척고등학교 이전 우선 추진

추진상황

- 구도심 공공부지 활용사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역 추진 :2023.4월~2024.4월
- 삼척고등학교 이전 방안 의견수렴을 위한 시민토론회 개최 : 2024.1월
- 강원특별자치도교육청 업무협약 : 2024.2월
- 삼척고등학교, 삼척여자고등학교 업무협약 : 2024.3월

향후계획

- 삼척고등학교 이전 방안 의견수렴을 위한 시민토론회 개최(2차) : 2024.4월~5월
- 구도심 공공부지 활용사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역 완료 : 2024.5월
- 학교복합시설 공모사업 신청(↔道·市교육지원청) : 2024.6월~10월
- 삼척고등학교 이전을 위한 지원계획 수립 및 동의(시의회) : 2024.8월

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임기내	2022 ○ 삼척고등학교 이전 관련 업무협약(시·도교육지원청)	100
	2023 ○ 협의 및 심의 절차 이행, 기본계획 수립	100
	2024 ○ 실행계획수립 추진	5
	2025 ○ 실시설계 착수 및 착공	
	2026 ○ 공사진행	
임기 후	○ 공사진행 및 완료	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	41,087			342		40,745		
국비	20,000					20,000		
시비	21,087			342		20,745		

6-3-88 **삼척의료원 부지 활용방안 마련**

목 표	(임기내) 타당성 조사 및 기본계획 수립, 행정절차 이행 (임기후) 사업착공						
담당부서	전략사업과	담당	최보현 (4045)	담당자	김종현 (4046)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 신	담당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	40%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

사업개요

- 사업기간 : 2021년~2024년
- 사업비 : 342백만원(시비) ※ 관련 용역 추진
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 오십천로 418 일원
 - 내 용 : 삼척의료원 이전에 따른 이전 적지 활용방안 구상

추진상황

- 구도심 공공부지 활용사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역 추진 : 2023.4월~2024.4월
 - 구도심 공공부지 활용사업 관련 용역 연계 검토를 통한 이전 적지 활용방안 수립
 - 용역 중간보고회 개최 : 2023.11월
- 삼척의료원 부지 사업 방향 발표(민선8기 취임 1년 기자설명회) : 2023.7월
 - 주거·문화·생활복합건물 건립(공공용지 민간공모사업)

향후계획

- 구도심 공공부지 활용사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역 완료 : 2024.5월
- 공공용지개발 방향 결정(민간공모 등 추진) : 2024.6월~12월
- 부지교환, 관련 인허가 등 행정절차 추진 및 사업착수 : 2025년~2026년

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 기본구상 연구용역 최종보고	100
	2023 ○ 구도심 공공부지 활용사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역 추진	100
	2024 ○ 용역 완료 및 공공용지 민간공모사업 추진	5
	2025 ○ 행정절차 추진	
	2026 ○ 삼척의료원 신축 이전 후 사업 착공	
임기 후	○ 계속 추진	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	342			342				
시비	342			342				

경제과

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
6건	1-6-6	투자유치 진흥기금 조성	정상추진
	1-7-7	석회석 신개념 산업화 추진	정상추진
	2-6-13	번개시장 현대화 사업	정상추진
	3-2-22	은퇴자 대상 「신중년」 일자리 확대	정상추진
	3-24-44	시장 직속 일자리 위원회 설립 : 지역경제네트워크와 연결	정상추진
	3-32-52	대학교와 연계한 청년 취·창업 인프라 구축	정상추진

1-6-6 투자유치 진흥기금 조성

목 표	(임기내) 투자유치 지원조례 일부개정 및 투자유치 기업 수요 발생 시 보조금 예산 확보하여 지원						
	(임기후) 투자유치 진흥기금 조성						
담당부서	경 제 과	팀 장	조명훈 (3361)	담당자	강예린 (3362)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 종 한					<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		60%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2027년
- 사 업 비 : 5,000백만원(시비)
- 사업내용 : 투자유치 진흥기금 조성 및 운용

□ 추진상황

- 타시·군 운용사례 검토보고 : 2023.3.27.
 - 현재 강원특별자치도 및 삼척시 투자유치지원조례에 투자유치기업 보조금 지원정책이 마련되어 있으나, 최근 10년 이내 지원 적합 기업이 없었음.
 - ⇒ 투자여건 상황 개선 및 투자기업 보조금 지원 실적 증가 시 기금조성 검토
 - ⇒ 대책 : 삼척시 투자유치 지원조례 개정을 통한 보조금 지원 기준 완화 및 투자유치 기업 보조금 선제적 편성
- 삼척시 투자유치 지원조례 및 시행규칙 개정 공포 및 시행 : 2023.9.1.

□ 향후계획

- 투자유치기업 보조금 선제적 확보 : 2024년 추경 예산 편성

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임기내	2022	○ 타 시·군 운용사례 비교분석	100
	2023	○ 삼척시 투자유치 지원조례 및 시행규칙 일부개정	100
	2024	○ 투자유치 기업 보조금 편성	
	2025	○ 투자유치 기업 보조금 편성	
	2026	○ 투자유치 기업 보조금 편성	
임기 후	○ 투자유치 진흥기금 조성		

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	5,000				500	1,000	1,000	2,500
시비	5,000				500	1,000	1,000	2,500

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 그간 삼척시에 실질적인 투자유치기업 지원대상이 없었음을 고려할 때 기업유치 기반이 되지 않은 상황에서 기금조성은 효과를 거두기 어려울 것으로 사료됨.

○ 대책

- 투자유치 기업 보조 정책 및 예산 집행의 효율성 등을 고려하여 현행 대로 투자유치 기업 수요 발생 시 타당성 분석 평가 후 보조금 예산을 확보하여 지원하고, 실적 증가 시 기금조성 검토

1-7-7		석회석 신개념 산업화 추진					
목 표	(임기내) 한국광해공단 석회석 가공산업단지 입지선정						
담당부서	경 제 과	담	김기범	담	신지현	사업구분	완료시기
부 서 장	김 종 한	당	(3366)	당	(3369)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	40%		<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

사업개요

- 사업기간 : 2022년~계속
- 사 업 비 : 2,100백만원(시비)
 - '23년 사업비 : 130백만원
 - '24년 사업비 : 미확정(한국광해광업공단 연구용역 협의 중)
- 사업내용
 - 대 상 : 삼척시 14개 석회석광산 및 석회석 활용 신소재산업 제조업체
 - 내 용 : 석회석 광업 활성화 방안 수립, 석회석 활용 신소재 산업 육성

추진상황

- 삼척시 석회석 산업화 추진 기본계획 용역 협약 체결 : 2023.1.13.
 - 기본계획 용역 대행사업비 교부결정(1.3억원) : 2023.2.15.
- 삼척시 석회석 산업화 추진 기본계획 용역 추진 : 2023.2월~11월
- 중간보고(2회) : 2023.6.26./2023.10.30.
- 최종보고 : 2023.11.27.
- 삼척시 석회석 산업화 추진계획 보고 : 2024.1.10.
- 유관기관(한국광해광업공단) 협의 : 2024.1.18.

향후계획

- 한국광해광업공단에서 추진중인 「석회석 가공산업단지 조성관련 입지 후보지 선정 연구용역」 결과에 따른 지속적 협의 추진
 - 용역수행기간 : 2023.12월~2024.6월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 석회석광산 활성화 및 산업화를 위한 광산업체 의견 수렴	100
	2023 ○ 석회석 산업화 추진 기본계획 용역 추진	100
	2024 ○ 석회석 산업화 추진	
	2025 ○ 석회석 산업화 추진	
	2026 ○ 석회석 산업화 추진	
임기 후	○ 석회석 산업화 추진	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	2,100			130	500	500	500	470
시비	2,100			130	500	500	500	470

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 한국광해광업공단에서 추진하는 「석회석 가공산업단지 조성관련 입지후보지 선정 연구용역」에서 과업의 공간적 범위는 당초 영월·제천·정선 3개 지역이었으나 이후 과업의 공간적 범위를 삼척시까지 확대 요청하였고 석회석 2차 가공업체가 있는 타지역 대비 삼척시는 1차 산업인 석회석 생산업체만 있다는 점이 문제점이 될 수 있음.

○ 대 책

- 강원도 내 고품위 석회석 57% 보유 등 부존자원 활용의 이점과 영월~삼척구간 고속도로 교통망 확충, 친환경 그린산업단지 조성을 위한 연료 해상운송 항만시설 보유 등 유리한 지리적 조건 및 탄소중립 선도도시·CCUS기술 접목 등의 장점을 부각하여 입지 후보지 선정 지속 추진

2-6-13

번개시장 현대화 사업

목 표	(임기내) 주민의견에 따른 번개시장 현대화사업(이전, 시설개선) 착공 (임기후) 번개시장 현대화사업 완료						
담당부서	경 제 과	팀	홍용기	담당자	최철형	사업구분	완료시기
부 서 장	김 종 한	장	(3357)		(3358)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input type="checkbox"/> 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		10%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2027년
- 사업비 : 16,000백만원(시비) ※ 신축(이전) 전제 추정 사업비
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 사직동 50-11번지 일원
 - 내 용 : 버넉시장 현대화를 통한 상권활성화

 추진상황

- 번개시장 활성화 타당성 연구용역 : 2022.10월~2023.2월
- 번개시장 활성화 기본방향 설정을 위한 상인 면담 : 2023.6월
 - 전통성과 특화된 새벽시장 이미지를 유지하는 형태로 전체상가 이전 추진
- 번개시장 도시계획시설 결정 연구용역 : 2024.3월~2025.2월

 향후계획

- 도시계획시설 결정 연구용역 수행 및 세부추진계획 수립 : 2024년~
 - 용역 중 사업설명회 개최 등 의견수렴 진행

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임 기 내	2022	○ 번개시장 활성화 타당성 연구 용역 추진	100
	2023	○ 타당성 연구 용역 결과에 따른 세부추진 계획 수립	50
	2024	○ 세부추진 계획에 따른 사업 추진(시장 이전 또는 기존 시장 활용)	
	2025	○ 세부추진 계획에 따른 사업 추진	
	2026	○ 세부추진 계획에 따른 사업 추진	
임기 후	○ 세부추진 계획에 따른 사업 추진		

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	16,000			19	100	8,000	4,000	3,881
시비	16,000			19	100	8000	4000	3881

 문제점 및 대책

- 번개시장내 상인들간 복잡한 이해관계로 전체상인 이전동의 도출 난항
- 사업설명회 개최 등 전체상인 이전을 위한 협의 지속

3-2-22	은퇴자 대상 「신중년」 일자리 확대						
목 표	(임기내) 신중년 일자리 지원(인건비, 교육비)						
담당부서	경 제 과	팀	진은경 (3351)	담당자	김아영 (3354)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 중 한	장				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진	진도율	50%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한		

사업개요

- 사업기간 : 2023년~2026년
- 총사업비 : 3,840 백만원(시비)
- 사업내용
 - 신중년 대상(50세 ~ 64세) 경력과 전문성을 활용한 민간일자리로의 재취업 촉진 목적으로 채용 시 사업주에게 인건비 등 지원
 - 한국폴리텍대학 ‘삼척 이동기술교육센터’ 연계 교육과정 개설
 - 1인당 80만원 12개월간 지원, 연간 100명 인건비 지원 목표

추진상황

- (공모사업) 2023년 「신중년 경력형 일자리사업(고용노동부 등)」 공모 추진
- 삼척 이동기술교육센터 지역맞춤형 고용·취업 교육훈련과정 추진
 - 2023.4월~8월 : 여성재취업과정 외식산업마스터(18명), 신중년특화(단기) 보일러 및 냉동기계과정 추진(22명)

향후계획

- (자체사업) 2024년 사업계획수립 및 추진
- 중앙부처 신중년 일자리 창출지원 공모사업 발굴 및 신청
- 삼척 이동기술교육센터와 연계된 교육훈련과정 MOU 체결 : 2024.4월

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 지원사업 유사성·중복성 조사, 기업 사전 수요 조사	100
	2023 ○ 사업계획 수립, 1회추경 예산 확보, 지원사업 추진	100
	2024 ○ 사업계획 수립, 1회추경 예산 확보, 지원사업 추진	50
	2025 ○ 지원사업 추진	
	2026 ○ 지원사업 추진	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	3,840				960	960	960	960
시비	3,840				960	960	960	960

문제점 및 대책

- 신중년 일자리 대상사업 및 수행기관 발굴 어려움
- 참여기업 공모를 통해 근로자 채용 시 인건비 지원 등 인센티브 제공

3-24-44

시장 직속 일자리 위원회 설립 : 지역경제네트워크와 연결

목 표	(임기내) 조례개정 및 일자리위원회 설치						
담당부서	경 제 과	팀	진은경 (3351)	담당자	김아영 (3354)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 중 한	장				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	10%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

 사업개요

○ 사업내용

- 지역일자리 추진위원회 운영 중(위원장: 부시장, 위원 7명)
- 공공일자리사업의 이행상황 점검·평가, 공공일자리 심사기준 검토 등

 추진상황

- 타지자체 현황 조사 : 전체 15개 지자체(광역 2, 기초 13)

 향후계획

- 조례 제정 및 개정계획 수립 : 2024.1월~12월

- 현행 조례 : 「삼척시 일자리창출 지원에 관한 조례」
- 삼척시 노사민정협의회, 상공회의소 등 관련 사회단체, 고용센터, 대학교와 연계하여 일자리위원회 제반사항 검토 추진

- 상생협력 일자리 컨설팅 용역에 ‘일자리 위원회 구성’ 포함하여 추진

- 지방 상생발전기금 사업비 신청 : 100백만원(2024.4월)

- 일자리 위원회 설치 및 구성 : 2024년 하반기

위원회 기 능	① 일자리창출 종합대책에 관한 협의 및 정책자문
	② 일자리현황 관리 및 일자리 정책의 이행상황 점검·평가
	③ 일자리창출 및 개선사업, 취업지원사업의 지원
	④ 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항 등

 연도별 실행목표

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022	○ 일자리위원회 설치 조례 제정 및 설립	10
	2023	○ 일자리위원회 운영	
	2024	○ 일자리위원회 운영	
	2025	○ 일자리위원회 운영	
	2026	○ 일자리위원회 운영	

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	200				200			
시비	200				200			

3-32-52

대학교와 연계한 청년 취·창업 인프라 구축

목 표	(임기내) 강원대학교 연계 청년 취·창업 센터 설치						
담당부서	경 제 과	팀	김숙명 (3364)	담당자	김재봄 (3365)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 종 한	장				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	20%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2026.12월
- 사 업 비 : 1,500백만원(시비 600 기타 900)
- 사업내용
 - 위 치 : 강원대학교 삼척캠퍼스 내 학생회관 2층 유희공간
 - 내 용
 - 강원대학교 건물 내 유희공간(학생회관 2층) 리모델링: 약 540㎡(160평)
 - 운영사무실, 라운지, 교육 및 예비창업공간, 실습 및 오픈주방 등 조성

□ 추진상황

- 2023.3월 : 청년 창업활동 지원공간 우수사례 벤치마킹(춘천시 2개소)
- 2023.7월 : 삼척시-강원대 상생협력 취창업단지 조성 계획 협의
- 2023.10월 : 실무자 대면 협의(삼척시, 강원대, 남부발전)
- 2023.12월 : 대학교와 연계한 청년 취창업 지원센터 설치 기본계획(안) 작성(강원대)
- 2024.3월 : 실무자 대면 협의(삼척시, 강원대, 남부발전)

□ 향후계획

- 청년 취창업지원센터 조성 및 운영 사업계획 수립 : 2024.4월
- 삼척시, 강원대, 한국남부발전 MOU 체결 : 2024.5월
- 실시설계 및 리모델링 공사 실시 : 2024.6월~7월
- 청년 취창업지원센터 준공 및 운영 : 2024.8월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 청년 창업지원을 위한 인프라 조성 준비	100
	2023 ○ 청년 창업지원에 대한 인프라 조성모델 발굴 및 추진	100
	2024 ○ 청년 취·창업지원센터 설치 및 운영, 취·창업활동 지원	20
	2025 ○ 청년 취·창업지원센터 설치 및 운영, 취·창업활동 지원	
	2026 ○ 청년 취·창업지원센터 설치 및 운영, 취·창업활동 지원	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	1,500				900	300	300	
시비	600				600			
기타	900				300	300	300	

관광정책과

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
4건	2-2-9	삼척관광문화재단 설립	정상추진
	2-3-10	펠리스호텔 부지 대형호텔 유치	정상추진
	2-5-12	주민소득 창출을 위한 특산물 판매장 조성	정상추진
	2-9-16	동굴관광 재도약 「삼척케이브파크178」 조성	정상추진

2-2-9

삼척관광문화재단 설립

목 표	2023년 재단설립 및 운영						
담당부서	관광정책과	팀	신범모	담당자	김가령	사업구분	완료시기
부 서 장	유 재 현	장	(3237)		(3238)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	진도율	98%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2024년
- 사 업 비 : 1,699백만원(시비)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 새천년도로 10
 - 내 용 : 관광문화도시 조성을 위한 전문조직 설립 및 운영

 추진상황

- 삼척관광문화재단 설립 추진계획 수립 : 2022.8.19.
- 삼척관광문화재단 설립 기본계획 수립 연구용역 : 2022.9.14.~12.12.
- 삼척관광문화재단 설립 타당성 검토 : 2023.3.7.~9.12.
- 강원특별자치도 운영심의위원회 설립협의 완료 : 2023.10.13.
- 「삼척관광문화재단 설립 및 운영에 관한 조례」 공포 : 2023.12.15.
- 삼척관광문화재단 임원후보 모집 및 선정 : 2024.2월
- 창립총회 : 2024.3.15.
- 법인설립 허가(강원특별자치도 관광정책과) : 2024.3.26.

 향후계획

- 재단 설립등기 : 2024.4월
- 삼척관광문화재단 CI 개발, 전산 및 홈페이지 구축 : 2024.4월
- 삼척관광문화재단 출범 : 2024.4월
- 삼척관광문화재단 직원 채용 : 2024.4월~5월

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임기내	2022 ○ 삼척관광문화재단 기본계획 수립용역 준공	100
	2023 ○ 삼척관광문화재단 출범	98

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	1,699		19	70	1,610			
시비	1,699		19	70	1,610			

2-3-10 펠리스호텔 부지 대형호텔 유치

목 표	(임기내) 민자사업자 선정, 행정절차 이행, 사업 착공								
담당부서	관광정책과	팀장	진한호 (3071)	담당자	김종탁 (3072)	사업구분	완료시기		
부 서 장	유 재 현					<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내	<input type="checkbox"/> 임기후	
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	50%		중앙정부도움	<input checked="" type="checkbox"/> 제도	<input type="checkbox"/> 재정	<input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년~2027년(개장)
- 사 업 비 : 810,000백만원(민간투자)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 정하동 일원 정라유원지
 - 내 용 : 1단계: 51,241㎡ 2단계: 27,108㎡
- 사업규모 : 180객실 규모, 지하 2층 지상 19층

□ 추진상황

- 관광사업(관광숙박업) 양수신고(지위승계) 수리완료 : 2022.8.5.
- 정라유원지 도시관리계획 변경 입안제안(사업주→도시과) : 2023.4.5.
- 도시관리계획(유원지) 변경 입안 제안사항 의회보고 : 2023.5.23.
- 체류형 관광거점도시 업무협약식 체결 : 2023.9.21.
- 도시관리계획(유원지) 변경(안) 수정 입안 요청 : 2023.11.10.
- 삼척시 도시계획위원회 자문 및 자문의견에 대한 조치계획 제출 : 2024.2월~3월
- 道 사전협의 : 2024.3.19.

□ 향후계획

- 市 도시계획위원회 자문 및 강원도 결정 변경신청 등 인허가 지원
- 정라유원지 도시관리계획 변경 입안제안 반영에 따른 향후계획 정비
- 휴양콘도미니엄업 등 해안 유원지 조성을 위한 행정지원 강화

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 기존 관광사업체 폐업 또는 사업계획 변경신고 ☞ 변경사유 : 신규 5성급 호텔 규모가 기존 사업유형과 상이	100
	2023 ○ 사업계획(변경)승인 신청접수 및 의제처리 협의 사업 ○ 계획(변경)승인 및 건축허가 착공	10
	2024 ○ 건축물 착공	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	810,000				270,000	270,000	270,000	
시비	810,000				270,000	270,000	270,000	

2-5-12 주민소득 창출을 위한 특산물 판매장 조성

목 표	(임기내) 특산물 판매장 준공						
담당부서	관광정책과	팀	이진우 (3080)	담당자	김윤진 (3082)	사업구분	완료시기
부 서 장	유 재 현	장				<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	10%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

사업개요

- 사업기간 : 2024년~2025년
- 사업비 : 500백만원(시비)
- 사업내용
 - 위치 : 증산해수욕장 부근 공영주차장 부지(증산동 30-33번지 일원)
 - 내용 : 특산물 판매장 조성(16㎡(4m×4m), 10동)

추진상황

- 특산물 판매장 관리운영방안 연구용역 추진
 - 특산물 판매장 활성화 및 효율적인 운영방안 검토

향후계획

- 2024년 2회 추경 사업비 반영
 - 기본 및 실시설계, 기반시설 정비

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2024	○ 기본·실시설계용역 및 사업착공	
	2025	○ 사업 준공	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	500				100	400		
시비	500				100	400		

2-9-16

동굴관광 재도약 「삼척케이블파크178」 조성

목 표	(임기내) 핵심사업 착공(핵심사업 : 동구리 자연생태관, 동굴축제) (임기후) 사업 준공 및 운영						
담당부서	관광정책과	담당	이진우	담당	김종욱	사업구분	완료시기
부 서 장	유 재 현	당	(3080)	차	(3081)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	20%		중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 기 간 : 2021년~2025년
- 사업비 : 8,256백만원(국비 4,128 도비 1,959 시비 2,169)
- 내 용
 - 위 치 : 신기면 대이리 동굴지대 일원(3,664km²)

구분	사업 주요 내용	
핵심사업	○ 브랜드 및 캐릭터 개발 ○ 동구리자연생태관 건립사업	○ 동굴해설 명품화 사업 ○ 동구리 동굴축제
연계사업	○ 동구리Jr를 찾아서 ○ 환선 야생화 공원 ○ 관음굴 테크로드	○ 모노레일 정거장 리모델링 ○ 어린이 동굴상상마당 ○ 동구리 결두리 개발
관리운영	○ 케이블파크178 홍보 활성화 ○ 사업운영 조직 구성	○ 케이블파크178 홈페이지 구축 ○ 마을협의체 역량강화 사업

□ 추진상황

- 기본계획 용역 완료 : 2021.12월~2022.12월
- 브랜드 및 캐릭터 개발 사업 및 마을협의체 역량강화사업 추진: 2023.8월
- 모노레일 정거장(대금굴·환선굴) 리모델링 설계용역 준공 : 2023.12월
- 동구리 자연생태관 건립사업 설계용역 : 2023.8월 ~

□ 향후계획

- 동구리 도슨트(안내원) 양성 사업 추진 : 2024.4월
- 동구리 자연생태관 건립사업 착공 : 2024.8월
- 2단계 투자심사 추진(세부 실시설계 내역) : 2024.8월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 계획공모형 지역관광개발사업 기본계획 수립 완료	100
	2023	○ 기본계획에 따른 실시설계 용역 완료 및 콘텐츠 개발	75
	2024	○ 체험 공간 조성 등 시설 공사 순차적 추진 및 동굴축제 추진	
	2025	○ 핵심, 연계, 관리운영 사업 각 파트별 사업 준공	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	8,256	200	720		1,000	6,336		
국비	4,128	100	360		500	3,168		
도비	1,959	30	108		250	1,571		
시비	2,169	70	252		250	1,597		

관광개발과

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
3건	1-3-3	에너지관광 복합단지 조성사업	정상추진
	2-7-14	이사부 독도 평화의 다리 조성사업	정상추진
	2-13-20	삼척해수욕장~이사부광장 구간 감성동선 조성	정상추진

1-3-3		에너지관광 복합단지 조성사업					
목 표	(임기내) 민간사업자 선정, 행정절차이행, 공사착공						
담당부서	관광개발과	담당	주재호	담당	유민호	사업구분	완료시기
부 서 장	심혜영	담당	(3095)	담당	(3096)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		20%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2030년
- 사 업 비 : 201,854백만원(국비 10,000 지방비 84,815 민자 107,039)
- 사업내용

구분	분야	사 업 명	비 고
공공	생태관광	힐링네이처랜드(자연체험 테마파크)	'26년 준공목표
		전망대 및 전망공원, 트리 로드, 탄소숲 생태습지원, 부남해수욕장, 자연캠핑장	
민간	숙박·휴양	호텔&리조트, 웰니스 체험센터 및 빌리지	'30년 준공목표
	오락·레저	골프장(18홀), 해상트레일, 짚라인 등	

□ 추진상황

- 지역개발계획 변경 승인(국토부) : 2021.12월(고시일: 2022.1월)
- 소방방재산업단지 지정해제 및 부지매입 계약체결(강개공) : 2023.7월
- 힐링네이처랜드 타당성조사 및 기본계획수립용역 준공 : 2023.8월
- 힐링네이처랜드 조성사업 실시설계용역 착수 : 2023.10월
- 부남 군부대 이전 기부 대 양여 합의각서 체결 : 2023.12월
- 지역개발사업 민간사업자 공모 우선협상대상자 선정 : 2023.12월

□ 향후계획

- 지역개발구역 지정 : 2024.4월
- 지역개발사업 민간사업자 최종 선정 : 2024.6월
- 소방방재산업단지 부지매입 완료 및 소유권 이전 : 2024.6월
- 지역개발사업구역에 따른 실시계획 인가 및 사업시행 : 2024.8월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
입 기 내	2022 ○ 지역개발구역 등 지정	80
	2023 ○ 실시계획 인가 및 실시설계용역, 민간사업자 선정 및 시행	70
	2024 ○ 힐링네이처랜드 사업 착공 및 발주 ○ 민간사업자 호텔&리조트사업 및 군부대 이전 추진	
	2025 ○ 힐링네이처랜드 사업 추진 ○ 전망대 및 전망공원, 트리로드, 탄소숲사업 착공 및 발주	
	2026 ○ 힐링네이처랜드 사업 준공 ○ 생태숲지원, 자연캠핑장 등 착공 및 발주	
입기 후	호텔&리조트, 웰니스 체험센터 및 빌리지 골프장(18홀), 해상트레일, 질라인 등 추진 및 준공	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기후
총계	201,854	1,000	1,000	2,000	30,000	30,000	27,800	110,054
국비	10,000		200	1,000	3,000	3,000	2,800	
지방비	84,815	1,000	800	1,000	27,000	27,000	25,000	3,015
민간투자	107,039							107,039

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 실시설계 용역 준공 및 공사 발주를 위한 예산 확보 중요

○ 대책

- 사업 기간 내 안정적인 사업 추진을 위한 국비 추가 반영 건의

2-7-14 이사부 독도 평화의 다리 조성사업

목 표	(임기내) 이사부 독도 평화의 다리 준공						
담당부서	관광개발과	담당	김진석 (3088)	담당자	김두현 (3089)	사업구분	완료시기
부 서 장	심혜영	담당				<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	88%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도	<input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

사업개요

- 사업기간 : 2019년~2024년
- 사업비 : 11,905백만원(국비 6,199 시비 5,706)
- 사업내용
 - 위치 : 정하동 188번지~오분동 231-3번지 일원
 - 내용 : 인도교 설치(L=190m, B=5.2m~10.2m), 경관조명 1식

추진상황

- 공사착공 : 2022.5월
- 교량 상부공 조립 및 거치 및 하천준설 : 2023.1월~2024.4월

향후계획

- 교량 상부공 연결 교량 설치(오분동 구간) : 2024.4월~2024.5월
- 교량 상부 테크, 난간, 경관조명 설치 및 공사준공 : 2024.6월~7월

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임기내	2022	○ 상부공 공장제작, 하부공 완료	100
	2023	○ 경관조명 및 사업 준공	80

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	11,905	4,068	1,650	5,237	950			
국비	6,199	3,943	1,650	606				
시비	5,706	125		4,631	950			

문제점 및 대책

- 문제점
 - 교량 종점부 기획재정부 토지(오분동 231-3) 민사 소송 진행 중
 - 오분 어촌계 어구 보관장 이전 요구(3회 협의 결과 이전 대상지 없음)
 - 교량상부 거더 설치 시 해상크레인 운영에 따른 어선 진출입 불편
- 대책
 - 오분동 231-3번지 기획재정부 토지 우회 인근 공유수면 활용 구조물 설치로 민사 소송 토지 제외 및 오분 어촌계 갈등 최소화

2-13-20 삼척해수욕장~이사부광장 구간 감성동선 조성

목 표	(임기내) 감성공간 조성사업 착공 (임기후) 감성공간 조성사업 준공						
담당부서	관광개발과	담당	김진석 (3088)	담당자	안혜민 (3091)	사업구분	완료시기
부 서 장	심혜영	당				<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		5%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

사업개요

- 사업기간 : 2023년~2026년
- 사업비: 5,200백만원(도비 3,250 시비 1,950)
- 사업내용
 - 위치 : 교동 산 86-3번지 (비치조각공원) 일원
 - 내용 : 쉼이 있는 감성 공간 조성 및 조각작품 재배치
 - 유럽풍 해안 정원을 접목한 감상회랑 조성 320m
 - 바다를 조망하는 감성 테라스 조성 2개소
 - 여행자와 지역주민 모두를 위한 감성 마당 조성 5,000㎡

추진상황

- 추진계획 수립 및 실시설계 착수 : 2023.4월~8월

향후계획

- 실시설계 용역 준공 : 2024.4월
- 공사착공 및 준공 : 2024.6월~2026.12월

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 인수위원회 정책과제 연계 인수위원 자문	100
	2023 ○ 기본구상 및 타당성 조사용역, 기본 및 실시설계용역	100
	2024 ○ 공사 착공	
	2025 ○ 공사 진행	
	2026 ○ 공사 준공	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	5,200			50	2,000	1,500	1,650	
도비	3,250				1,300	975	975	
시비	1,950			50	700	525	675	

문제점 및 대책

- 감성회랑 구조물 건축법 적용 시 축소 불가피
- 건축과 협의 후 설계 반영 추진

복지정책과

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
2건	3-19-39	저소득층 대상 출산급여 지원	보류
	3-21-41	삼척시 육아종합지원센터 조성	정상추진

3-19-39

저소득층 대상 출산급여 지원

목 표	저소득층의 출산비 지원으로 출산율 제고를 통한 인구증가						
담당부서	복지정책과	팀장	권점순 (3751)	담당자	김기연 (570-1914)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 영 희					<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진	<input checked="" type="checkbox"/> 보류	진도율	0%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정	<input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2026.12월
- 사업비 : 1,920백만원(시비)
- 사업내용 : 삼척시에 주소를 둔 기준중위소득 100% 이하 저소득가구의 출생아 1명당 200만원의 출산급여 지원

□ 추진상황

- 보건복지부 검토 결과 재협의 결정 : 2023.5.15.
 - 출산·양육 관련 국가와 지방자치단체의 지원사업이 확대됨에 따라 사업간 유사·중복성, 지원 수준의 적정성 등 실질적 불가
- 사업부서 조정 요청 : 2023.5.17.
 - 기존 출산지원금 사업 추진 부서인 보건소로 부서 조정 요청
- 공약사업 추진 경과 보고 : 2024.3.19.
 - 보건복지부 협의 필수사업으로 재협의 결정에 따른 추진 중단

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임기내	2022	○ 저소득층 출산급여 지원 계획 수립	100
	2023	○ 사회보장제도 신설 협의 및 지원 조례 제정 추진	
	2024	○ 저소득층 대상 출산 급여 지원 실시	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	1,920				480	480	480	480
시비	1,920				480	480	480	480

□ 문제점 및 대책

- 적극 추진을 위하여 긴급사유(민선8기 공약사업) 명시하여 요청하였으나,
- 신설사업은 보건복지부 협의 필수사업으로 국가의 부모급여, 강원특별자치도·삼척시의 출산장려사업 등과 유사중복사업으로 보건복지부의 사회보장제도 신설 협의 불가함.
- 재협의 결정됨에 따라 공약사업 폐지를 위한 조정이 필요함.

3-21-41

삼척시 육아종합지원센터 조성

목 표	(임기내) 삼척시 육아종합지원센터 착공 (임기후) 삼척시 육아종합지원센터 준공 및 시설 운영						
담당부서	복지정책과	담당	박현주	담당	김선영	사업구분	완료시기
부 서 장	김 영 회	당	(3855)	차	(3856)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		15%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2025년(3년간)
- 총사업비 : 3,411백만원(시비)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 관내
 - 내 용 : 신축(1,000㎡내외), 시간제 보육실 및 장난감 도서관 등

 추진상황

- 육아종합지원센터 건립계획 수립 : 2022.7월
- 육아종합지원센터 수요조사 신청서 제출(보건복지부) : 2023.4월
- 기본구상 및 입지선정 연구용역 착수 : 2022.12월
- 중간 보고회(1차) : 2023.6.8. / 13명 참석
 - 참석자 다수 부지 선정 재검토 주문
- 중간보고회(2차) : 2023.8.21. / 8명 참석
 - 최적의 입지 선정을 위한 거시적 후보지 검토 필요성 제기
 - 삼척의료원 부지 활용 계획과 연계하여 추진 필요
- 용역 중지 : 2023.9월(구도심 공공부지 활용계획(육아종합지원센터 포함) 용역 추진)

 향후계획

- 구도심 공공부지 활용계획 및 정부의 유보통합 정책기조와 연계하여 향후 사업절차 진행

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임 기 내	2022	○ 기본구상 및 입지선정 타당성 용역 추진	100
	2023	○ 육아종합지원센터 건물 조성에 따른 사전 행정절차 이행 (공유재산관리계획, 중기지방재정계획, 지방재정투자사업심사, 건축계획 전문위원회 심의 등)	100
	2024	○ 기본 및 실시설계 용역 추진	
	2025	○ 육아종합지원센터 조성공사 추진	
임기 후	○ 민간위탁체 선정 및 센터 개소		

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	3,411				1,063	2,348		
시비	3,411				1,063	2,348		

사회복지과

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
5건	3-1-21	어르신 안정적 노후지원-시립요양시설 확충	정상추진
		어르신 안정적 노후 지원-어르신 일자리 확대	완료
		어르신 안정적 노후 지원-스마트 돌봄서비스 확대	완료
	3-3-23	복합노인복지관 건립	정상추진
	3-6-26	어르신 종합건강검진 지원 사업 추진	보류
	3-7-27	어르신 안심 병원 동행 사업 추진	정상추진
	3-8-28	저소득층 어르신 임플란트 지원 확대	정상추진

3-1-21 **어르신 안정적 노후지원-시립요양시설 확충**

목 표	(임기내) 시립요양시설 준공						
담당부서	사회복지과	담당	박성원	담당	유범희	사업구분	완료시기
부 서 장	김 현 미	담당	(3850)	담당	(3852)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		91%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

사업개요

- 사업기간 : 2017년~2024년
- 사업비 : 13,298백만원(국비3,375, 도비843, 시비9,080)
- 사업내용
 - 위치 : 삼척시 도계읍 전두리 48-13번지
 - 내용 : 신축 1동(지상5층, 연면적 3,473.65㎡)

추진상황

- 기본 및 실시설계 : 2021.10.06.
- 공사착공 : 2021.10.12. (기공식 : 2021.11 18.)
- 설계변경 계약심사(강원도) 완료 : 2023.4.5.
- 동절기 공사일시정지 : 2023.12월~2024.2월

향후계획

- 동절기 공사 일시정지 해제 : 2024.3월
- 공사 준공 : 2024.5월

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 공사착공	100
	2023	○ 공사준공 및 운영	88

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	13,298	10,518		2,530				
국비	3,375	3,375						
도비	843	843						
시비	9,080	6,300		2,530	250			

3-1-21 **어르신 안정적 노후 지원-어르신 일자리 확대**

목 표	사회서비스형 및 시장형 일자리 확대로 노후소득 보장						
담당부서	사회복지과	팀	엄현숙	담당자	이규원	사업구분	완료시기
부 서 장	김 현 미	장	(3315)		(3316)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 100%		중양정부도움 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한		

사업개요

- 사업기간 : 2022년~206년(연례반복)
- 사업비 : 120,185백만원(국비 60,090 도비 11,373 시비 48,722)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 관내 전 지역
 - 내 용 : 60세 이상 참여가 가능한 사회서비스형, 시장형 일자리 확대, 기업 연계 지역사회 공헌 일자리 및 정규 일자리 확대

추진상황

- 2023년 노인일자리 사업 현황(사업량: 5,322명/45개사업, 사업비: 19,393백만원)
- 미로 “희망을 담는 빨래바구니” 개소 : 개소식 2023.3월/참여어르신 30명
- 원덕 “마을통합돌봄센터” 개소 : 개소식 2023.6월/참여어르신 50명
- 근덕 “희망을 담는 빨래바구니” 사업 추진
 - 개소일시 : 2024.1.26.(금)
 - 사업장소 : 근덕면 맹방해변로 35(근덕종합문화센터, 1층)
 - 사업내용 : 사업장 리모델링 및 대형세탁기·건조기 등 물품구입
 - 사업비 : 160백만원(강원랜드사회공헌재단 1.1, 삼척시 0.5)

향후계획

- 노인일자리 사업 확대 운영(2023년도 대비 일자리 371명/사업예산 4억원 증가)
- 신규 일자리 사업 발굴 추진 : 2024년 연중

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 미로 ‘희망을 담는 빨래바구니’ 사업장 구축	100
	2023 ○ 사회서비스형·시장형 일자리 확대(미로 빨래방, 어르신 병원 안심동행 사업)	100
	2024 ○ 사회서비스형·시장형 일자리 확대	
	2025 ○ 사회서비스형·시장형 일자리 확대	
	2026 ○ 사회서비스형·시장형 일자리 확대	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	120,185		18,463	19,393	23,418	27,443	31,468	
국비	60,090		9,230	9,697	11,709	13,721	15,733	
도비	11,373		1,705	1,835	2,223	2,611	2,999	
시비	48,722		7,528	7,861	9,486	11,111	12,736	

3-1-21 **어르신 안정적 노후 지원 스마트 돌봄서비스 확대**

목 표	홀몸어르신 고독사 예방을 위한 돌봄서비스 강화						
담당부서	사회복지과	팀	엄현숙	담당자	임필수	사업구분	완료시기
부 서 장	김 현 미	장	(3315)		(3318)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 100%		중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

사업개요

- 사업기간 : 2022년~2026년(연례반복)
- 사업비 : 2,768백만원(국비 1,381 도비 282 시비 1,105)
- 사업내용
 - 관내 홀몸어르신 차세대 맥내 장비를 이용한 돌봄서비스 제공 확대
 - * 화재·가스·활동량 감지기, 응급호출기 등의 장비로 이상시 관리센터 및 119 자동신고
 - 고독사 예방, 여가 및 정서 지원을 위한 스마트기기 신규 제공
 - * 인공지능을 활용한 음악감상, 치매예방특화서비스 이용, 말벗, 생활정보 이용 등

추진상황

- 스마트돌봄기기 계약 협의
- 사업수행방법 관련 회의
 - 수행기관 2개소(삼척시종합사회복지관, 삼척시노인복지관)

향후계획

- 수행기관 지정 및 AI 돌봄기기 계약 : 2024.4월
- 대상자 선정 : 2024.4월
- 지원사업 시행 : 2024.4월

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임기내	2022 ○ 스마트 돌봄서비스 추진 계획 수립	100
	2023 ○ 사회보장제도 신설 협의(보건복지부) ○ 지원조례 제정 및 세부 지침 마련	100
	2024 ○ 스마트돌봄서비스사업 대상자 선정 및 사업진행	
	2025 ○ 스마트돌봄서비스사업 대상자 확대 및 사업진행	
	2026 ○ 스마트돌봄서비스사업 대상자 확대 및 사업진행	
임기 후	○ 스마트돌봄서비스사업 지속 운영	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	2,768		444	476	587	614	647	
국비	1,381		222	234	294	308	323	
도비	282		44	54	58	60	66	
시비	1,105		178	188	235	246	258	

3-3-23

복합노인복지관 건립

목 표	(임기내) 복합노인복지관 준공						
담당부서	사회복지과	팀	박성원 (3850)	담당자	유범희 (3852)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 현 미	장				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	39%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

 사업개요

- 사업기간 : 2019년~2024년
- 사업비 : 19,500백만원(시비)
- 사업내용
 - 위치 : 삼척시 남양동 7-1번지 일원(48필지, 5,971㎡)
 - 내용 : 신축1동(지상3층, 연면적 2,986.26㎡)
 - 1층 : 북카페, 식당(112석), 물리치료실, 기계실, 전기실
 - 2층 : 사무실, 교육실, 정보화교육실, 당구장(6대)
 - 3층 : 대강당, 요가댄스실

 추진상황

- 보상업무 위탁(한국농어촌공사) 추진 : 2020.3월~2022.3월
- 건립부지 내 지장물 철거공사 : 2022.2월
- 실시설계 완료 : 2022.9월
- 공사착공 : 2022.12.1. (기공식 : 2023.4.7.)
- 설계변경 추진 : 2023.9월

 향후계획

- 공사준공 : 2024.12월

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 공사착공	100
	2023	○ 공사추진	100
	2024	○ 공사준공 및 운영	39
	2025	○ 시설 운영	
	2026	○ 시설 운영	
임기 후	○ 시설 운영		

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	19,500	8,475	4,495	5,530	1,000			
시비	19,500	8,475	4,495	5,530	1,000			

3-6-26 **어르신 종합건강검진 지원사업 추진**

목 표	(임기내) 65세 이상 저소득층 어르신 건강검진 지원						
담당부서	사회복지과	팀장	엄현숙 (3315)	담당자	공석주 (3317)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 현 미					<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료	<input type="checkbox"/> 정상추진	<input checked="" type="checkbox"/> 보류	진도율	70%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

사업개요

- 사업기간 : 2024년~
- 사 업 비 : 900백만원(시비)
- 사업내용
 - 대상자 : 주민등록상 1년 이상 삼척시에 주소를 두고 실제 삼척에 거주하는 65세 이상 어르신 중 기초생활수급자, 차상위계층, 기초연금수급자
 - 지원내용 : 종합건강검진 비용 지원(1인 최대 200,000원)
※ 국민건강보험공단 지원금 별도
 - 검진주기 : 2년마다 출생연도에 따라 짝·홀수연도 구분 실시

추진상황

- 사회보장제도 신설 재협의 통보(보건복지부) : 2024.1월
- 사회보장제도 신설 재협의 통보에 대한 회신 : 2024.3월
- 삼척시 협력관 보건복지부 방문 협의 : 2024.3월
- 사회보장제도 신설 재협의에 대한 전언 통보(사실상 불가) : 2024.4월

향후계획

- 지휘부 보고 및 대체방안 검토 : 2023.4월

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 어르신 종합건강검진 지원 사업 추진계획 수립	100
	2023	○ 사회보장제도 신설 협의(보건복지부), 조례 및 세부 지침 마련	50
	2024	○ 건강검진 수혜자 1,500명	
	2025	○ 건강검진 수혜자 1,500명	
	2026	○ 건강검진 수혜자 1,500명	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	900				300	300	300	
시비	900				300	300	300	

3-7-27

어르신 안심 병원 동행 사업 추진

목 표	(임기내) 어르신 안심 병원 동행 서비스 지원						
담당부서	사회복지과	팀장	엄현숙 (3315)	담당자	공석주 (3317)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 현 미					<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	진도율	70%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 관한

사업개요

- 사업기간 : 2024.2월~
- 사 업 비 : 231백만원(도비 92 시비 216)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 관내
 - 내 용 : 병원 출발 및 귀가동행, 병원내 접수수납 지원, 병원 입퇴원 지원 등

추진상황

- 사업추진 기본계획 수립 : 2022.10월
- 사업추진 변경계획 수립 : 2023.5월
- 어르신 병원동행서비스 지원사업(강원특별자치도) 공모 신청 및 지정 : 2023.10월
- 어르신 병원동행서비스 지원사업 수행 기관 지정 : 2024.3월

향후계획

- 사업 시행 : 2024.4월 내

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 사업 수행기관 협의 및 사업추진 기본계획 수립 완료	100
	2023 ○ 노인일자리사업 공모 및 시범사업 시행(서비스 수혜자 100명)	50
	2024 ○ 서비스 수혜자 120명	
	2025 ○ 서비스 수혜자 140명	
	2026 ○ 서비스 수혜자 160명	
임기 후	서비스 수혜자 180명(시범사업 시행 후 점진적 확대 예정)	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	231				77	77	77	
도비	69				23	23	23	
시비	162				54	54	54	

문제점 및 대책

- 문제점 : 전담행정인력, 동행매니저 등 인력채용에 어려움이 있음
- 대 책 : 시 홈페이지 게재 등 적극 홍보

3-8-28

저소득층 어르신 임플란트 지원 확대

목 표	(임기내) 저소득 어르신 임플란트 2개 추가 지원						
담당부서	사회복지과	팀	엄현숙 (3315)	담당자	임필수 (3318)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 현 미	장				<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		30%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024년~2026년
- 사 업 비 : 840백만원(시비)
- 사업내용
 - 지원대상 : 삼척시에 1년 이상 주소를 둔 65세 이상 노인 중 기초생활수급자, 차상위계층

【현 임플란트 지원 현황】

- ▶ (보건복지부, 삼척시) 「의료급여법」에 따라 65세 이상 의료급여 대상자 (기준중위소득 40%)에 대하여 임플란트 지원
 - 의료급여 1종 본인부담률 10%, 의료급여 2종 본인부담률 20%
- ▶ (건강보험관리공단) 65세 이상 건강보험가입자 또는 피부양자에 대하여 임플란트 1인당 평생 2개 지원
 - 본인부담률 30%
 - * 공단지정 임플란트 시술 비용 : 약120만원

- 지원내용 : 임플란트 2개까지 지원(본인부담금의 70% / 1개 120만 원 기준)

□ 추진상황

- 삼척시 어르신 임플란트 지원 사업 추진 계획 수립 : 2022.8월
- 사회보장제도 신설 협의 요청(보건복지부) : 2023.6월
- 사회보장제도 신설 재협의 통보(보건복지부) : 2023. 12월
- 사회보장제도 보완자료 제출 : 2024.1월
- 사회보장제도 협의 완료 : 2024.4월
- 사회보장제도 컨설팅 결과 반영
 - 지원대상 기준 마련 필요 : 기초생활수급자, 차상위계층, 기초연금 수급자로 대상자 변경
- 지원내용 중 임플란트 수가 반영
 - 1대 당 120만 원 기준(국민건강보험공단 기준 반영)
- 사회보장제도 재협의 결과 반영
 - 지원대상자 재검토 필요 : 기초생활수급자, 차상위계층으로 변경

향후계획

- 지원조례 제정 및 세부 지침 마련 : 2024.4월~7월
- 지원사업 시행 : 2024.8월

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 삼척시 어르신 임플란트 지원사업 추진계획 수립	100
	2023	○ 사회보장제도 신설 협의(보건복지부)	100
	2024	○ 사회보장제도 신설 재협의(보건복지부) 및 조례제정	30
	2025	○ 임플란트 지원사업 시행	
	2026	○ 임플란트 대상자 확대	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	840				168	336	336	
시비	840				168	336	336	

문제점 및 대책

- 사회보장제도 재협의 요구에 따라 지원대상자를 기초생활수급자, 차상위계층으로 변경하여 추진

평생교육과

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
2건	3-34-54	어린이 도서관 확충	정상추진
	3-36-56	책 꾸러미 배부사업 추진	정상추진

3-34-54 어린이 도서관 확충

목 표	(임기내) 원덕도서관, 기적의도서관 준공						
담당부서	평생교육과	팀	정철교 (4446)	담당자	김홍권 (4445)	사업구분	완료시기
부 서 장	최 병 원	장				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	49%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

사업개요

- 사업기간 : 2017.2월~2024.12월
- 사업비 : 26,173백만원(국비 3,628 도비 1,652 시비 20,893)
- 사업내용
 - 위 치 : 남양동 113번지 및 원덕읍 호산리 364번지
 - 내 용 : 도서관 내·외부에 영유아부터 부모까지 함께 할 수 있는 어린이 공간을 만들어 책과 함께 성장하는 환경 조성

추진상황

- 삼척 기적의도서관 신축공사
 - 지하 1층 기초콘크리트 공사 완료, 공정률 30%
 - 시립도서관 인근 사유지 경사로 정비공사 추진: 2024.2월~4월
- 원덕도서관 개축공사 준공 : 2023.12월

향후계획

- 삼척 기적의도서관(지상 1층)
 - 내 용 : 어린이 열람실(260.9㎡) 조성(어린이 ICT 체험공간, 어린이 독서 프로그램 공간 및 영유아 전용공간 등), 도서관 공원 내 어린이 문화공간 조성
- 원덕도서관(지상 1층)
 - 내 용 : 어린이 열람실(208.4㎡) 및 공동육아나눔터(66.6㎡) 조성

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 삼척 기적의도서관 토목공사 재시공, 원덕도서관 공정률 50%	100
	2023	○ 삼척 기적의도서관 공정률 70%, 원덕도서관 상반기 개관	50
	2024	○ 삼척 기적의도서관 상반기 개관	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	26,173	13,151	4,788	5,525	2,709			
국비	3,628	3,628						
도비	1,652	1,452	200					
시비	20,893	8,071	4,588	5,525	2,709			

3-36-56 책 꾸러미 배부사업 추진

목 표	(임기내) 아동(0~7세) 책꾸러미 배부						
담당부서	평생교육과	팀	정철교	담당자	권혜영	사업구분	완료시기
부 서 장	최병원	장	(4446)	자	(4448)	<input type="checkbox"/> 연례 <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	50%		<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

사업개요

- 사업기간 : 2024년~2026년(연례반복)
- 사업비 : 105백만원(시비)
- 사업내용
 - 대상 : 삼척시 관내 주소를 둔 아동(0 ~ 7세)
 - 내용 : 대상 아동에게 책꾸러미 및 축하 선물 배부
 - 범위 : 2024년 0세부터 시범 운영 후 연차별 점진 확대

추진상황

- 사회보장제도 신설·변경 협의 완료 : 2023.10월
- 관련 조례 개정 : 2024.3월
- 1회 추경예산 확보 : 2024.4월

향후계획

- 유관기관 및 사업수행기관 킥오프(kick-off) 회의 및 도서선정 위원회 개최
- 배부도서 선정 및 축하선물 준비: 2024.5.15일 한

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 사회보장제도 신설 협의 및 조례 개정 준비	100
	2023 ○ 사회보장제도 신설 협의, 조례 개정	100
	2024 ○ 0세 아동('24년 출생) 대상 시범 운영	
	2025 ○ 0 ~ 1세 아동 대상 배부	
	2026 ○ 0 ~ 2세 아동 대상 배부	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	105				15	23	30	37
시비	105				15	23	30	37

문제점 및 대책

- 별도 사업 신청절차 진행 시, 사업 신청 누락 수혜자 발생 가능성
- 행정복지센터 출생신고 시 사업 신청 가능하도록 읍면동행정복지센터 사전 업무 협조 협의 추진

체육과

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
2건	3-4-24	정규 파크골프장, 그라운드골프장 건립 등 체육시설 확충	정상추진
	3-12-32	삼척반다비 체육센터 건립	정상추진

3-4-24

정규 파크골프장, 그라운드골프장 건립 등 체육시설 확충

목 표	(임기내) 파크골프장 4개소, 그라운드골프장 1개소 설치						
담당부서	체육과	담당	백승호	담당	양승진	사업구분	완료시기
부 서 장	주 종 원	당	(3718)	자	(3819)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		54%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023.1월~2026.12월
- 사 업 비 : 9,500백만원(시비)
- 사업내용
 - 추진 현황(1개소 임시운영, 2개소 공사추진, 1개소 발주완료, 1개소 부지 검토 중)
 - 1) 미로면 사둔리 235-1번지 일원[임시운영 파크골프장 9홀(미로둔치)]
 - 2) 교동 산26-2번지 일원(9홀 조성 중 2022.10.21.~24.12.31.)
 - 3) 미로면 무사리 산 62-10번지 일원(18홀 조성 중 2023.10.23.~2024.4.22.)
 - 4) 도계읍 늑구리 106-3번지 일원(18홀 발주 완료, 2024. 4. 1.)
 - 5) 원덕, 근덕 파크골프장 부지 검토 중
 - 그라운드 골프장 추진 현황(2개소)
 - 1) 사직 그라운드골프장 : 2020년 12월 준공 (A=3,100㎡)
 - 2) 근덕 그라운드골프장 : 2023년 1월 준공 (A=2,200㎡)

□ 추진상황

- 생활체육시설(파크골프장) 조성계획 : 2022.11.28.
- 부지선정 및 기본구상 용역 : 2023.2.17.~7.16.
- 미로파크골프장 조성계획 및 실시설계 용역 : 2023.6.7.~2023.9.4.
- 도계파크골프장 조성계획 및 실시설계 용역 : 2023.6.19.~2024.9.12.
- 미로파크골프장 공사 중 : 2023.10.23.~2024.4.22.

□ 향후계획

- 미로파크골프장 사업추진 및 준공 : 2023.6월~2024.5월(개장)
- 도계파크골프장 사업추진 및 준공 : 2023.6월~2024.12월(개장)
- 원덕, 근덕 부지선정 및 사업추진 : 2024.10월~2026.12월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 교동 생활문화체육공원 9홀 파크골프장 착공	100
	2023 ○ 파크골프장 기본구상 및 타당성 용역 ○ 그라운드골프장 조성 1개소 ○ 미로파크골프장 18홀 공사 착공	100
	2024 ○ 미로파크골프장 18홀 공사 준공 및 개장 ○ 도계파크골프장 18홀 실시설계 용역 준공 및 사업 추진	70
	2025 ○ 원덕, 근덕 부지선정, 사업계획 수립 및 실시설계 추진	
	2026 ○ 원덕, 근덕 파크골프장 사업 추진 및 준공	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	9,500			2,300	4,000	200	3,000	
시비	9,500			2,300	4,000	200	3,000	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 파크골프장 사업추진을 위한 부지선정의 어려움 및 사업 진행 시 과도한 사유지 손실보상 협의취득

○ 대책

- 관내 국유지(하천 등) 점용하여 활용 및 기 확보된 삼척시 공유재산 검토

3-12-32

삼척반다비 체육센터 건립

목 표	(임기내) 반다비 체육센터 준공						
담당부서	체육과	담당	백승호	담당	임현규	사업구분	완료시기
부 서 장	주 종 원	당	(3818)	차	(3820)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	진도율	40%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023.1월~2026.12월
- 사 업 비 : 12,244백만원(국비 3,000 시비 9,244)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 교동 316번지 일원
 - 내 용 : 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 1동 건립
 - 지상3층, 건축면적 396㎡, 연면적 1,890㎡, 부지면적 3,167㎡
 (다목적체육관, 다목적실, 체력단련장, 탈의실, 샤워실, 카페라운지 등)

□ 추진상황

- 공모신청 및 부지선정 계획 수립 : 2023.1.30.
- 공모신청 : 2023.2.6.(2023년 공모 잔여분 미선정통보 2023.7.10.)
- 공유재산심의(부지확보) : 2023.6.9.
- 시설부지 감정평가 용역 실시 : 2023.6.27.
- 건축기획용역 발주 : 2023.7.31.
- 기본구상 및 타당성 조사 용역 : 2023.2.9.~8.2.
- 건축기획용역 : 2023.8.16.~2024.4.30.

□ 향후계획

- 건축심의 및 설계공모 : 2024.4월~2024.8월
- 기본 및 실시설계 용역 : 2024.9월~2025.3월
- 사업추진 및 준공 : 2025.4월~2026.6월
- 시범운영 및 개장 : 2026.7월
 - ⇒ 시설명칭은 반다비체육센터 안내지침에 따라 유지(향후 검토)
 - ※ 반다비체육센터 사업안내서 p8. 사후관리(준수사항)

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2023	○ 부지선정, 타당성 조사용역, 공모사업 신청	100
	2024	○ 건축기획용역 준공, 기본 및 실시설계 용역 추진	10
	2025	○ 착공	
	2026	○ 준공	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	12,244			2,950	1,000	3,800	4,494	
국비	3,000				200	1,400	1,400	
시비	9,244			2,950	800	2,400	3,094	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 대상사업 부지 면적[(A=3,167㎡) 교동 316, 교동96]에 건축연면적 1,890㎡로 면적 협소하다는 의견

○ 대책

- 연면적 증가를 위해, 생활문화체육공원에 기 편입된 교동 산24-11, 산24-12 부지를 활용하여 대지면적 4,897㎡ 확보 후 최종 연면적 2,212.01㎡으로 사업 추진(소규모환경영향 평가 변경 협의 필요)

농정과

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
1건	4-8-69	로컬푸드 선순환 시스템 확대 및 활성화	정상추진

4-8-69	로컬푸드 선순환 시스템 확대 및 활성화						
목 표	(임기내) 지역먹거리 종합계획 수립 및 유통활성화 APC 구축						
담당부서	농정과	팀	신태호	담당자	신태호	사업구분	완료시기
부 서 장	김기석	장	(3375)		(3375)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	50%		중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2026년
- 사 업 비 : 5,288백만원(국비 820 도비 406 시비 2,262 자부담 1,800)
- 사업내용 : 지역먹거리계획 수립, APC 신축, 농식품바우처사업 추진
 - 먹거리종합계획수립, 생산농가지원, 유통시설확충, 농식품소비문화개선 등

□ 추진상황

- 로컬푸드직매장 국도비 반납 : 2023.12월 / 541백만원
- 삼척시 푸드플랜 연구용역 : 2023.5월~11월 / 48백만원
- 식생활교육지원 실시 : 진주초등학교 등 16개 기관 1,588명
- 먹거리 행정협의회 구성 및 운영 : 2023.8월 / 2회
- 도계농협 APC 신축 지원계획 수립 : 2023.6월
- 농가별 저온유통시설 확충(2023년) : 56개소 / 172백만원

□ 향후계획

- 도계농협 산지저온유통체계(APC)구축 : 2024.4월~10월
 - 늑구리 660㎡규모 선별, 예냉, 저온저장, 수송 장비 등 지원
- 삼척시 지역먹거리 5개년 계획 수립 : 2024.6월
- 식생활교육지원(식생활교육삼척네트워크) : 2024.4월~11월
 - 어린이, 고령자, 영양교사 및 일반시민 대상 식생활교육
- 식생활교육지원조례 개정 및 지역먹거리지수 평가 참여: 2024.6월~7월
- 농식품바우처사업 추진 : 2025.3월
 - 저소득 취약계층대상 농식품구매용 바우처카드 지원

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 로컬푸드직매장 건립계획 및 선정	100
	2023 ○ 지역먹거리 종합계획 수립을 위한 행정협의회 구축	100
	2024 ○ 지역먹거리 5개년 계획수립 및 도계농협 APC(산지유통시설) 도입	50
	2025 ○ 먹거리 소외계층 대상 농식품바우처 사업추진	
	2026 ○ 지역먹거리 관광연계 사업 추진 (특산물 가공품 브랜드화, 관내 농특산물 활용식당 인증제, 판매 키오스크 등)	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	5,288		400	468	2,220	1,400	800	
국비	820			10	10	400	400	
도비	406		10	13	133	130	120	
시비	2,262		190	245	977	570	280	
기타	1,800		200	200	1,100	300		

산림과

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
3건	2-11-18	두타산 사계절 휴양지 조성	정상추진
	6-5-90	산불 조기 진화 선진화시스템 구축	정상추진
	6-7-92	산림청 산불예방 교육센터 유치 (마을 리조트화)	보류

2-11-18

두타산 사계절 휴양지 조성

목 표	(임기내) 핵심사업 준공 * 숲속야영장, 청정 임산물 복합체험 (임기후) 연계사업 추진 및 운영						
담당부서	산림과	담당	임병덕 (3926)	담당자	박원기 (3864)	사업구분	완료시기
부서장	최인규	당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		70%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년~2024년
- 사업비 : 13,000백만원(국비 2,800 도비 626 시비 9,574)
- 사업내용

지구명칭	계획내용
청정임산물 복합체험	어린이·청소년 숲속체험관 1동, 청정임산물 복합체험관 3동, 야생화 화원(1.5ha)
숲속야영장	야영장 52면, 다목적 광장 1개소, 복합위생시설 1개소, 방문자안내센터 1개소
자작나무 힐링숲길	자작나무 힐링숲길 10km, 숲속쉼터, 숲속체험장 등
아시내화원	1단계 1.7ha, 2단계 17.3ha / 단계적 확대 검토
오색단풍	오색단풍길 조성(복자기, 고로쇠, 청단풍, 홍단풍 등) / 지구별 연결도로 4km 구간
땃재명소화	전망테크, 땃재공원 정비, 숲속체험장 등

□ 추진상황

- 청정임산물 복합체험시설 조성사업 : 2021.10월~2024.4월(공정률 90%)
- 숲속야영장 조성사업(1단계) : 2022.5월~2024.10월(공정률 50%)
- 숲속야영장 조성사업(2단계) : 2024.2월~2025.6월(공정률 10%)
- 자작나무 힐링숲길(1단계) 조성사업 : 2022.10월~2023.7월(준공)
- 자작나무 힐링숲길(2단계) 조성사업 : 2024.2월~2024.11월(설계 중)
- 땃재 전망테크 조성 : 2021.11월~2022.6월(준공)
- 땃재 전망테크 경관조명 설치 : 2022.10월~2023. 2월(준공)
- 생활밀착형 숲 조성(산림청 공모 5억원) : 2023.8월~2024. 4월(공정률 90%)

□ 향후계획

- 오색단풍길 조성사업 : 2024.9월~2025.12월(단계적 추진)
- 아시내 화원조성사업 : 2024.5월~2028.12월(단계적 추진)
- 숲체험장 조성(땃재정상, 숲속야영장 인접) 2개소 : 2024.7월~12월
- 청정임산물 복합체험관(2024.6월) 운영, 숲속야영장(2024.10월) 운영

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 댕재 전망테크 경관조명 설치 및 환경정비 ○ 자작나무 힐링숲길 조성	100
	2023	○ 청정임산물 복합체험시설, 숲속야영장(1·2차년도) 준공 ○ 오색단풍길 조성사업, 짬질방(주민숙원사업) 준공 ○ 생활밀착형숲 조성사업 준공	60
	2024	○ 아시내화원, 해바라기단지 조성	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	13,000	2,095	5,801	555	2,351	500	300	1,398
국비	2,800	545	2,255					
도비	626	22	438	166				
시비	9,574	1,528	3108	389	2,351	500	300	1,398

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 아시내화원 조성구역에 대한 번천리 주민 간(1반, 2반) 이견으로 대상지 확정 지연
- 조성 대상지 토지 임차료(추정감정가 ↔ 주민요구액) 수용 협의 지난
- 강원특별자치도 국지도 28호선 선형개량공사에 따른 오색단풍길 식재 설계 보류 불가피

○ 대책

- 아시내화원 조기 발주를 위하여 주민 간 갈등 해소 및 토지 임차료 지속 협의
- 오색단풍길 조기 발주를 위하여 강원특별자치도(도로과) 및 삼척시 건설과와 지속 협의

6-5-90 산불 조기 진화 선진화시스템 구축

목 표	(임기내) 산불 조기 진화 시설 및 장비 구축						
담당부서	산 립 과	담 당	김동균 (3930)	담 당 자	백성필 (3867)	사업구분	완료시기
부 서 장	최 인 규					<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	89%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도	<input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2026년(5년간)
- 사 업 비 : 18,779백만원(국비 5,464 도비 4,085 시비 8,330 기타 900)
- 사업내용

구분	산악형 산불대응				도심형 산불대응	
	산불ICT 구축 및 고도화	임차헬기	임도확충	담수지 상시 취수여건 조성	비상소화시설	수막타워
사업량	AI 2기	1대/년	27km	3개소	150개소	3개소
사업비 및 단가 (백만원)	507	1,430	6,831	66	900	465
	254/기	1,430/년	253/km	22/개소	6/개소	155/개소
사업기간	2021~2026년	매년	2022~2026년	2023~2024년	2022~2024년	2023~2024년
비고	0→2기 1대 146→173km 5→8개소 126→276개소 0→3개소 산불취약시기 진화헬기 전진배치 : 도계읍(종합운동장) → 향후 전용계류장 별도 조성 추진					

□ 추진상황

- 산불예방 ICT 플랫폼 구축사업 : 433백만원('21년 ~ '22년)
- 산불종합상황실 확장·이전 : 74백만원('22년)
- 산불감시 지능형 CCTV 설치사업 추진(도계읍 상덕리) : 100백만원('23년)
- 다목적 임도 신설(7km) : 1,283백만원('23년)
- 산불방지 안전공간 조성사업(2개소) : 119백만원('23년)
- 비상소화장치 설치(100개소) : 600백만원('23년) / 삼척소방서 누계 : 226개소
- 산불소화시설(수막타워) 설치(1개소) : 159백만원('23년)

□ 향후계획

- 산불진화헬기 임차(1대) : 1,430백만원('24년 01~06월 / '24년 10~12월)
- 다목적 임도 신설(6km) : 1,518백만원('24년 03~11월)
- 산불소화시설(수막타워) 설치(4개소) : 810백만원('24년 02~10월)
 - 산림청 국비보조사업 2개소 310백만원 / 산불피해 지정기탁 성금사업 2개소 500백만원

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임기내	2022 ○ 산불ICT AI 2기 구축 ○ 임차헬기 2대 배치 ○ 다목적 임도 4km 신설 ○ 비상소화장치 50개소 설치(소방)	100
	2023 ○ 산불ICT AI 2기 고도화 ○ 임차헬기 2대 배치 ○ 다목적 임도 7km 신설 ○ 담수지 결빙방지장치 3개소 설치 ○ 비상소화장치 100개소 설치(소방) ○ 수막타워 1개소 설치	100
	2024 ○ 산불ICT AI 2기 고도화 ○ 임차헬기 1대 배치 ○ 다목적 임도 6km 신설 ○ 수막타워 2개소 설치	
	2025 ○ 산불ICT AI 2기 고도화 ○ 임차헬기 1대 배치 ○ 다목적 임도 5km 신설	
	2026 ○ 산불ICT AI 2기 고도화 ○ 임차헬기 1대 배치 ○ 다목적 임도 5km 신설	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	18,779		4,679	5,452	3,258	2,695	2,695	
국비	5,464		1,141	1,367	1,186	885	885	
도비	4,085		1,010	1,152	685	619	619	
시비	8,330		2,228	2,333	1,387	1,191	1,191	
기타	900		300	600				

6-7-92 산림청 산불예방 교육센터 유치 (마을 리조트화)

목 표	산불예방 교육센터 유치로 지역특화 조성						
담당부서	산 립 과	담	김동균	담	백성필	사업구분	완료시기
부 서 장	최 인 규	당	(3930)	당	(3867)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 보류		진도율	0%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년~2025년
- 사 업 비 : 40,000백만원(국비) 예정
- 사업내용 : 최소면적 약 18,000㎡(교육인원 24,000명/년 기준)

교육훈련동	기숙사	연구실험동	전시홍보동
4,200㎡	2,900㎡	1,400㎡	1,500㎡
후생동	체험동	운동장	야외훈련장
1,000㎡	4,500㎡	1,000㎡	1,500㎡

※ 2016년 산림청 '산불재난교육훈련센터 설립·운영의 타당성 연구' 용역 자료

□ 추진상황

- 산림청 사업대상지 확정('23.9.30.)
 - 강의동, 기초훈련실습장 : 대전광역시 유성구
 - 야외종합훈련장 : 세종특별자치시(장군산 일대)

□ 향후계획

- 산불예방 교육센터 「현장 견학 체험장」 유치 (산림청 건의)
 - ① 산불피해지 현장 체험장
 - '00년 삼척 대형산불 피해지 : 17,107ha
 - '22년 울진·삼척 대형산불 피해지 : 16,301ha(삼척 2,161ha)
 - ② 산불피해지 복구조립 성공사례 현장 견학 체험장
 - 인공복구조립지, 자연복원지 대조구 비교 견학
 - 학계, NGO단체 등 모니터링연구장소 제공

건설과


건 수	관리코드	사 업 명	비 고
5건	5-1-72	삼척~제천 동서고속도로 미개통 구간 양방향 동시착공	정상추진
	5-5-76	강원대 삼척캠퍼스 앞 도로구조 개선	정상추진
	5-6-77	자원~우지간 도로개설	정상추진
	5-8-79	삼척해변 방향 도시계획도로 개설	정상추진
	5-14-85	삼척~동해항 구간 화물차 전용도로 조성	정상추진

5-1-72 삼척~제천 동서고속도로 미개통 구간 양방향 동시착공

목 표	(임기내) 예비타당성조사 통과(확정)						
담당부서	건설과	담당	김성열 (3487)	담당자	한민규 (3488)	사업구분	완료시기
부 서 장	안 용 환	당		자		<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		5%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2034년
- 사업비 : 5조 2,031억원(국비)
- 사업내용
 - 위치 : 제천 ~ 영월 ~ 삼척
 - 내용 : 제2차 고속도로 건설계획(2021년~2025년) - 120.1km
 제천~영월 29.1km, 1조 4,189억원(2020년~2032년) - 계속사업
 영월~삼척 70.3km. 5조 2,031억원(2024년~2034년) - 신규(중점)



□ 추진상황

- 「제2차 고속도로 건설계획('21~' 25)」 신규(중점)사업 확정 : 2022.1월
- 영월~삼척 예타대응 사전기획 및 타당성검토 용역(강원도+5개시군)
- 삼척시 요구 노선(안) 제출(삼척시→강원도) : 2022.11.7.
- 사전타당성조사 시행(한국도로공사) : 2022.11월~2023.1월
- 강원도 요구 노선(안) 제출(국토부) : 2023.2.14.
- 영월~삼척 고속도로 예비타당성조사 대상사업 선정 : 2023.5.9.
- KDI 연구진(5명) 예비타당성조사 현장 답사 : 2023.7.5.
- ☞ 道와 예타 대응 지속 추진(데이터 발굴 및 수시 자료 제출 등)

□ 향후계획

- 예비타당성조사(기재부) : 2023.7월~2024.12월(9~12개월)
 - SOC 분과 위원회 12명이 설문조사를 통해 사업시행 여부 평가
 - * 위원회 12명(위원장 1, 전문위원 1, KDI 3, 재정전문가 3, 도로전문가 3, 환경 전문가 1)

- 예비타당성조사 면제 요구 : 예비타당성조사 대상사업 심의 후 가능
 - 국가균형발전위원회(대통령 자문) 협의, 국무회의를 통해 결정
 - 국가 차원의 정책적 결정 필요

□ **연도별 실행목표**

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
입 기 내	2022 ○ 영월~삼척 예타대응 사전기획 및 타당성 검토 용역(강원도)	100
	2023 ○ 영월~삼척 예타대응 사전기획 및 타당성 검토 용역(강원도) ○ 신속한 예타 조사대상 선정 대정부 건의	100
	2024 ○ 재정사업평가위원회 예비타당성조사 착수(KDI)	100
	2025 ○ 재정사업평가위원회 예비타당성조사 통과(기재부)	
	2026 ○ 타당성평가 착수(국토부)	
입기 후	○ 타당성평가 완료(국토부) ○ 기본 및 실시설계용역 착수(도로공사)	

□ **소요사업비**

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기후
총계	5,203,100							5,203,100
국비	5,203,100							5,203,100

5-5-76 강원대 삼척캠퍼스 앞 도로구조 개선

목 표	(임기내) 도로구조개선 완료(준공)						
담당부서	건설과	담당	김성열	담당	한민규	사업구분	완료시기
부 서 장	안용환	담당	(3487)	담당	(3488)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	10%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년~2025년
- 사업비 : 11,000백만원(시비)
- 사업내용
 - 위치 : 교동 243번지 일원(국도7호선 강원대 앞)
 - 내용 : 교차로 개선 1식

□ 추진상황

- 실시설계 용역 추진 : 2020.2월~2024.2월
- 삼척시 기술자문위원회 기술자문 의결(교차로 개선안 확정) : 2023.9.13.
- 도시관리계획 결정(변경), 실시계획 인가 협의 요청 : 2023.12.14.
- 삼척시 기술자문위원회 기술자문 의결(설계적정성 등) : 2023.12.27.
- 실시계획(안) 및 사업인정에 관한 열람공고 : 2024.1.12.~2024.1.27.
- 공사 착공 및 건설사업관리용역 입찰공고: 2024.3월~4월

□ 향후계획

- 건설사업관리용역 착수 : 2024.4월
- 준공 및 사업 완료 : 2025.5월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 교차로 개선계획 추가 검토(80%)	100
	2023 ○ 교차로 개선 사업계획 확정(100%), 공사 착공(10%)	100
	2024 ○ 공사추진(공정율 50%)	
	2024 ○ 공사준공(공정율 100%)	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	11,000	620	220	250	7,000	2,910		
시비	11,000	620	220	250	7,000	2,910		

5-6-77

자원~우지간 도로개설

목 표	(임기내) 보상완료 및 사업추진 (임기후) 자원~우지간 도로개설 준공							
담당부서	건설과	담당	김성열 (3487)	담당자	한민규 (3488)	사업구분	완료시기	
부서장	안용환	담당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내	<input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진	진도율	5%		중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도	<input type="checkbox"/> 재정	<input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년~2027년
- 사업비 : 48,640백만원(시비)
- 사업내용
 - 위치 : (1단계) 자원동(삼척I.C) ~ 우지동 197-2번지 일원
 - 내용 : 도로개설 1.7km(폭 11~19m) *터널 325m 포함

□ 추진상황

- 보상업무 위·수탁 협약 : 한국농어촌공사(2022. 3월 / 現 73%추진)
 - 보상대상 : 토지203필지 126,576㎡, 지장물 579건(주택 3동, 기타 576건)
 - 보상완료 : 토지117필지 92,474㎡, 지장물 393건(주택 3동, 기타 390건)
- 공사원가 사전검토(조달청) : 2023.11월
- 공사 착공 및 건설사업관리용역 착수 : 2023.12월

□ 향후계획

- 보상협의 지속추진(협의보상 및 수용절차 진행) : 2024.1월~2024.12월
 - 미보상 : 토지 86필지 34,102㎡, 지장물 186건
- 공사추진 및 사업완료 : 2027.9월
- 2단계 사업추진 : 2027년~2030년

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 보상 협의 및 집행(50%), 공사 및 건설사업관리용역 발주	100
	2023 ○ 보상협의	50
	2024 ○ 보상완료	
	2025 ○ 공사추진	
	2026 ○ 공사추진	
임기 후	○ 공사준공	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	48,640	2,690	10,200	3,390	3,000	10,000	10,000	9,360
시비	48,640	2,690	10,200	3,390	3,000	10,000	10,000	9,360

5-8-79 **삼척해변 방향 도시계획도로 개설**

목 표	(임기내) 보상완료 및 사업추진 (임기후) 삼척해변 방향 도시계획도로 준공							
담당부서	건설과	담당	김성열	담당	한민규	사업구분		완료시기
부 서 장	안용환	담당	(3487)	담당	(3488)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속		<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		5%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한		

사업개요

- 사업기간 : 2022년~2027년
- 사업비 : 39,000백만원(시비)
- 사업내용
 - 위치 : 갈천동 102-19번지(일성트루엘@) ~ 13-5번지(삼척해수욕장)
 - 내용 : 도로개설 0.92km(폭 20.0m, 4차선)

추진상황

- 도로개설 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2023.6.28.
- 재해영향성검토 및 소규모 재해영향평가 용역 착수 : 2023.10.23.
- 소규모 환경영향평가 착수 : 2023.10.25.

향후계획

- 행정절차 이행(도시관리계획, 강원도 지방건설심의 등) : 2024.5월~12월
- 공사원가 사전검토 시행(조달청) : 2025.1월
- 공사발주 및 계약 추진 : 2025.5월
- 건설사업관리 수립 및 용역사 선정(감리) : 2025.7월
- 손실보상(토지, 지장물 등) 보상 협의 : 2025.7월~12월
- 공사 추진 : 2026.1월~2027.12월

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 기본계획 추진(50%)	100
	2023 ○ 기본계획 준공(100%), 실시설계 및 도시관리계획 변경(10%)	50
	2024 ○ 실시설계 및 도시관리계획 변경완료	
	2025 ○ 보상협의(100%) 및 공사추진(10%)	
	2026 ○ 공사추진(60%)	
임기 후	○ 공사준공	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	39,000		200	1,100	300	5,700	17,000	14,700
시비	39,000		200	1,100	300	5,700	17,000	14,700

5-14-85

삼척~동해항 구간 화물차 전용도로 조성

목 표	제6차 국도·국지도 건설 5개년(2026~2030) 계획에 반영						
담당부서	건설과	담당	김성열 (3487)	담당자	한민규 (3488)	사업구분	완료시기
부 서 장	안 용 환	당		차		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		3%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026년~2030년
- 사 업 비 : 2,560.4억원(국비)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 오분동(오분교차로) ~ 동해시 대구동(동해신항 연결도로)
 - 내 용 : 국도7호선 대체우회도로 개설 8.8km

□ 추진상황

- 국가계획수립 대응 연구용역 추진 : 2022.10.13.~2023.4.10.
 - 노선검토보고(2022.11.23.), 용역 추진상황 보고(2022.12.26.)
 - 원주청장 삼척시 방문시 건의(2023.2.7.), 국회의원(이철규) 삼척사무소 방문건의(2023.2.9.)
- 제6차 국도·국지도 건설계획 수립 자료제출(시→道, 원주청) : 2023.3.8.
- 국회(이철규 국회의원 보좌관) 방문 건의(건설과장) : 2023.3.9.
- 강원도(도로과) 방문협의 : 2023.3.13.
- 제6차 국도·국지도 건설계획 수요 대상지 현장확인(道 도로과): 2023.3.20.
- 삼척시 의회 대정부 건의문 채택 : 2023.3.24.
- 2023년 삼척시 주요현안 도지사 면담 건의(삼척시장) : 2023.3.29.
- 제6차 국도·국지도 건설계획 제출(道→원주청) : 2023.4.4.
 - (국대도 6개 시 7개소) 삼척시, 춘천시(2), 원주시, 태백시, 동해시, 속초시
- 국도7호선 삼척구간 영상제작 용역 추진(市) : 2023.4.4.~8.31.
- 원주지방국토관리청 주관 관련기관 회의(건설과장 참석) : 2023.4.6.
 - (원주청)청장, 도로계획과장/ (道)도로과장, 국가도로팀장/ 강원연구원, 교통연구원 등
- 제6차 국도·국지도 건설계획 강원도 순위 제출(道→원주청) : 2023.4.18.
- 제6차 국도·국지도 건설계획 제출(원주청→국토부) : 2023.4.21.

□ **향후계획**

- 6차계획 후보사업 선정 및 타당성 검토(국토부) : 2023.4월~2024.12월
- 제6차 국도·국지도 건설계획 대응 사전기획 및 타당성 검토용역 추진(道) : 2023.5월~2025.4월(24개월)
- 일괄예비타당성조사(기재부) : 2025.1월~12월
- 제6차 국도·국지도 건설계획(2026~2030) 고시(국토부) : 2026년 상반기

□ **연도별 실행목표**

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
입 기 내	2022	○ 국가계획수립 대응 연구용역 추진(삼척시) ○ 제6차 국도국지도 건설 5개년 계획반영 건의(삼척시→강원도)	100
	2023	○ 제6차 국도국지도 건의노선 제출(강원도→원주청→국토부) ○ 우선순위 조정, 최종 건의(안) 제출(강원도→국토연구원)	100
	2024	○ 일괄예타 점검회의 개최(기재부, 국토부, 국토연구원 등)	
	2025	○ 기재부 종합평가 대응, 국토부 주관 권역별 T/F팀 운영 ○ 재정사업평가위원회 개최(기재부) ○ 도로정책심의위원회 개최(국토부)비타당성조사(기재부)	
	2026	○ 제6차 국도국지도 건설 5개년('26~'30) 계획 고시(국토부)	
입기 후		○ 일괄예타 통과, 기본 및 실시설계비 반영	

□ **소요사업비**

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기후
총계	256,040							256,040
국비	256,040							256,040

도시과

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
4건	5-2-73	KTX 삼척연장	정상추진
	5-3-74	동해선 철도 조기 준공	정상추진
	5-7-78	성북삼거리~청아중 앞 삼거리 확장사업	정상추진
	6-1-86	택지개발 및 명품아파트 단지 건립추진	일부추진

5-2-73 KTX 삼척 연장

목 표	KTX 삼척 연장						
담당부서	도시과	팀	박대근 (3877)	담당자	김소영 (3449)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 충 용	장				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	30%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한	

사업개요

- 사업기간 : 2023.12월~2025년
- 사업내용 : 삼척역 KTX 타당성 검토 및 정부 건의 등
※ 타당성검토 용역 자체 추진

추진상황

- 타당성 검토용역 착수 : 2024.1.12.
- 착수보고회 실시 : 2024.1.26.
- 사업구간 직접 영향권 지역 사회경제지표 분석: 2024.3월

향후계획

- 시설계획, 노선 및 열차운영계획 등 기술적 검토 : 2024.4월
- 건설비 및 운영비 등 비용 산정 : 2024.5월
- 교통수요 예측 및 사업타당성 분석 : 2024.6월~7월
- 종합평가 및 정책건의 : 2024.8월
- KTX 삼척 연장 운행 : 2025년 확정

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2023 ○ 삼척~강릉 고속화철도 타당성 검토 용역 추진	100
	2024 ○ 삼척~강릉 고속화철도 타당성 검토 용역 추진 및 정책건의	30
	2025 ○ KTX 삼척 연장 운행 확정	

5-3-74 동해선 철도 조기 준공

목 표	동해선(포항~삼척) 철도건설 조기개통						
담당부서	도시과	팀장	박대근 (3877)	담당자	김소영 (3449)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 충 용					<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 96.3%		<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한		

사업개요

- 사업기간 : 2002년~2024년
- 사업비 : 3조 4,289억원(국비)
- 사업내용
 - 위치 : 포항~삼척
 - 내용 : 단선전철(고속화,사업연장 166.3km,운행속도 150~200km/h)
 - ※ 주요시설 : 교량 80개소, 터널 64개소, 정거장 18개소

추진상황

- 공사착수 : 2009.5월
- 1단계(포항~영덕)구간 개통 및 영업개시 : 2018.1월
- 물가변동에 따른 사업비 증액 : 2023.7월
 - 총사업비 변경 : (당초) 34,271억원 → (변경) 34,289억원

향후계획

- 공사완공 : 2024.4월(관계기관협의 및 사전점검 : 2024.4.24.)
- 시설물 검증시험 : 2024.7.2.
- 영업시운전 : 2024.9.24.
- 종합결과 및 자문회의(한국교통안전공단) : 2024.11월
- 공사준공 : 2024.12.23. ※ 포항~삼척 철도건설 및 포항~동해 전철화사업 동시 준공

연도별 실행목표

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022	○ 공사추진	100
	2023	○ 공사추진	100
	2024	○ 준공	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	3,428,882	3,132,531	93,309	77,798	123,430	1,814		
국비	3,428,882	3,132,531	93,309	77,798	123,430	1,814		

5-7-78 성북삼거리~청아중 앞 삼거리 확장사업

목 표	(임기내) 성북삼거리~청아중 앞 삼거리 확장 준공						
담당부서	도시과	팀	박중희	담당자	최승권	사업구분	완료시기
부 서 장	최승권	장	(3445)		(3446)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		10%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021.1월~2025.12월
- 사업비 : 6,500백만원(시비)
- 사업내용
 - 위치 : 삼척시 성북동 89-20번지~당저동 159-20번지 일원
 - 내용 : 도로확장 300m(폭 10.0m, 2차로 → 폭 14.0m, 3차로)

□ 추진상황

- 도시관리계획 결정(안) 열람공고 : 2021.9.30.
- 투자심사 : 2021.10.26.
- 도시관리계획 결정 : 2022.2.11.
- 주민설명회 개최 : 2022.6.28.
- 실시계획 인가 : 2023.6월
- 지중화사업 계획(신청서)제출 : 2023.7.19.
- 2024년 지중화 사업 선정(국비) : 2023.11.2.
- 잔여지 매수에 따른 변경추진계획 수립 : 2023.12.6.
- 한전 지중화 이행협약서 체결 : 2024.2.20.

□ 향후계획

- 손실보상 : 2023.10월~2024.9월
- 지장물 철거 및 공사추진 : 2024.10월~2025.8월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 실시설계 용역 및 인허가 완료	100
	2023	○ 손실보상협의 진행	100
	2024	○ 손실보상 및 지장물 철거	
	2025	○ 공사추진 및 준공	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원별	계	기투자	민선 8기					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
총계	6,500		100	1,000	2,800	2,600		
시비	6,500		100	1,000	2,800	2,600		

6-1-86 택지개발 및 명품아파트 단지 건립추진

목 표	주택노후화에 따른 신규 주택공급						
담당부서	도시과	팀	박중희	담당자	최승권	사업구분	완료시기
부 서 장	김충용	장	(3445)	자	(3446)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input type="checkbox"/> 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진		진도율	10%		<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

사업개요

- 사업기간 : 2018.9월~2027.12월
- 사업비 : 35,789백만원
- 사업내용
 - 위치 : 삼척시 마달동 산6-1번지 일원
 - 내용 : 택지개발 75,740㎡(약 869호)

추진상황

- 지역개발사업(택지개발 등) 협업을 위한 협약 : 2018.9.5.
- 택지개발사업 후보지 선정 보고 : 2019.9.2.
- 주민의견청취 : 2022.2.25.~3.18. 관계기관 협의 : 2022.2.25.~3.31.
- 전략환경영향평가 주민설명회/주민공청회: 2022.6.9./2022.8.26.

향후계획

- 중앙도시계획위원회 심의 및 축진지구 지정: 2024.9월~12월
- 지구계획 및 보상 경영투자심사 : 2024.9월~2025.3월
- 보상착수 : 2025.6월
- 조성공사 착공 및 준공 : 2026.1월~2028.12월

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 전략영향평가 진행, 주민설명회 및 공청회 진행	100
	2023 ○ 지구단위계획 승인 및 보상추진	10
	2024 ○ 지구단위계획 재승인	
	2025 ○ 보상추진	
	2026 ○ 조성공사 착공	
임기 후	○ 사업준공	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	35,789	210	419			17,981	6,870	10,309
기타	35,789	210	419			17,981	6,870	10,309

문제점 · 대책

- 2035 도시기본계획상 삼척도시지역(미로, 동지역)의 인구가 41,115명으로 목표 인구에 도달하지 못하여 신규 주거용지 확보(자연녹지→주거)가 어려움.
⇒ 승인권자인 국토교통부, 강원도와 지속적인 협의로 방안 강구

교통과

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
5건	3-11-31	장애인 교통복지 확충(장애인택시 요금 무료)	정상추진
	5-4-75	만 65세 이상 버스비 무료[버스 준공영제]	정상추진
	5-11-82	하장·도계·근덕 생활권 순환형 마을버스 도입	정상추진
	5-12-83	주차 공간 발굴 확대	정상추진
	5-13-84	버스터미널 현대화 사업	정상추진

7-2-98

장애인 교통복지 확충(장애인택시 요금 무료)

목 표	(임기내) 조례개정 및 나눔콜택시 장애인 요금 무료지원						
담당부서	교통과	팀장	강석재 (3937)	담당자	박종원 (3939)	사업구분	완료시기
부서장	최숙자					<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	50%	중앙정부도움	<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2024년
- 총사업비 : 2,899백만원(국비 381 도비 56 시비 1,858 기금 604)
- 사업내용
 - 이용요금 : 기본 1,100원/4km, 초과 시 100원/km
(강원도 사군 이용요금 동일)
 - 이용대상 : 장애의 정도가 심한 장애인, 보행상 장애판정 기준에 적합한 경우, 일시적 휠체어이용자, 출산예정인 2개월 전·후 진료 목적 임산부
 - 이용현황 : 등록인원 854명(2024. 4월 기준), 차량 11대, 일평균 운행건수 40~50건

□ 추진상황

- 운영 및 지원 실적

구분	등록인원	연간이용건수	수입금	위탁금
2022년	713명	11,499건	28,493천 원	604,000천 원
2023년	800명	16,522건	36,390천 원	794,016천 원

- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 : 2023.6월~12월
- 특별교통수단 등의 운영에 관한 조례 개정 성별영향평가/규제심사 완료 : 2024.3월
- 특별교통수단 등의 운영에 관한 조례 개정 입법예고 : 2024.4월

□ 향후계획

- 특별교통수단 법정대수 확보 (사회복지과 3대 포함 총 15대)
: 신규 1대, 대폐차 2대 (2024년 하반기)
- 특별교통수단 요금 무료화 : 2024년 하반기

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 특별교통수단 차량 2대 구입	100
	2023	○ 특별교통수단 차량 3대 구입 (사회복지과 3대 포함) 총 14대 ○ 특별교통수단 무료운영 사항 강원도와 협의	100
	2024	○ 특별교통수단 무료화 조례개정 완료 ○ 특별교통수단 요금 무료 실시	50

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	2,899		696	932	1,271			
국비	381		46	141	194			
도비	56		14	21	21			
시비	1,858		482	558	818			
기타	604		154	212	238			

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 사회보장제도 신설 승인 지연으로 인한 사업기간 연장

○ 대책

- 특별교통수단 운영조례 개정 후 위탁사업자(지체장애인협회)와 협업하여 특별교통수단 요금 무료화 추진

5-4-75	만 65세 이상 버스비 무료[버스 준공영제]							
목 표	(임기내) 조례개정 및 만65세 이상 버스비 무료 지원							
담당부서	교통과	팀	강석재	담당자	최민하	사업구분		완료시기
부 서 장	최숙자	장	(3937)	자	(3557)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속		<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		75%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한		

사업개요

- 사업기간 : 2022년~2026년(연례반복)
- 사 업 비 : 2,908백만원(시비)
- 사업내용
 - 버스(오람드리버스 포함)에 교통카드 기능이 탑재된 카드 사용
 - 운송업체는 현행할인 및 환승 지원금 신청 시 고령자 무료 실적분 함께 신청 후 매달 지원

추진상황

- 65세 이상 어르신 버스 무료이용 계획 수립 : 2023.3월
- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 : 2023.6월~10월
- ‘삼척시 어르신 버스 무료 이용 지원 조례’ 제정 : 2024.3월
- 통합관리시스템(SW) 구축을 위한 정보화사업 보안성검토 및 소프트웨어 과업심의 : 2024.3월

향후계획

- 교통카드 통합관리시스템 구축 용역 및 교통카드 제작 : 2024.4월~6월
- 버스 교통카드 단말기 교체 : 2024.4월~6월
- 어르신 버스비 무료지원 사업 시행 : 2024.7월 예정(홍보 : 2024.4월~6월)
- 손실지원 : 매월(교통과→운수업체, 공적할인액 지급)

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임기내	2022	○ 타시군 운영방안 조사 및 기본계획 수립	100
	2023	○ 사회보장사업 신설 협의, 조례 제정 및 시스템 구축 완료, 시행	60

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	2,908				916	664	664	664
시비	2,908				916	664	664	664

5-11-82	하장·도계·근덕 생활권 순환형 마을버스 도입							
목 표	(임기내) 하장, 도계, 근덕 생활권 순환형 마을버스 운행							
담당부서	교통과	팀	강석재	담당자	최민하	사업구분		완료시기
부 서 장	최숙자	장	(3937)	자	(3557)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속		<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		70%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한		

사업개요

- 사업기간 : 2023.1월~2026.12월
- 사업비 : 3,000백만원(국비 1,137 도비 288 시비 1,575)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 하장면, 도계읍, 근덕면
 - 내 용 : 순환형 마을버스 생활권역 2대씩 도입 및 운영
* 시내버스 노선과 연계 추진

추진상황

- 도시형교통모델(국토부) 신규사업 계획 제출(도계권역) : 2022.7월
- 도계권역 국토부 도시형교통모델 사업승인 완료 : 2022.8월
- 도계권역 마을버스 시범운행(2022.12.19.~12.31.) 및 23.1.1.부터 정상운행
- 근덕면 순환버스(근덕면↔금계, 상군천) 노선 개편(각 2회 증편) 시행(2023.3.1.)
→ 민원 다수 발생으로 시내까지 경유하는 노선으로 재개편

향후계획

- 하장권역 : 농림축산부 국비 공모사업 추진(삼척시 하장면 기초생활거점조성사업)
 - 농정과 추진, 기본계획 수립용역 준공 ⇒ 농식품부 승인요청
 - 실시설계용역 및 시행계획 수립 및 농식품부 승인요청 : 2024년 상반기
 - 시행계획 부분승인(버스구입) 요청 : 2024.7~8월, 승인완료 후 버스 2대 구입
- 오랍드리버스로 통합관리 및 권역별 운행 : 호산, 미로, 시내외곽, 도계, 하장권역

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임기내	2022	○ 노선개편으로 근덕면 순환 노선 신설(안) 확정	100
	2023	○ 도계·하장권역 정상운행 추진	50

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	3,000		537	610	610	610	633	
국비	1,137		357	180	200	200	200	
도비	288		54	54	60	60	60	
시비	1,575		126	376	350	350	373	

5-12-83

주차 공간 발굴 확대

목 표	(임기내) 대형 공영주차장 조성사업 준공						
담당부서	교통과	담당	이춘희 (3477)	담당	홍호석 (3478)	사업구분	완료시기
부 서 장	최숙자	담당		담당		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	50%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

 사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2026.12월
- 사업비 : 9,722백만원(국비 1,757 도비 722 시비 7,243)
- 사업내용 : 공영주차장 및 임시공영주차장 확충

 추진상황

- 교통 행정복지센터 인근 공영주차장 조성(19면) : 2022.12월
- 평생학습관 공영주차장 주차타워 건립(195면) : 2023.6월
- 임시공영주차장 조성(2개소, 22면) : 2023.12월
- 남양동 공영주차장 조성사업(남양동 338-4번지 일원, A=3487㎡, 약 100면)
 - 토지소유주 보상협의 난항으로 사업추진 보류
- 대형공영주차장 조성사업(등봉동 산114-1번지 일원, A=21,520㎡, 약 163면)
 - 재해영향성검토용역, 도시계획시설 결정 용역 완료

 향후계획

- 대형공영주차장 조성사업
 - 토지 손실보상 : 2024.1월~10월
 - 실시설계용역 준공 : 2024.6월
 - 공사 발주 및 착공 : 2024.12월

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 교통 행정복지센터 인근 공영주차장 조성	100
	2023	○ 남양동 통배기 공영주차장 주차타워 건립공사 추진	20
	2024	○ 대상지별 협의·조성 추진 및 임시공영주차장 조성관리	

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	9,722		2,871	2,451	300	4,000	100	
국비	1,757		1,653	104				
도비	722		691	31				
시비	7,243		527	2,316	300	4,000	100	

 문제점 및 대책

- 대형공영주차장 조성사업 보상 협의 난항, 토지보상법에 따라 토지 수용 추진

5-13-84

버스터미널 현대화 사업

목 표	(임기내) 버스터미널 환경개선사업(리모델링) 추진						
담당부서	교통과	팀장	강석재 (3937)	담당자	이시은 (3936)	사업구분	완료시기
부서장	최숙자					<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	15%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2026년
- 사업비 : 시설 현대화 보조금
- 사업내용 : 버스터미널 환경개선사업(리모델링) 추진

 추진상황

- 버스터미널 현대화 사업 타당성 및 기본계획 용역 시행 : 2023.1월
- 버스터미널 현대화 사업 타당성 및 기본계획 용역 완료 및 결과 보고 : 2023.5월~7월
- 여객자동차터미널 환경개선사업(도) 도비 확보 : 2023.11월

 향후계획

- 버스터미널 현대화 사업 방안 검토 보고 : 2024.6월
- 버스터미널 리모델링 추진 : 2024년 하반기
- 현대화 사업의 일환으로 환경개선사업(도) 지속 추진, 시설 개선

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임기내	2023	○ 버스터미널 현대화 사업 타당성 용역	100
	2024~2026	○ 버스터미널 환경개선사업(리모델링) 추진	

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	62			19	43			
도비	10				10			
시비	43			19	24			
기타(자부담)	9				9			

건축과

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
1건	6-4-89	서민임대주택 마련[통합공공임대]	정상추진

6-4-89

서민임대주택 마련(통합공공임대)

목 표	(임기내) 행정절차 완료 및 사업 착공, (임기후) 준공 및 임대분양						
담당부서	건축과	팀	이성길 (3457)	담당자	박우진 (3469)	사업구분	완료시기
부 서 장	박 경 란	장				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년~2026년
- 사 업 비 : 30,693백만 원(시비 9,059 LH 21,634)
- 사업내용
 - 위 치 : 도계읍 도계리 283-2번지 일원(장미사택 일원)
 - 내 용 : 통합공공임대주택 건립 120호(대지면적 7,946㎡)

□ 추진상황

- 마을정비형 공공주택사업 공모 선정(국토교통부) : 2018.12월
- 사업시행 협약 체결(삼척시↔LH) : 2022.5월
- 주택건설사업계획 승인 신청(LH↔국토교통부) : 2022.7월
- 주택건설사업계획 승인(국토교통부) : 2023.10월
- 이주사택 리모델링 공사 설계용역(삼척시) : 2023.9월~11월
- 리모델링 공사 일부 시행(삼척시) : 2023.12월~2024.1월

□ 향후계획

- 기본 물건조사(LH) : 2024.1월~7월
- 감정평가 의뢰(LH) : 2024.8월
- 전략사업 평가보고 및 보상집행(LH) : 2024.9월~10월
- 이주사택 리모델링 추진(삼척시) : 2024.5월
- 도시계획도로 및 잔여지 조사 측량 용역(삼척시) : 2024.3월~6월
- 도로부지 및 잔여지 보상(삼척시) : 2024.7월~12월
- 지장물 철거, 도로 및 주차장 조성(삼척시) : 2025.1월~2026.12월
- 공동주택 신축공사 추진(LH) : 2024.12월~2026.12월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
입 기 내	2022	○ 주택건설사업계획 승인	100
	2023	○ 이주주택 리모델링	50
	2024	○ 공동주택 신축공사	
	2025	○ 사업완료	
	2026	○ 입주	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기후
총계	30,693		294	4,241	13,158	13,000		
시비	9,059		294	4,241	4,524			
기타	21,634				8,634	13,000		

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 장미주택 세입자들이 주택을 보수하거나 증축한 비용에 대한 손실 보상을 요구할 수 있음.

○ 대책

- 지장물(건축물) 조사 및 감정평가에 따라 소유자인 대한석탄공사에 보상하며 대한석탄공사가 세입자와 보수 등에 발생한 비용을 협의 하도록 함

해양수산과

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
4건	4-1-62	어촌뉴딜사업 성공 추진(후진·광진·초곡)	정상추진
	4-2-63	어촌정주어항 개발	정상추진
	4-3-64	호산항 방파제 낚시터 개방	정상추진
	4-5-66	해양수산 복합공간 조성	정상추진

4-1-62 어촌뉴딜사업 성공 추진(후진·광진·초곡)

목 표	(임기내) 후진·광진·초곡항 사업 준공						
담당부서	해양수산과	팀	김준섭	담당자	송지연	사업구분	완료시기
부 서 장	신 성 대	장	(3413)	차	(3415)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	70%	중앙정부도움	<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1월~2024.12월(후진·광진 2020~2024 / 초곡 2021~2024)
- 사 업 비 : 23,459백만원(국비 15,038 도비 1,934 시비 6,487)
- 사업내용
 - 후진(50억) : 호안(143m), 어부마켓 1동(454㎡), 해양체험센터(331㎡)
 - 광진(60억) : 방과제연장(40m), 어촌공유체험센터(631㎡), 마을정비
 - 초곡(124억) : 물양장확충(80m), 초곡바다살롱 1동(414㎡), 초곡역방횃집복지회관 리모델링

□ 추진상황

- 해양수산부 공모 선정 : 후진·광진(2019년), 초곡(2020년)
- 후진·광진항 토목공사 완료 : 2023.6.30.
- 후진·광진항 건축공사 착공 : 2023.12.11.
- 초곡항 토목공사 착공 : 2023.10.31.

□ 향후계획

- 후진·광진항 준공 : 2024.9.30.
- 초곡항 건축공사 착공 : 2024.5.1.
- 초곡항 준공 : 2024.12.31.

□ 연도별 실행목표

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022	○ 후진·광진항 토목공사 완료 ○ 초곡항 토목공사 착공	100
	2023	○ 후진·광진항 건축공사 완료 ○ 초곡항 토목 및 건축공사 완료	50

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	23,459	7,852	10,358	5,249				
국비	15,038	5,496	6,206	3,336				
도비	1,934	707	798	429				
시비	6,487	1,649	3,354	1,484				

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

(후진·광진항)

- 항내 무단점유 중이던 어촌계 시설물 철거완료 후 건축공사 추진으로 착공 지연
- 인허가(소규모 매립신청 협의, 도시계획 시설 결정) 지연에 따른 추진 지연

(초곡항)

- 인허가(소규모 매립신청 협의, 도시계획 시설 결정) 지연 및 지적 불부합지인 초곡 1지구 지적재조사에 따른 특화사업 실시설계(측량과업) 지연

○ 대책

(후진·광진항)

- 인허가 협의 완료 및 문제점 해소 완료로 후진항 건축공사 일부 추진
- 지번 생성 완료 후 광진항 공사 추진 예정(상반기)

(초곡항)

- 건축 인허가(초곡바다살롱, 초곡떡방, 횃집 및 복지회관 리모델링)관련사항 진행중이며 건축공사 발주예정(2024. 5월)

4-2-63

어촌정주어항 개발

목 표	(임기내) 후진·광진·대진·갈남·비화항 어항 개발 준공 (임기후) 노곡항 어항 개발 착·준공						
담당부서	해양수산과	팀	김준섭 (3413)	담당자	강지훈 (3414)	사업구분	완료시기
부 서 장	신 성 대	장				<input type="checkbox"/> 연례 <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		92%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 1989.1월 ~ 계속
- 사 업 비 : 65,141백만원(국비 12,774 도비 3,203 시비 49,164)
- 사업내용
 - 단기사업(2022년) : 노곡항(방사제 45m), 비화항(파제제 10m)
 - 중기사업(2024년~2026년) : 대진항(방사제 60m), 갈남항(방사제 30m)
 - 장기사업(2026년 이후) : 노곡항(방파제 70m) 등 미완료 어항 개발
 - ※ 후진항(호안143m), 광진항(방파제 40m) → 어촌뉴딜 300사업(2023년 준공)

□ 추진상황

- 단기사업
 - 비화항 파제제 보강공사 준공 : 2022.7.13.
 - 노곡항 방사제 축조공사 준공 : 2022.10.21.
- 중기사업(사업비 과다에 따른 국비 공모사업 추진)
 - 갈남항 방사제 축조공사 실시설계 용역 준공 : 2021.1.22.
 - 대진항 방사제 축조공사 실시설계 용역 준공 : 2023.7.4.
 - 갈남항 어촌신활력증진 공모사업* 선정 : 2024.1.9.
 - * 사업내용: 방사제 연장(L=15m), 사업비: 50억 원(국비 35 도비 4.5 시비 10.5)
- 어촌뉴딜 300사업(어항개발)
 - 후진항 호안 조성 및 광진항 방파제 축조공사 준공 : 2023.12.30.

□ 향후계획

- 갈남항 어촌신활력증진사업(방사제 15m) 추진 : 2024.1월~2026.12월
- 대진항 방사제 축조공사 국비예산 확보 후 사업추진
 - 행정안전부 2024년 재난 특별교부세 신청
- 노곡항 방파제 등 장기사업 추진 : 2027.1월~2030.12월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
입 기 내	2022	○ 비화항 파제제, 노곡항 방사제 준공	100
	2023	○ 갈남항 및 대진항 방사제 착공	50
	2024	○ 갈남항 및 대진항 방사제 추진	
	2025	○ 갈남항 및 대진항 방사제 준공	
	2026	○ 노곡항 방파제 실시설계	
입기 후	○ 노곡항 방파제 착준공		

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기후
총계	65,141	47,036	1,237	2,338	3,000	2,940	2,420	6,170
국비	12,774	2,439		1496	2,100		2,420	4,319
도비	3,203	2,191		187	270			555
시비	49,164	42,406	1,237	655	630	2,940		1,296

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 해수면 상승, 자연재해 증가 등으로 어촌정주어항 기본계획 재정비 필요
- 방파제 신설, 보강 등으로 대규모 사업비 투입

○ 대책

- 정부 공모사업(해양수산부) 및 재난 특별교부세(행정안전부) 국비 예산확보 추진

□ 참고

어촌정주어항 개발 현황

○ 항만 및 어항 현황

합계	항 만 법		어촌·어항법		
	국가관리	지방관리	국가어항	지방어항	어촌정주어항
17개항	-	2개항 (삼척, 호산)	4개항 (덕산, 장호, 임원, 궁촌)	3개항 (초곡, 신남, 호산)	8개항 (광진, 후진, 대진, 용화, 갈남, 비화, 노곡, 월천)

○ 어촌정주어항 개발

(단위 : 백만원)

어항명	개발 년도	계획 금액	투자 금액	계획물량(추진실적, m)				개발율 (%)
				방파제	방사제	물양장	호 안	
계	8개소	65,141	50,611	1,428(1,358)	341(241)	997(997)	896(607)	92.8
광진항	1999	2,324	2,324	107(107)	-	72(72)	-	100.0
후진항	1997	15,504	15,504	373(373)	-	69(69)	143(143)	100.0
대진항	1994	10,775	8,355	359(359)	60(0)	210(210)	325(210)	81.6
용화항	2000	498	498	-	-	90(90)	-	100.0
갈남항	1989	16,614	10,674	212(212)	135(105)	153(153)	184(109)	84.6
비화항	2000	586	586	-	-	126(126)	42(42)	100.0
노곡항	1990	14,992	8,822	268(198)	55(45)	237(237)	202(103)	76.5
월천항	1998	3,848	3,848	109(109)	91(91)	40(40)	-	100.0

4-3-64

호산항 방파제 낚시터 개방

목 표	(임기내) 호산항 방파제 시설 낚시대회 개방						
담당부서	해양수산과	팀	김근동 (3418)	담당자	하성래 (3419)	사업구분	완료시기
부 서 장	신 성 대	장				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		50%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음	<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 관한

□ 시설개요

- 위 치 : 삼척 LNG생산기지 방파제
- 사업기간 : 2010. 11월 ~ 2014. 9월(해양수산부 귀속 : 2015. 9. 23.)
- 총사업비 : 2,800억원(한국가스공사) * 항만관리청 : 강원특별자치도
- 시 설 물 : 방파제 친수시설(L=1.8㎡)
 - 소형선 접안시설 3개소, 화장실 3개소, 전망대 4개소, 안전난간 등

□ 추진상황

- 호산항 방파제 낚시터 개방 건의(시→강원도, 해수부) : 2018.9월 ~ 계속
 - 수산관계기관 회의 및 테마규제혁신 과제건의(해수부) : 2019.2월 / 2022.6월
- 낚시대회 개최 및 방파제개방 관련 유관기관 업무협의 : 2023.3월 / 9월
 - (도)항만 보안관련 유관기관 협의 후 결정/ (기관)항만관리청 인허가 결정에 따라 협조
- 강원특별자치도 해양수산분야 특례법안 반영요구 : 2023. 6월
- 호산항 방파제 낚시터 개방 관련 주민협의(호산낚시터 추진위원회) : 2023. 9월
 - 국민권익위 고충민원 조정회의(10.11), 민원조정회의 및 협약식(11.2)
- 호산항 수상구역 행사 및 항만시설 사용허가 승인(시→도) : 2023.10.24.
 - 항만시설 사용 및 행사허가 신청(보완) : 9.22./ 9.26./ 10.17.
- 낚시터 안전·편의시설 임시 보완설치 및 안전점검 : 2023.10월~11월
- 제17회 삼척시장배 전국 바다낚시대회 개최(2일간) : 2023.11.11.~11.12.
- 호산항 방파제 개방 및 낚시대회 관련 평가보고회 개최 : 2023.12.26.
- 호산항 낚시터 개방 관련 지역단체 업무 협의회 지속 : 2024.1월 ~

□ 향후계획

- 호산항 방파제 낚시터 일시개방 사용 계획수립 : 2024.6월
- 호산항 외곽방파제 시범개방 협의(낚시대회 및 일시개방) : 2024.7월
- 호산항 방파제 낚시대회 및 일시개방(예정) : 2024.10월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
입 기 내	2022	○ 방파제 낚시터 개방 규제개선 건의, 바다낚시대회 개최 협의	100
	2023	○ 호산항 방파제 바다낚시대회 개최	100
	2024	○ 호산항 방파제 바다낚시대회 확대 개최	
	2025	○ 호산항 방파제 바다낚시대회 정기적 개최 협의	
	2026	○ 호산항 방파제 바다낚시대회 개최를 통한 정기적인 개방	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 항만법(금지행위), 중대재해처벌법(안전), 국가중요시설(보안) 등 각종 법령의 제한 시설로 관리청의 유연한 법령 해석과 사업성 고려 개방 기간 확대 필요
- 형평성 있고 안전한 운영을 위해 원덕지역 내 운영주체의 통일성 중요

○ 대 책

- 호산항 낚시터 개방 관련 지역단체 업무 협의회 지속 운영주체 확정
- 안전·보안·개방기간 확대를 위한 관리청 및 유관기관 업무협의 지속

4-5-66		해양수산 복합공간 조성						
목 표	(임기내) 일반농산어촌개발사업(노실, 신남, 비화), 어촌신활력증진사업(대진, 갈남) 완료 및 CLEAN 국가어항 사업 공모 선정·착수							
담당부서	해양수산과	팀	김준섭 (3413)	담당자	송지연 (3415)	사업구분	완료시기	
부 서 장	신 성 대	장				<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	50%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권		

사업개요

- 사업기간 : 2022년~2027년
- 사 업 비 : 26,629백만원(국비 18,493 도비 893 시비 7,243)
- 사업내용 : 해양수산부 공모사업 추진

추진상황

- 2022년 일반농산어촌개발사업 공모 선정(노실, 69억) : 2021.6.23.
- 2023년 일반농산어촌개발사업 공모 선정(신남, 53억) : 2022.7.1.
- 2023년 어촌신활력증진사업 공모 선정(대진항, 49억) : 2023.1.20.
- 2024년 일반농산어촌개발사업 공모 선정(비화항, 45억) : 2023.5.25.
- 2024년 어촌신활력증진사업 공모 선정(갈남항, 50억) : 2024.1.9.

향후계획

- 공모사업 추진 : 2024년~2027년
- 2024년 CLEAN 국가어항 시범사업 공모 신청(임원항, 198억) : 2024년 중
※ 해양수산부 공모 계획 미정(2024년도 CLEAN 국가어항 시범)

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임 기 내	2022	○CLEAN 국가어항 및 어촌신활력증진사업 공모 선정	50
	2023	○CLEAN 국가어항 실시설계, 어촌신활력증진사업 기본계획 수립	70
	2024	○CLEAN 국가어항 착공, 어촌신활력증진사업 실시설계	
	2025	○CLEAN 국가어항 및 어촌신활력증진사업 완료	
	2026	○일반농산어촌개발사업 완료	
임기후	○ 일반농산어촌개발사업 완료		

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	26,629		766	3,056	5,672	9,528	5,677	1,930
국비	18,493		536	2,206	3,876	6,628	3,889	1,358
도비	893			58	146	517	172	
시비	7,243		230	792	1,650	2,383	1,616	572

농촌지원과

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
1건	4-10-71	농업의 6차산업 활성화를 통한 일자리 확보	정상추진

4-10-71

농업의 6차산업 활성화를 통한 일자리 확보

목 표	(임기내) 지역 농산품 6차 산업 상품화						
담당부서	농촌지원과	팀	이소영	담당자	윤경민	사업구분	완료시기
부 서 장	김 백 호	장	(4251)		(4252)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		50%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년~2026년
- 사 업 비 : 1,200백만원(국비 500 시비 700)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 관내
 - 내 용 : 지역 특산자원 융복합 사업 발굴 소득화·일자리 창출 추진

□ 추진상황

- 농촌진흥청 중앙심사 발표(관광객 향토 먹거리 개발 사업화) 선정 : 2022.8월
- 특산자원 융복합 기술지원(선정) : 2개소(가곡면/물닭갈비, 하장면/막걸리키트)
 - 시제품(4종), 상품(3종) · 체험프로그램(1종) 개발, 야영객 등 판매·홍보
 - 막걸리 생산시설 구축(130㎡) : 인허가 절차 측량 및 건축·토목 실시설계 중
 - 밀키트 생산시설 구축(126㎡) : 건축공사 외 3공정 착공(3.11.~6.8.)
- 특산자원 포장상품 개발 컨설팅 용역 : 2023.11.16.~2024.5.15.
 - 착수보고(1회/추진방향 설정 등 업무협의, 자료수집·분석) : 2023.12.14.
 - 중간보고 및 시식회(중간보고·시식평가, 포장상품 구성전시 등) : 2024.3.29.

□ 향후계획

- 특산자원 포장상품 개발 컨설팅 용역 : 2023.11.16.~2024.5.15.
 - 상품·레시피 개발(2종), 포장상품 구성, 전수교육(2회), 최종보고회
- 생산시설(2개소), 포장상품 개발(2종) 기반 구축 등 : 2024.1월~12월
 - 밀키트 등 생산·판매 기반(126㎡), 막걸리생산·체험기반(130㎡)
- 사업협의체 운영 및 KTT형 가공상품 브랜드화, 홍보, 개점 : 2024.1월~12월
 - 가곡 캠핑꾸러미, 능이맛간장, 물닭갈비 등 생산·판매 ⇒ 캠핑장, 장호·용화, 시내권
 - 하장 도라지막걸리키트 생산 홍보·판매·체험객 유치 등 판로개척

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
입 기 내	2022	○ 국비 공모사업(특산자원 융복합 사업) 발표 및 선정	100%
	2023	○ 융복합사업 연구용역 착수 및 상품화 기반시설 조성	50%
	2024	○ 기반시설 조성 완료 및 브랜드 디자인 및 포장재 개발	20%
	2025	○ 상품화 개발메뉴 판매 추진 및 홍보마케팅 구성	
	2026	○ 6차산업 연계 부대시설 및 일자리 구축	
입기 후	○ 추가 기반조성 사업 공모 및 삼척 맞춤형상품 개발 추진		

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기후
총계	1,200			400	600	100	100	
국비	500			200	300			
시비	700			200	300	100	100	

기술보급과

건 수	관리코드	사 업 명	비 고
1건	4-7-68	삼척 스마트팜 혁신 벨리 조성	정상추진

4-7-68

삼척 스마트팜 혁신 밸리 조성

목 표	(임기내) 임대형 스마트팜 국비확보 및 조성 완료						
담당부서	기술보급과	담당	이철재	담당	장윤호	사업구분	완료시기
부 서 장	최 준 수	당	(4217)	차	(4218)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		25%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년~2025년
- 총사업비 : 28,000백만원(국비 18,000 도비 1,800 시비 8,200)
 - 임대형 스마트팜 조성 : 20,000백만원(국비 14,000 도비 1,800 시비 4,200)
 - 청년 농촌보급자리 조성 : 8,000백만원(국비 4,000 시비 4,000)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 원덕읍 산양리 664 일원
 - 내 용
 - 지역특화 임대형 스마트팜 조성(4ha)
 - 청년 농촌보급자리 조성 : 가족형 주택 10동(10호), 청년형 주택 1동(18호), 주민공동이용시설(어린이집, 마을회관) 1동

□ 추진상황

- 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업
 - 사업선정 : 2022.12.26.
 - 위수탁 협약 체결(한국농어촌공사) : 2023.1.13.
 - 기본계획서 제출 및 승인 : 2023.3.3.~5.22.
 - 기본, 실시 및 마스터플랜 설계용역 : 2023.4.21.~2024.6.11.
 - 설계용역 착수보고회 : 2023.5.3.
 - 설계용역 중간보고회 : 2024.1.9.
 - 설계 경제성검토 : 2024.3.27.~4.19.
- 청년 농촌보급자리 조성사업
 - 사업선정 : 2023.2.6.
 - 위수탁 협약 체결(한국농어촌공사) : 2023.3.10.
 - 건축 기획설계 용역 : 2023.4.21.~8.14.(4개월)
 - 공공건축 설계 공모(제안공모) 실시 : 2023.8.31.~11.1.
 - 기본 및 실시설계 용역 : 2023.11.10.~2024.5.14.(6개월)

□ 향후계획

- 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업
 - 인허가 및 시행계획 승인 : 2024.5월~6월
 - 시설공사(기반조성, 온실공사) : 2024.7월~2025.6월

- 청년농 선발 및 입주 : 2025.1월~8월
 - 대상 : 18세 이상 ~ 39세 이하 청년농
 - 인원 : 9팀 26명(8팀×3명 + 1팀×2명)
 - 기간 : 기본 3년(1년 단위 연장가능, 최대 6년)
 - 작목 : 딸기+고추냉이, 토마토(오이, 멜론 등)
- 청년 농촌보급자리 조성사업
 - 건축 기본계획 및 시행계획 수립 · 고시 : 2024.8월
 - 건축공사 : 2024.8월~2025.12월
 - 입주자 공개모집 및 선발 : 2025.6월~12월
 - 주택 임대 및 운영 : 2026.1월~
 - 대상 : 40세 미만 귀농귀촌 청년
 - 규모 : 28호
 - 기간 : 기본 2년 [갱신 2회(1회 2년) 연장 가능, 최대 10년]

□ 연도별 실행목표 및 실적

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
입 기 내	2022 ○ 자료수집 및 추진방향 설정(공모사업 선정)	100
	2023 ○ 세부추진계획 수립 및 예산확보	100
	2024 ○ 스마트팜 혁신밸리 시설 설치	
	2025 ○ 스마트팜 혁신밸리 시설 설치 완료	
	2026 ○ 임대형 스마트팜 및 농촌보급자리 운영	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	28,000			11,300	13,500	3,200		
국비	18,000			7,800	8,600	1,600		
도비	1,800			900	900			
시비	8,200			2,600	4,000	1,600		

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 자재비 상승 및 적설하중 시설보완에 따른 사업비 증액으로 추가 예산 필요
 - 지역 청년농 입주율 및 입주 청년농 정착률 향상 방안 마련
- 대책
 - 사업비 증액에 따른 예산확보대책
 - 농림부 국비사업(농업에너지이용효율화) 신청(14억)
 - 특별조정교부금 신청(5억)
 - 임대형 스마트팜 홍보 강화(새해농업인실용교육, 이장단회의, 4H 등)
 - 입주 청년농 초기 투자금 부담 경감을 위한 농자재 지원사업 추진
 - 임대형 스마트팜 지역 정착을 위한 온실 구축 지원사업 추진
 - 관내 각종 회의 및 교육 시 홍보, 관외 농과계통 대학교 등 홍보

완료사업

2-8-15

가곡 유향온천 개발

목 표	2023년 개장운영						
담당부서	관광개발과	팀	변철현	담당자	이학범	사업구분	완료시기
부 서 장	심혜영	장	(3092)		(3093)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

 사업개요

- 사업기간 : 2017년~2023년
- 총사업비 : 20,387백만원(국비 750 시비 19,637)
- 사업내용
 - 위치 : 가곡면 당곡리 509-3번지 일대
 - 내용 : 종합온천장 조성(A=2,995.7㎡)

 추진상황

- 위수탁협약 체결(가곡영농조합법인) : 2023.2월~2026.2월
- 공식개장 : 2023.4월
- 시티투어버스 시범운영 및 온천 머드 체험행사 : 2023.4월~8월
- 온천 매출 및 입장객(2023.4월~2024.2월) : 매출 974,111천원 / 입장객 74,533명

 향후계획

- 온천장 주변 관광 활성화 추진
 - 관광상품 개발 : 온천 투어(캠-투어 등), 단체 관광객 유치 등
 - 축제·이벤트 개발 : 봄(유채꽃), 가을(메밀꽃) 축제 등 검토
- 온천장 주변 2단계 사업 구상(안) 추진
 - 구상 : 가곡 온천 휴양마을 리조트 조성
 - 방법 : 관광자원개발사업으로 추진
 - 과제 : 절대농지 해제, 숙소 건립, 공공하수 처리시설 등 종합검토

 연도별 실행 목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임기내	2022 ○ 온천 및 국민여가캠핑장 준공	100

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	20,387	17,062	2,703	622			
국비	750	750					
시비	19,637	16,312	2,703	622			

2-10-17 삼척 죽서루 문화재 등급 승격 추진

목 표	삼척 죽서루 국가지정문화재 국보 승격 지정						
담당부서	문화홍보실	담당	서성남 (3721)	담당자	심초혜 (3722)	사업구분	완료시기
부 서 장	박 수 옥	당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 100%		중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정	<input checked="" type="checkbox"/> 권한

사업개요

- 사업기간 : 2020년~2023년
- 사업비 : 134백만원(시비)
- 사업내용
 - 위치 : 삼척시 성내동 9-2, 9-3, 28번지
 - 내용 : 국가지정문화재 보물인 삼척 죽서루(1963.1.21. 지정)의 국보 승격 추진

추진상황

- 국보 승격 지정신청자료 연구용역 : 2020.11월~2021.8월
- 국보 지정 신청서 제출(시 → 도) : 2022.3.11.
- 국보 지정 신청서 제출(도 → 문화재청) : 2022.8.10.
- 국보 지정 신청서 보완자료 제출(도 → 문화재청) : 2022.10.14.
- 국보 지정가치 조사(문화재청 문화재위원회 현지실사) : 2023.3.24.
- 국보 승격 염원 시민 서명부 전달(문화재청) : 2023.4.5.(36,751명)
- 2023년 생생문화재 및 삼척도호부 관아활용 행사 : 2023.6월~11월
- 국보 지정 심의(문화재청 건축문화재분과) : 2023.10.19.
- 국가지정문화재 국보 지정 예고 : 2023.11.2.
- 국가지정문화재 국보 지정 고시 : 2023.12.28.

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임기내	2022	○ 심의서류 검토 및 현장조사	100
	2023	○ 문화재청 문화재위원회 심의 및 후속 조치	100

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	134	34		100				
시비	134	34		100				

3-5-25 읍·면 복지회관 리모델링 및 신축

목 표	농촌지역 편의시설 확충으로 주민이용도 증대						
담당부서	복지정책과	팀	장영호 (3311)	담당자	이영하 (3313)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 영 희	장				<input type="checkbox"/> 연례 <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	100%		<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021.3월~2023.12월
- 총사업비 : 3,449백만원(시비)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 노곡면 하월산리 151-2
 - 내 용 : 노곡면 복지회관 신축
 - ※ 지상 2층, 연면적 702,21㎡/ 건축면적 376.21㎡

□ 추진상황

- 구 노곡면 복지회관 철거 완료 : 2022.5월
- 노곡면 복지회관 신축공사 기본 설계 및 행정절차 완료 : 2022.6월~12월
- 공사착공 : 2022.12.26.
- 기초 및 외장 공사 추진 : 2023.3월~7월
- 건축 내장 공사추진 : 2023.8월~11월
- 부대공사 및 조경공사 : 2023.8월~12월
- 준공완료 및 준공식 개최 : 2023.12.27.
- BF 인증완료 : 2024.2월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임	2022 ○ 노곡면 복지회관 신축공사 기본 및 실시설계	100
기	2023 ○ 노곡면 복지회관 준공	100
내	2024 ○ 노곡면 복지회관 BF 인증	100

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	3,449		1,018	2,431				
시비	3,449		1,018	2,431				

3-10-30

장애인 생활안전 강화 추진-생활공과금 감면

목 표	조례개정 및 상하수도 요금 감면 지원						
담당부서	사회복지과	팀	집현주	담당자	이별님	사업구분	완료시기
부 서 장	김 현 미	장	(3326)		(3327)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년~2026년(연례반복)

○ 사 업 비 : 81백만 원(시비)

○ 사업내용

- 상하수도요금 지원사업 : 의료급여대상자를 제외한 장애인 중 차상위 장애인

< 장애인 공과금 감면 혜택 >

서비스	자격	중증장애인	경증장애인	차상위 장애인
휴대전화요금		가입비면제, 기본료 및 통화료 35% 감면		
초고속인터넷요금		월 이용료의 30%감면		
TV수신료		시각·청각 장애인이 있는 가정만 TV수신료 면제		해당없음
시내·외 유선전화요금		시내외 월 통화료 50% 감면(시외 통화료 3만원 한도)		해당없음
상하수도요금		의료급여대상자 중 월사용량 10톤 한도 내 지원		
전기요금		여름철(6월~8월 20,000원) 월 최대 16,000원 감면	해당없음	월 최대 8,000원 감면

□ 추진상황

○ 상하수도요금 지원사업 : 감면 추진 가능

- 상하수도요금은 차상위장애인이 속해 있는 세대를 대상으로 월 사용량 10톤 한도 내 지원(의료급여대상자와 동일)

○ TV수신료 지원사업 : 감면 추진 불가

- TV수신료 부과는 한국전력공사에서 하고 그 수입을 한국방송공사(KBS)로 지급하는 체계로 운영

- 차상위장애인 등 기타 대상자의 수신료를 감면할 한국전력공사에서 별도 고지 및 자치단체에 대상자의 수신료 청구 후 구 수입금을 한국방송공사(KBS)로 지급하여야 함으로 인력 등 운영상 불가함.

○ 장애인 생활안전 상하수도 감면 추진계획 수립 : 2023.4월

○ 사회보장제도 신설 협의(보건복지부) 완료 : 2023.11월

○ 지원 조례 개정(상수도급수 조례) 공포 및 시행 : 2024.4월

향후계획

- 사업 신청·접수 및 홍보활동 전개 : 연중

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
입 기 내	2022	○ 추진방향 설정	100
	2023	○ 추진계획 수립 및 사회보장제도 신설 협의	100
	2024	○ 조례 개정 및 상수도요금 지원사업 시행	100
	2025	○ 상수도요금 지원사업 시행	
	2026	○ 상수도요금 지원사업 시행	
입기 후	○ 상수도요금 지원사업 지속 시행		

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기후
총계	81				27	27	27	
시비	81				27	27	27	

3-10-30	장애인 생활안정 강화 추진-지활센터 확충을 통한 일자리 제공						
목 표	자격증취득 전문 장애인일자리 확대로 취업 기회 제공						
담당부서	사회복지과	팀장	진현주 (3326)	담당자	이별님 (3327)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 현 미					<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 100%		중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년~2026년(연례반복)
- 총사업비 : 120백만원(시비)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 중앙로 28(사직동26-6) 삼척장애인종합복지센터 내
 - 내 용
 - 현재 국비 지원 사업으로 추진하고 있는 장애인일자리사업에 시 자체 예산을 투입하여 장애인일자리사업 확대
 - 전문자격증(바리스타)을 취득한 중증장애인의 취업 기회 제공을 위해 카페 등에 배치하여 전문성을 갖고 일할 수 있도록 안전한 취업 기회 제공

□ 추진상황

- 전문 자격증(바리스타)을 취득한 장애인 일자리 기회 제공
 - 종합사회복지관 내 달콤창고(6명), 담쟁이카페(10명)
 - 특수학교(동해 해솔학교) 및 강원도 등에서 자격증 취득반을 운영하여 바리스타 자격증을 다수 취득하였으나 현재 일자리 수요처 부족
- 전문자격증 장애인 자활을 위한 일자리 확충 계획 수립 : 2023.5월
- 장애인종합복지센터 내 카페 설치 실시설계 완료 : 2023.11월
- 인테리어 및 관련 공사 착공 : 2023.12월
- 2024년 장애인 일자리 배정인원 증가 [(110명=>117명(증7명))]
- 2024년 장애인 일자리참여자 중 카페 배치 : 6명(휴카페 등 실습 중)
 - ※ 6명(관리자 1, 시설관리 1, 바리스타 4)
- 카페 명칭 공모 선정 : 2024.2월(명칭 : 늘벗)
- 카페 인테리어 공사 준공 : 2024.2월
- 집기 및 소모품 구입 : 2024.3월
- 휴게음식점 허가 및 오픈 : 2024.4월

향후계획

- 카페 지속적인 홍보활동 전개 및 운영 : 연중

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
입 기 내	2022 ○ 추진방향 설정	100
	2023 ○ 추진계획 수립 및 사업시행	100
	2024 ○ 홍보활동 전개 및 사업시행	100
	2025 ○ 사업시행	
	2026 ○ 사업시행	
입기 후	○ 사업 지속 시행	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기후
총계	120			90	10	10	10	
시비	120			90	10	10	10	

3-10-30

장애인 생활안정 강화 추진-중증장애인활동능력향상 지원 추진

목 표	중증장애인 생활 활동능력 향상 지원						
담당부서	사회복지과	팀장	진현주 (3326)	담당자	이별님 (3327)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 현 미					<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 100%		<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

 사업개요

- 사업기간 : 2023년~2026년(연례반복)
- 총사업비 : 33.2백만원(시비)
- 사업내용
 - 거동불편한 중증장애인을 위한 『전등 리모컨 행복스위치 설치』 지원
집안에서의 안전사고 예방 및 자립환경 조성

 추진상황

- 중증장애인의 일상생활에 필요한 사업 발굴 및 실효성 파악
- 관내 전기 조명업체와 사업추진 관련 업무 협의
- 사업추진계획 수립 완료 : 2023.4월
- 세부지침 마련(관내업체와 협의 등) : 2023.8월
- 지원대상자 신청 접수 및 시행 : 2023.11월(2023년 16가구 설치)

 향후계획

- 사업 신청 접수 및 홍보활동 전개 : 연중

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 추진방향 설정	100
	2023	○ 추진계획 수립 및 사업시행	100
	2024	○ 지원사업 시행 및 홍보활동 전개	100
	2025	○ 지원사업 시행	
	2026	○ 지원사업 시행	
임기 후	○ 지원사업 지속 시행		

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	33.2			3.2	10	10	10	
시비	33.2			3.2	10	10	10	

3-13-33

다문화가족 자녀 방문학습지 지원

목 표	취학 전 다문화가족 자녀 한국어 능력 향상 지원						
담당부서	사회복지과	팀	심근화 (3343)	담당자	이슬 (3341)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 현 미	장				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 100%		중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2026년(연례반복)
- 사업비 : 65백만원(도비 15 시비 50)
- 사업내용
 - 위 치 : 강원특별자치도 삼척시 중앙시장길 53-6
 - 내 용 : 다문화가족 자녀 중 취학 전 아동(5세~6세)
방문학습지를 통한 교사 가정방문 교육(1:1 맞춤형 교육)

 추진상황

- 2024년 3월 기준 사업량 : 21명/1인당 월 38천원, 12개월 지원
- 학업성취도 및 학습만족도 조사 실시

 향후계획

- 지원대상 가정 서비스 수요 파악: 서비스 내용, 방문 희망시간 등

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임 기 내	2022	○ 학습대상자 모집 및 시행, 학업성취도 및 학습만족도 조사 실시	100
	2023	○ 지원대상가정 수요파악 후 대상자 확정 및 학습시행	100
	2024	○ 지원대상가정 수요파악 후 대상자 확정 및 학습시행	
	2025	○ 지원대상가정 수요파악 후 대상자 확정 및 학습시행	
	2026	○ 지원대상가정 수요파악 후 대상자 확정 및 학습시행	

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	65		13	13	13	13	13	
도비	15		3	3	3	3	3	
시비	50		10	10	10	10	10	

3-14-34 결혼이민자 취업교육 확대

목 표	결혼이민자 지역사회 융합 및 사회참여 확대						
담당부서	사회복지과	팀	심근화	담당자	이슬	사업구분	완료시기
부 서 장	김 현 미	장	(3343)		(3341)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 100%		중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2026년(연례반복)
- 사 업 비 : 35백만원(국비 15 도비 5 시비 15)
- 사업내용
 - 위 치 : 강원특별자치도 삼척시 중앙시장길 53-6
 - 결혼이민자 취업능력 향상을 위한 강사 양성 및 자격증 취득과정운영
 - 다문화이해 교육강사 양성, 쿠킹 클래스 실시 등

□ 추진상황

- 결혼이민자 취업지원
 - 카페 쿠킹 클래스 4월 말 추진 예정 : 10회기/100명

□ 향후계획

- 결혼이민자 대상 취업교육 희망 과정 설문 조사 실시
- 여성새로일하기센터 등 취업 교육기관과 연계하여 교육 기회 확대

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 결혼이민자 취업지원 교육과정 추진	100
	2023	○ 교육 희망 과정 설문 조사 및 취업교육기관 연계하여 추진	100
	2024	○ 교육 희망 과정 설문 조사 및 취업교육기관 연계하여 추진	
	2025	○ 교육 희망 과정 설문 조사 및 취업교육기관 연계하여 추진	
	2026	○ 교육 희망 과정 설문 조사 및 취업교육기관 연계하여 추진	
임기 후	○ 교육 희망 과정 설문 조사 및 취업교육기관 연계하여 추진		

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	35		7	7	7	7	7	
국비	15		3	3	3	3	3	
도비	5		1	1	1	1	1	
시비	15		3	3	3	3	3	

3-15-35

공공산후조리원 강화

목 표	(임기내) 공공산후조리원 운영비 및 이용료 지원 확대						
담당부서	건강증진과	팀	김은경 (4695)	담당자	김재영 (4696)	사업구분	완료시기
부 서 장	전 문 희	장				<input type="checkbox"/> 연례 <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

 사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2026.12월(연례반복)
- 총사업비 : 3,080백만원(도비 114 시비 2,966)
- 사업내용
 - 내 용 : 공공산후조리원 운영비 지원 : 300백만원(도비 21 시비 279)
공공산후조리원 이용료 지원 : 370백만원(시비 370)

 추진상황

- 공공산후조리원 운영비 지원: 인건비(11명)
- 공공산후조리원 이용료 지원 : 41명/ 73백만원
- 프로그램 운영 및 지도점검 : 산후 심리역량강화 우울증검사 19건, 지도점검 1회

 향후계획

- 공공산후조리원 운영비 및 이용료 지속지원
- 공공산후조리원 지도점검
- 공공산후 조리원 이용 산모 대상 심리역량강화 프로그램 운영

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임 기 내	2022	적자지속에 따른 운영비(인건비) 증액	100
	2023	공공산후조리원 운영비 및 이용료 지원 확대	100
	2024	공공산후조리원 운영	100
	2025	공공산후조리원 운영	
	2026	공공산후조리원 운영	

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기후
총계	3,080		500	570	670	670	670	
도비	114		30	21	21	21	21	
시비	2,966		470	549	649	649	649	

3-16-36

난임 시술비 지원 확대

목 표	난임부부 경제적 부담 경감 및 출산율 제고						
담당부서	건강증진과	담당	김은경 (4695)	담당자	박세라 (4631)	사업구분	완료시기
부 서 장	전 문 회	당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

 사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2026.12월(연례반복)
- 사 업 비 : 684백만원(국비 33 도비 441 시비 210)
- 사업내용
 - 지원대상 : 난임시술을 요하는 의사의 ‘난임진단서’ 제출자
 - 지원내용 : 인공수정, 체외수정(신선배아, 동결배아) 시술비 중 일부 본인부담금, 비급여 및 전액본인부담금
 - 지원횟수 : 체외수정 최대 20회, 인공수정 최대 5회
 - 지원금액

적용대상 연령(여성기준)		44세 이하(회당)	45세 이상(회당)
체외수정	신선배아	1~20회	최대 110만원
	동결배아		최대 90만원
인공수정		1~5회	최대 50만원
			최대 30만원
			최대 40만원
			최대 20만원

 추진상황

- 난임부부 시술비 및 약제비 지원 : 15건 / 9,797천원
- 난임부부 진단비 지원 : 7건 / 449천원 ○ 임신 성공률 : 20%(3건)

 향후계획

- 소득기준 폐지 및 대상자 범위 확대 등 변경사항 적극 홍보
- 시술의료기관 및 피시술자에 대한 시술비 및 약제비 지원 : 연중

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임 기 내	2022	○ 난임부부 시술비 집행	100(197건)
	2023	○ 난임부부 시술비 집행	100(180건)
	2024	○ 난임부부 시술비 집행	100(22건)
	2025	○ 난임부부 시술비 집행	
	2026	○ 난임부부 시술비 집행	

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	684		101	130	151	151	151	
국비	33				11	11	11	
도비	441		61	77	101	101	101	
시비	210		40	53	39	39	39	

3-17-37

출산축하용품 지원

목 표	출산친화적 분위기 조성을 통한 저출산 위기 극복						
담당부서	건강증진과	담당	김은경 (4695)	담당자	박세라 (4631)	사업구분	완료시기
부 서 장	전 문 희	당				<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

 사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2026.12월(연례반복)
- 사 업 비 : 170백만원(시비)
- 사업내용
 - 지원대상 : 삼척시에 주소를 두고 출산한 보건소 등록 임산부
 - 지원내용 : 출산을 준비하거나 출산한 산모에게 출산축하용품 지원

 추진상황

- 출산축하용품 지원(신생아 배냇저고리 외 4종) : 59명

 향후계획

- 임신·출산·육아관련 건강상담 및 모자보건 지원사업 안내 : 연중

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022	○ 출산축하용품 지원 100(78건)
	2023	○ 출산축하용품 확대 지원 100(284건)
	2024	○ 출산축하용품 지원 100(59건)
	2025	○ 출산축하용품 지원
	2026	○ 출산축하용품 지원

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	170		25	25	40	40	40	
시비	170		25	25	40	40	40	

3-18-38

산전·산후건강관리 지원

목 표	산전·산후 모성보호 및 건강관리지원을 통한 아이 낳기 좋은 환경 조성						
담당부서	건강증진과	담당	김은경 (4695)	담당자	박세라 (4631)	사업구분	완료시기
부 서 장	전 문 희	당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

 사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2026.12월(연례반복)
- 사 업 비 : 610백만원(도비 90 시비 520)
- 사업내용
 - ① 산전검진비 지원
 - 지원대상 : 신청일 기준 관내에 주소를 둔 임산부 및 신혼부부
 - 지원내용 : 산전검진비 지원 및 검사결과 상담의뢰, 영양제 지원 (엽산제, 철분제, 유산균, 비타민D 지원)
 - ② 산후건강관리 지원
 - 지원대상 : 신청일 기준 도내 6개월 이상 주소를 둔 출산모
 - 지원내용 : 출산 후 사용한 의료비 및 약제비 지원

 추진상황

- 산전검진비 지원 : 606건 / 11백만원
- 산후건강관리 지원 : 20명 / 4백만원
- 영양제 및 모성건강 지원 : 171명

 향후계획

- 산전·산후 건강 관리비 및 영양제 지원
- 모성건강관련 정보 제공 및 임산부 프로그램 운영

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 산전·산후 건강관리 지원	100(3,256건)
	2023 ○ 산전·산후 건강관리 지원	100(3,323건)
	2024 ○ 산전·산후 건강관리 지원	100(797건)
	2025 ○ 산전·산후 건강관리 지원	
	2026 ○ 산전·산후 건강관리 지원	

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	610		118	120	124	124	124	
도비	90		16	17	19	19	19	
시비	520		102	103	105	105	105	

3-20-40 공동육아나눔터 운영

목 표	부모들이 모여 육아경험과 정보공유, 소통하는 공간 형성						
담당부서	사회복지과	팀	심근화 (3343)	담당자	이슬 (3341)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 현 미	장				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 100%		중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

사업개요

- 사업기간 : 2022년~2026년
- 사 업 비 : 476백만원(국비239, 도비110, 시비126)
- 사업내용
 - 전담인력 인건비(개소당 1명), 각종 놀이 프로그램 운영비
 - 운영위원회 운영 및 자녀돌봄 품앗이 활동 지원 등
- 규모 : 2개소(가족센터내, 운영 중/원덕도서관내, 신규설치)

추진상황

- 공간이용, 상시프로그램, 품앗이 활동 등 운영
 - 3월 말 기준, 총 290명(자녀 134명, 보호자 156명) 이용

추진계획

- 원덕도서관 내 공동육아나눔터 신규설치 운영

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
입 기 내	2022 ○ 공간이용, 상시프로그램, 품앗이 활동 등 운영 1개소	100
	2023 ○ 기존 운영 1개소 외 추가 개소 내부공간단장 및 신규 운영 개시	100
	2024 ○ 공간이용, 상시프로그램, 품앗이 활동 등 운영 2개소	
	2025 ○ 공간이용, 상시프로그램, 품앗이 활동 등 운영 2개소	
	2026 ○ 공간이용, 상시프로그램, 품앗이 활동 등 운영 2개소	
입기 후	○ 공간이용, 상시프로그램, 품앗이 활동 등 운영 2개소	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기후
총계	476		54	83	113	113	113	
국비	239		27	41	57	57	57	
도비	110		5	21	28	28	28	
시비	127		22	21	28	28	28	

3-22-42

삼척시 청년창업활동 지원센터 운영

목 표	지역 맞춤형 창업 지원을 통한 지역 인재 육성 및 지역 활성화 도모						
담당부서	경 제 과	팀	진한호 (3361)	담당자	조성은 (3363)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 종 한	장				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 100%		중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

 사업개요

- 사업기간 : 2022.3월~2027.2월(연례반복)
- 사업비 : 900백만원(시비)
- 사업내용
 - 위 치 : 강원대학교 LINC 3.0 사업단 등
 - 내 용 : 산학협력을 통해 대학교육 시스템을 개선함으로써 취업 미스매치 해소 및 지역산업 성장 견인 등

 추진상황

- 2022년부터 매년 위탁사업비 등 180백만원 지원
 - 3단계 산학연협력 선도대학 육성사업 지원 : 100백만원(위탁사업비)
 - 창업중심대학 운영 지원 : 30백만원(위탁사업비)
 - 삼척창업보육센터 지원 : 50백만원(민간경상사업보조)

 향후계획

- 지역(기업)과 연계한 다양한 산학협력 선도모델 창출·확산으로 산업체의 수요에 부응하는 우수 인력 양성과 기술혁신, 기술사업화 지원
- 대학을 통해 지역 청년창업 확산 및 성장단계별 창업사업화 지원

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 삼척시 청년창업활동 지원	100
	2023	○ 삼척시 청년창업활동 지원	100
	2024	○ 삼척시 청년창업활동 지원	
	2025	○ 삼척시 청년창업활동 지원	
	2026	○ 삼척시 청년창업활동 지원	
임기 후	○ 삼척시 청년창업활동 지원		

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	900		180	180	180	180	180	
시비	900		180	180	180	180	180	

3-23-43

찾아가는 일자리센터 운영

목 표	구인구직 일자리 미스매칭 해소, 취업률 향상						
담당부서	경 제 과	팀	진은경 (3351)	담당자	김아영 (3354)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 종 한	장				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 100%		중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024.1월~12월(연례반복)
- 사업내용
 - 사업체 및 다중 집합장소 방문 “찾아가는 일자리센터” 운영
 - ⇒ (구인) 기업에 정기적으로 방문하여 일자리 발굴 및 채용정보 공유
 - ⇒ (구직) 직업상담사와 1:1 맞춤형 취업상담을 통한 일자리 정보제공
 - 최근 3년간 연평균 177명 구직 신청, 138명 취업(취업률 75%)

□ 추진상황

- 삼척고용센터 연계 워크넷(구인.구직시스템) 활용 및 홍보
 - 취업지원서비스 : 11명 / 동행면접 : 3건
- 각종 행사 및 축제를 활용한 찾아가는 일자리 지원센터 부스운영
 - 상담 및 구직신청 : 7건

□ 향후계획

- 찾아가는 일자리센터 “일자리 발굴단” 시범운영 : 연중 수시
 - 각종 행사 및 축제 등을 계기로 설치·운영
 - 여성새일센터 협조체제구축 삼척청년센터 및 기업체 방문활동 등
- 세부 운영계획 수립 및 확대 시행: 2024. 2월
 - 구인기업 신규 일자리발굴 및 고용지원사업 정보 공유
 - 구직자 취업상담, 이력서·자기소개서 컨설팅 및 취업정보 제공
 - 구인·구직 상시 매칭, 고용·취업지원사업 상시 안내 등 사후관리
- 구인구직 만남의 날 운영: 현장조사 결과를 기반으로 년 1회 실시

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률%
임 기 내	2022	○ 찾아가는 일자리센터 시범운영	100
	2023	○ 찾아가는 일자리센터 세부 운영계획 수립 및 운영	100
	2024	○ 찾아가는 일자리센터 운영	
	2025	○ 찾아가는 일자리센터 운영	
	2026	○ 찾아가는 일자리센터 운영	
임기 후	○ 찾아가는 일자리센터 운영		

3-25-45 **삼척사랑상품권 그리고 카드 인센티브 지속 지원**

목 표	삼척사랑상품권 활용 지역 내 소비 진작 및 경제 활성화						
담당부서	경 제 과	팀	김숙명 (3364)	담당자	강윤진 (3359)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 종 한	장				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 100%		중앙정부도움	<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한	

사업개요

- 사업기간 : 2024.1월~12월(연례반복)
- 사 업 비 : 5,000백만원(시비)
- 사업내용 : 삼척사랑카드 결제 시 캐시백 인센티브 10% 지급

추진상황

- 삼척사랑카드 인센티브 지속 지원 추진 : 월 한도 70만원 / 인센티브율 10%
- 삼척사랑카드 인센티브 누적 지급액 : 10,173백만원
 - 2022년 : 4,848백만원 / 2023년 : 5,325백만원
 - 인센티브율 10% → 15% 상향 : 2022. 4월
 - 월 구매한도액 50만 원 → 70만 원 상향 : 2023.4월
 - 월 구매한도액 70만 원 → 100만 원 상향 : 2023.9월

향후계획

- 명절 맞이(설·추석) 삼척사랑카드 인센티브 15% 상향 : 2024.2월, 9월
- 가정의 달, 연말 삼척사랑카드 이용촉진 이벤트 추진 : 2024.5월, 12월

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 월 한도 50만원 / 인센티브율 10% 지속 지원 추진	100
	2023 ○ 월 한도 70만원 / 인센티브율 10% 지속 지원 추진	100
	2024 ○ 월 한도 70만원 / 인센티브율 10% 지속 지원 추진	
	2025 ○ 월 한도 70만원 / 인센티브율 10% 지속 지원 추진	
	2026 ○ 월 한도 70만원 / 인센티브율 10% 지속 지원 추진	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	2022	2023	2024	2025	2026
총계	26,000	5,400	5,600	5,000	5,000	5,000
국비	3,600	1,600	2,000			
시비	22,400	3,800	3,600	5,000	5,000	5,000

3-27-47

경력단절 여성 일자리 지원 강화

목 표	여성의 경제활동 촉진 및 경력단절 예방을 위한 취업지원서비스 제공						
담당부서	평생교육과	팀	최은주	담당자	고소현	사업구분	완료시기
부 서 장	최 병 원	장	(4081)		(4082)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2026.12월(연례반복)
- 사업비 : 3,004백만원(국비 1,257 도비 718 시비 1,029)
- 사업내용
 - 위치 : 강원특별자치도 삼척시 청석로3길 16-41
 - 내용 : 미취업 여성을 위한 구직 상담·취업 알선 등 종합적인 취업지원 서비스를 제공하여 여성의 경제활동 참여율 제고

추진상황

- 구인·구직·취업자 수 : 372건 / 613명 / 466명
- 찾아가는 새일센터(이동상담실) 운영 : 20회
- 직업교육훈련 운영 : 「단체급식조리사 양성과정」 17명 배정
「멀티그래픽 디자이너 양성과정」 19명 배정
- 집단상담 프로그램(여성취업 희망교실) 운영 : 3회 / 수료 44명
- 취업연계(새일여성인턴 지원) : 6개 업체 / 인턴 12명
- 여성구직활동 지원사업(도) : 38명 지원(삼척 29명 / 태백 9명)
- ※ 2024. 4월 기준

향후계획

- 취업상담 및 찾아가는 여성새일센터 운영 : 2024.1월~12월
- 직업교육훈련 운영 : 2024.3월~9월 / 4개 과정 80명
- 집단상담프로그램 운영 : 2024.1월~12월 / 10회, 100명
- 새일여성인턴 지원 : 2024.1월~12월 / 12명 연계
- 여성구직활동 지원사업(도) : 2024.2월~12월 / 38명 지원

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 직업상담, 취업연계, 직업교육훈련, 사후관리지원, 경력단절예방	100
	2023 ○ 직업상담, 취업연계, 직업교육훈련, 사후관리지원, 경력단절예방	100
	2024 ○ 직업상담, 취업연계, 직업교육훈련, 사후관리지원, 경력단절예방	25
	2025 ○ 직업상담, 취업연계, 직업교육훈련, 사후관리지원, 경력단절예방	
	2026 ○ 직업상담, 취업연계, 직업교육훈련, 사후관리지원, 경력단절예방	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	3,004		631	648	572	575	578	
국비	1,257		230	223	267	268	269	
도비	718		159	172	128	129	130	
시비	1,029		242	253	177	178	179	

3-28-48

생애주기별 심리역량강화프로그램 지원

목 표	생애주기별 심리역량강화프로그램 운영을 통한 우울증 및 치매 예방						
담당부서	건강증진과	담당	김은경(4695)	담당	김재영(4696)	사업구분	완료시기
부 서 장	전 문 회	담당	신혜숙(4677)	담당	최가영(4651)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	11%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2026.12월(연례반복)
- 총사업비 : 5,244백만원(국비 2,420 도비 553 시비 2,271)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시보건소, 삼척시정신건강복지센터
 - 내 용 : 지역주민 정신건강증진 및 자살예방 교육·상담·캠페인 운영
지역주민 인지재활·가족지지·치매예방 프로그램 운영

□ 추진상황

- 생명지킴이 양성 및 교육(청년, 노인, 지역주민) : 257명
- 생애주기별 정신건강 프로그램 운영 : 791명
 - 정신건강 및 자살예방 교육 : 264명
 - 상담·캠페인 : 434명
 - 자살위험 환경개선사업 : 93회
- 연령별 자살 및 정신질환자 고위험군 사례관리: 168명
- 치매예방 교육 및 프로그램 운영 : 466명
 - 치매예방 및 인지강화 프로그램 운영 : 67명
 - 지역주민 치매예방 시리즈 인식개선 교육 : 252명
 - 치매파트너 및 파트너 플러스 양성 교육 : 147명

□ 향후계획

- 생애주기별 맞춤형 정신건강 서비스 지원 및 프로그램 운영
- 치매예방 교육 및 프로그램 운영 : 3,134명
 - 치매예방 및 인지강화 프로그램 운영 : 933명
 - 치매환자 인지재활 및 가족지원사업 운영 : 700명
 - 지역주민 치매예방 시리즈 인식개선 교육 : 1,148명
 - 치매파트너 및 파트너 플러스 양성 교육 : 353명

□ 연도별 실행목표 및 실적

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임 기 내	2022	우울증 예방 교육 및 프로그램 운영 인원 : 12,340명	102(12,613명)
		치매예방관리 및 프로그램 운영 인원 : 3,600명	101(3,644명)
	2023	우울증 예방 교육 및 프로그램 운영 인원 : 13,000명	114(14,833명)
		치매예방관리 및 프로그램 운영 인원 : 3,600명	121(4,368명)
	2024	우울증 예방 교육 및 프로그램 운영 인원 : 13,000명	9(1,216명)
		치매예방관리 및 프로그램 운영 인원 : 3,600명	13(466명)
	2025	우울증 예방 교육 및 프로그램 운영 인원 : 13,500명	
		치매예방관리 및 프로그램 운영 인원 : 3,600명	
	2026	우울증 예방 교육 및 프로그램 운영 인원 : 13,500명	
		치매예방관리 및 프로그램 운영 인원 : 3,600명	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	5,244		1,252	1,058	978	978	978	
국비	2,420		539	486	465	465	465	
도비	553		121	117	105	105	105	
시비	2,271		592	455	408	408	408	

3-29-49

창의융합교육을 위한 서울소재 대학과 멘토링 도입

목 표	양질의 학습기회 제공을 통한 지역인재 육성						
담당부서	평생교육과	팀	홍미숙	담당자	정예린	사업구분	완료시기
부 서 장	최 병 원	장	(4437)		(4439)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

 사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2026.12월
- 사업비 : 40백만원(기타 40(서울시))
- 사업내용
 - 서울소재 대학*의 학생과 관내 학생 간 멘토링 매칭을 추진함으로써, 지역적 한계를 극복한 ‘방과 후 비대면 학습’ 및 ‘진로지도’ 등 운영

*11개 대학: 서울대, 연세대, 고려대, 성균관대, 서강대, 한양대, 한국외대, 서울시립대, 이화여대, 숙명여대, 건국대

 추진상황

- 삼척시-서울시-KT 간 온라인 멘토링 「랜선 나눔캠퍼스 사업」 운영
 - ※ 2021년부터 서울시-지자체-KT 협력 구축 추진 중
 - 관내 중학생 대상 참가자 모집 및 홍보: '23. 4월
 - 멘토링 운영: 5월~11월(6개월) / 월 16시간(2시간/1회, 2회/주)

 향후계획

- 진로진학센터와 연계한 스포츠멘토링 추진

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임기내	2022	○ 튜터링 방학기간 대학생 교육기부 프로그램 등 교육청과의 유사사업 조희	100
	2023	○ 삼척시 ↔ 교육청 간 멘토링 프로그램 운영방안 협의	100
		○ 멘토링 사업 법적 지원근거 마련 ○ 온라인 멘토링 프로그램 추진	
	2024	○ 온·오프라인 멘토링 프로그램 운영	
	2025	○ 온·오프라인 멘토링 프로그램 운영	
2026	○ 온·오프라인 멘토링 프로그램 운영		

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	40			10	10	10	10	
기타	40			10	10	10	10	

 문제점 및 대책

- 입시과목 위주의 오프라인 교육을 선호하여 참여율 저조
- 진로진학센터 멘토링 프로그램과 병합 추진
- 시정홍보 및 방학 등을 활용한 단기적인 멘토링 사업 방안 모색

3-30-50	AI, 블록체인, 메타버스 등 4차산업시대 청소년 교육 프로그램 지원 및 시설 추진						
목 표	4차산업 교육 프로그램 운영 시스템 구축 및 공간확보 활용						
담당부서	사회복지과	팀	김말녀 (4490)	담당자	정운학 (2553)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 현 미	장				<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 100%		<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

사업개요

- 사업기간 : 2022.11월~2026.12월(연례반복)
- 사 업 비 : 562백만원(시비)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 청소년수련관(3층 로봇교실)
 - 내 용 : 청소년수련시설 4차산업 프로그램 운영 시스템 구축 및 활용

추진상황

- VR·메타버스 체험 장비 시스템 설치(96백만원) : 2022.11월
- 4차산업 기본교육 운영 프로그램 장비 구입(40백만원) : 2022.11월
- 4차산업 활동을 위한 로봇대회 전용 시스템 구축(86백만원) : 2022.11월
- 2023 삼척시 코딩&로보틱스 페스티벌 개최 : 2회
- 2023 로봇과학, 드론축구 등 프로그램 운영 : 108회 2,071명

향후계획

- 관내 학교 협의를 통한 4차산업 프로그램 운영 : 2024.4월
- 한국과학창의재단과 프로그램 연계 협의 : 2024.6월
- 코딩실습 등 4차산업 관련 프로그램(스마트팜 견학 등) 운영 확대 : 연중

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 메타버스 체험장비 시스템 설치 : 2022.11월 ○ 4차산업 기본교육 운영 프로그램 장비 구입 : 2022.11월 ○ 4차산업 활동을 위한 로봇대회 전용 시스템 구축 : 2022.11월	100
	2023 ○ 4차산업 프로그램 확대 운영	100
	2024 ○ 4차산업 프로그램 확대 운영	45
	2025 ○ 4차산업 프로그램 확대 운영	
	2026 ○ 4차산업 프로그램 확대 운영	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	562		222	70	70	100	100	
시비	562		222	70	70	100	100	

3-31-51

고교학점제, 게임중독예방, 학교폭력예방, 학습부적응 프로그램 지원

목 표	학교생활 지원을 통한 학생이 행복한 행복학습도시 조성						
담당부서	평생교육과	팀	홍미숙	담당자	백민지	사업구분	완료시기
부 서 장	최 병 원	장	(4437)		(4440)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2026 12월(연례반복)
- 사 업 비 : 17,800백만원(시비)
- 사업내용
 - 고교학점제 : 학생들이 교과목을 선택, 강의실을 이동하며 듣는 방식인 과목선택제를 바탕으로 졸업에 필요한 학점을 이수
 - ※ 교육부 2023년부터 단계적 시행, 2025년 전면 도입 목표
 - 게임중독예방 : 전문기관과 연계한 학생 게임중독 예방교육 확대
 - 학교폭력예방 : 학교폭력예방 교육 프로그램 운영, 학교폭력 예방 활동
 - 학습부적응 프로그램 지원 : 기초학력 미달 학생의 학습적·비학습적 요인에 대한 진단·분석을 통해 맞춤형 상담 및 학습코칭 프로그램을 운영

□ 추진상황

- 고교학점제 시행 및 준비학교 : 관내 전체 고등학교(8개교)
- 게임중독예방(삼척교육지원청 ↔ 한국도박문제관리센터(강원센터))
 - '21.12월 MOU체결 / '22년 학생 연계 실적 : 3명
- 학습부적응 프로그램(학습클리닉센터 운영) : 46명
 - 대상 : 초등학교 2학년 ~ 고등학교 1학년
 - 방법 : 학습부진 학생을 위한 파견교사 파견으로 국어, 영어, 수학 등 기초과목 수업 및 학습 상담 등 진행
- 학교폭력예방 교육 : 관내 학교 학교폭력예방 강사 파견 지원
- 교육경비보조사업으로 지원 : 2024년~계속(교육청과 기 협의)

□ 향후계획

- 사각지대 발굴 및 프로그램 지원사업 홍보 : 연중(소식지)

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 교육청 기존 추진사업에 대한 활성화 등 협의(삼척시⇔市교육청)	100
	2023	○ 교육경비보조사업 지원	100
	2024	○ 교육경비보조사업 지원	
	2025	○ 교육경비보조사업 지원	
	2026	○ 교육경비보조사업 지원	
임기 후	○ 교육경비보조사업 지원		

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	17,800			4,300	4,400	4,500	4,600	
서비	17,800			4,300	4,400	4,500	4,600	

3-33-53

진로진학지원센터 설립

목 표	학생의 소질과 적성을 고려한 맞춤형 설계로 차별화된 미래 역량 제고						
담당부서	평생교육과	팀	홍미숙	담당자	백민지 장예린	사업구분	완료시기
부 서 장	최 병 원	장	(4437)		(4440, 4439)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

 사업개요

- 사업기간 : 2023년~2026년(연례반복)
- 사업비 : 1,050백만 원(시비)
- 사업내용
 - 진로진학지원센터 설립(평생학습관 내)
 - 우수 대학 스포츠 동아리 협업 진학캠프 운영
 - 대학입시 관련 정보 제공(컨설팅 등), 강남인강 수강권 구입 지원

 추진상황

- 삼척시 진로·진학교육 활성화 지원 조례 제정 : 2023.12월
- 삼척시 진로진학지원센터 마련 : 2023.12월
- 강남인강 인터넷수능방송 공동이용 협약체결 : 2024.1월~2025.12월
 - 강남인강 찾아가는 입시설명회 개최 : 2회
 - ※ 1차) 3.16.(토) 고등학생 대상 / 2차) 4.20.(토) 중학생 대상
 - 강남인강 수강권 지원 사업 추진 : 184명

 향후계획

- 학부모 아카데미 운영: 5.22.(수)~5.23.(목) 19:00 / 평생학습관 소강당
- 대학진학 입시설명회 공모 추진 : 2024.5월 예정
- 스포츠연계멘토링 진학캠프 공모 추진 : 2024.5월 예정
 - 스포츠 연계 진학캠프 운영(여름·겨울 방학)

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 진로진학지원센터 벤치마킹	100
	2023	○ 진로진학지원센터 운영방안 검토 및 기본 계획수립	100
	2024	○ 진로진학지원센터 위·수탁 시범 운영 및 검토	
	2025	○ 진로진학지원센터 위·수탁 시범 운영	
	2026	○ 진로진학지원센터 위·수탁 운영	
임기 후	○ 진로진학지원센터 위·수탁 운영		

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	1,050			200	250	300	300	
시비	1,050			200	250	300	300	

3-35-55

어린이 과학놀이 체험관 조성과 과학여행 지원

목 표	주변 생활SOC시설(문화예술회관, 시립박물관, 청소년수련관 등)과 연계하여 정주 여건 및 과학교육 인프라를 개선						
담당부서	문화예술센터	팀	김영옥	담당자	최근석	사업구분	완료시기
부 서 장	목진오	장	(4461)	차	(4465)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년~2023년
- 사업비 : 4,365백만원(국비 1,000 시비 3,365)
- 사업내용
 - 위 치 : 엑스포로 69번지 일원
 - 내 용 : 동굴신비관 내·외부 리모델링 및 어린이과학놀이체험관 위탁운영

□ 추진상황

- 체험관 운영 준비 및 관리·운영 수탁자 선정 : 2023.1월~6월
- 개관 대비 시설물 보강 및 시범운영 : 2023.5월~8월
- 어린이과학놀이체험관 정식 개관 : 2023.9월
- 어린이과학놀이체험관 업무이관(관광개발과→문화예술센터) : 2024.3월
 - 입장객 및 매출액(2023.9월~2024.3월) : 19,008명 / 59,454천원

□ 향후계획

- 업무이관에 따른 운영 내실화
- 교류도시 홍보관(지구본) 내부 보완 완료

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임기내	2022	○ 어린이 과학놀이체험관 공사 완료	100
	2023	○ 위탁사업자 선정 및 개관, 시설보강	100

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	4,365	2,700	860	400	405			
국비	1,000	1,000						
시비	3,365	1,700	860	400	405			

3-37-57

청소년 체육활동 배우처 지급

목 표	저소득층 청소년 스포츠 강좌 수강료 지원						
담당부서	체육과	담당	노동균	담당자	김동현	사업구분	완료시기
부 서 장	주 종 원	당	(3815)	자	(3816)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	50%		<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

 사업개요

- 사업기간 : 2024.1월~12월(연례 반복)
- 사 업 비 : 194백만원(국비 136 도비 29 시비 29)
- 사업내용
 - 대 상 : 만5~18세 저소득(수급자, 차상위) 유·청소년
 - 지 원 : 1인 월 10만원, 연 12개월 이내 스포츠강좌 수강료 지원

 추진실적

2023년 실적	2024년 목표
- 예 산 액 : 160백만 원	- 예 산 액 : 194백만 원
- 지 원 액 : 98백만원(61%) (지원인원 : 월평균 85명 지원)	- 지 원 액 : 155백만원(80%) (지원인원 : 월평균 100명 지원)

 향후계획

- 2024년 스포츠 강좌이용권 홍보 및 신청 접수 : 연중 수시
- 단기 스포츠체험 강좌 개설 : 승마, 카누 등 (2024.3월~12월)

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임기내	2022	○ 수혜인원 연간 90명 이상	78
	2023	○ 수혜인원 연간 90명 이상	100
	2024	○ 수혜인원 연간 90명 이상	
	2025	○ 수혜인원 연간 90명 이상	
	2026	○ 수혜인원 연간 90명 이상	

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	1,104	67	101	160	194	194	194	194
국비	774	47	71	112	136	136	136	136
도비	165	10	15	24	29	29	29	29
시비	165	10	15	24	29	29	29	29

 문제점 및 대책

- 읍면지역 이용률 제고를 위해 단기스포츠이용 강좌 개설

3-38-58

대학생 학사생활비 지원

목 표	대학생 학사 생활비 지원을 통한 신입생 등 충원을 확충						
담당부서	폐광지역사업단	팀	심근중	담당자	최승운	사업구분	완료시기
부 서 장	신명석	장	(4051)		(4053)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

 사업개요

- 사업 기간 : 임기 내(2024년~2026년)
- 사 업 비 : 20,000 백만원(시비 4,000 × 5년)
- 사업 대상 : 강원대학교 도계 캠퍼스 재학생
- 사업 내용 : 학생장학금, 학생 기숙사 및 통학용 교통비, 학과 특성화 사업, 캠퍼스시설 시설개선 및 유지비 등 지원
- 지급 방법 : (재)삼척시 도계장학재단 출연을 통한 지급 및 정산

 추진상황

- 2022년 : 학사 생활비 지원 및 정산 완료
- 2023년 : 학사 생활비 지원 및 정산 완료
- 2024년 : 학사 생활비 지원 완료

 향후계획

- 2024년~2026년 : 연례 반복 공약사업에 따른 학사 생활비 적기 지원

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임 기 내	2022	○ 학사 생활비 지원 및 정산 완료	100
	2023	○ 학사 생활비 지원 및 정산 완료	100
	2024	○ 학사 생활비 지원 및 정산	
	2025	○ 학사 생활비 지원 및 정산	
	2026	○ 학사 생활비 지원 및 정산	
임기 후	○ 학사 생활비 지원 및 정산		

 소요사업비

(단위 : 백만 원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	20,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
시비	20,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	

3-39-59

평생교육도시에 걸맞는 인프라 확충

목 표	배움·나눔·즐거움의 가치실현으로 행복한 평생학습도시 구현						
담당부서	평생교육과	팀	신지후	담당자	박성숙	사업구분	완료시기
부 서 장	최 병 원	장	(4432)		(4433)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2026.12월(연례반복)
- 사 업 비 : 8,641백만원(국비 103 시비 8,538)
- 시설 현황
 - 삼척시 평생학습관(개관 2000.11.) : 3,611㎡ / 지하1층~4층
 - 도계평생학습센터 건립(개관 2021.4.) : 1,318㎡ / 지하1층~3층
 - 원덕평생학습센터 건립(개관 2019.8.) : 918㎡ / 지하1층~3층
 - 읍·면·동 복지회관 등 공공시설 활용
- 사업내용
 - 배움·나눔 평생학습도시 활성화, 평생교육 학습공동체 지원
 - 평생교육 소외계층 맞춤형 교육, 시민 중심의 평생교육 확대 운영

□ 추진상황

- 배움·나눔 평생학습도시 활성화
 - 시민 교육 및 학습자 맞춤형 프로그램 운영
<삼척시민아카데미(3회), 시민 역량강화 교육(2회), 독서아카데미(15강), 지역 평생교육 활성화 지원 사업(4개), 세대별 계층별 특성화(2회), 당동!당동! 배달학습(23개), 디지털배움터(강좌2개, 에듀버스 10개소)>
 - 평생교육 기관·단체 네트워크 활성화
<평생교육 기관·단체 관계자 및 강사 역량강화 연수(2회), 평생교육실무협의회 연수 및 워크숍(1회), 장애인 역량강화 교육(1회), 평생교육 기관·단체 및 동아리 간담회(2회)>
 - 평생교육 성과공유의 장 마련
<아름드리 소식지(상·하반기), 성과집(연1회), 동아리 나눔음악회(5개소), 평생학습박람회 개최, 동아리 경연대회 및 타시군 평생학습박람회 참가>
- 평생교육 학습공동체 지원
 - 평생교육 기관·단체 특성화 사업 : 4개 기관·단체
 - 평생학습동아리 활동 지원 사업 : 25개 학습동아리
 - 평생학습마을 선정 : 1개 마을, 동아리 역량강화 교육 및 보조금 집행교육 : 2회
- 평생교육 소외계층 맞춤형 교육
 - 소외계층 맞춤형 평생교육 프로그램(15개소, 28개, 483명)
 - 중·고등 졸업학력 검정고시반(2개반, 28명)
 - 성인문해(한글교실)교육 운영(14개반, 182명),

- 차이나는 문해배움터의 날 운영(13개, 174명)
- 시민 중심의 평생교육 확대 운영
 - 평생학습관 교육 운영(146개, 2,367명), 찾아가는 평생교육(106개, 1,418명)

□ **향후계획**

- 배움·나눔 평생학습도시 활성화
 - 시민 교육 및 학습자 맞춤형 프로그램 운영 : 2024.1월~12월
 - 평생교육 기관·단체 네트워크 활성화, 평생교육 성과공유의 장 마련 : 2024.1월~12월
- 평생교육 학습공동체 지원
 - 평생교육 기관·단체 특성화 사업 : 2024.4월~11월
 - 평생학습동아리 활동 지원 사업, 평생학습마을 운영 : 2024.4월~11월
 - 동아리 역량강화 교육 및 보조금 집행교육 : 2024.3월
- 평생교육 소외계층 맞춤형 교육
 - 소외계층 맞춤형 평생교육 프로그램 : 2024.3월~11월
 - 중·고등 졸업학력 검정고시반 : 2024.1월~9월
 - 성인문해(한글교실)교육 운영 : 2024.1월~12월
 - 차이나는 문해배움터의 날 운영 : 2024.4월~12월
- 시민 중심의 평생교육 확대 운영
 - 평생학습관 교육 운영, 찾아가는 평생교육 : 2024.3월~12월
 - 수강생 해변음악회 : 2024.7월
 - 평생학습관 수강생 화합한마당 : 2024.12월

□ **연도별 실행목표**

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임기내	2022	○ 평생교육 기관·단체 네트워크 등 각종 프로그램 개발 및 운영, 평생교육 프로그램 강사 확충 및 역량강화	100
	2023	○ 평생교육 기관·단체 네트워크 등 각종 프로그램 개발 및 운영, 평생교육 프로그램 강사 확충 및 역량강화	100
	2024	○ 평생교육 기관·단체 네트워크 등 각종 프로그램 개발 및 운영, 평생교육 프로그램 강사 확충 및 역량강화	
	2025	○ 평생교육 기관·단체 네트워크 등 각종 프로그램 개발 및 운영, 평생교육 프로그램 강사 확충 및 역량강화	
	2026	○ 평생교육 기관·단체 네트워크 등 각종 프로그램 개발 및 운영, 평생교육 프로그램 강사 확충 및 역량강화	

□ **소요사업비**

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	8,641		1,621	2,175	1,615	1,615	1,615	
국비	103		16	42	15	15	15	
시비	8,538		1,605	2,133	1,600	1,600	1,600	

3-40-60		공공 청소년 수련시설 프로그램 지원 확대						
목 표	특성 전문화된 다양한 프로그램 운영 확대							
담당부서	사회복지과	팀	김말녀 (4490)	담당자	유하진 (2552)	사업구분	완료시기	
부 서 장	김 현 미	장				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 100%		중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한		

사업개요

- 사업기간 : 2022년~2026년(연례반복)
- 사업비 : 4,269백만원(시비)
- 사업내용
 - 위치 : 4개소(청소년수련관, 도계, 원덕, 근덕)
 - 내용 : 수련시설 자체 프로그램(방과후아카데미 등 8개 프로그램) 운영 및 학교연계 프로그램 활성화 도모

추진상황(2023년)

- 청소년수련관 : 드론축구 프로그램 등 84개 과정 운영
- 도계장학센터 : 나도 웹툰작가 등 56개 과정 운영
- 원덕문화의집 : 목공예 프로그램 등 79개 과정 운영
- 근덕문화의집 : 로봇과학 프로그램 등 45개 과정 운영

향후계획

- 청소년수련관 강의실 정비 및 교육 기자재 구입
 - 청소년수련시설 홈페이지 정비 : 2024.4월/22백만원
 - 강의실 비디오프로젝터 등 정비 : 2024.4월/7백만원
 - 냉난방기 교체, 요리실 정비, 노래방 설치 : 2024.3월~6월/129백만원

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 시설별 프로그램별 만족도 및 효과성 조사	100
	2023 ○ 시설별 학교연계 및 진로체험 프로그램 운영 ○ 시설별 방과 후 프로그램 및 학습지원 프로그램 운영 ○ 시설별 4차산업 프로그램 개발 운영	100
	2024 ○ 청소년수련관 강의실 및 시설물 정비 등	40
	2025 ○ 다양한 프로그램 확대 운영	
	2026 ○ 다양한 프로그램 확대 운영	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	4,269		747	747	925	925	925	
시비	4,269		747	747	925	925	925	

3-41-61

진로체험지원센터 확대 운영

목 표	청소년 진로상담·창업 등에 필요한 진로체험 지원센터 운영 확대						
담당부서	사회복지과	팀	김말녀 (4490)	담당자	이원숙 (2556)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 현 미	장				<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 100%		중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

 사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2026.12월(연례반복)
- 사업비 : 361백만원(시비)
- 사업내용
 - 위치 : 삼척시 청소년수련관(엑스포로 50-1)
 - 내용 : 진로 관련 프로그램 확대운영 및 진로 설계 지원

 추진상황

- 진로체험지원센터 운영 전담인력 확보 : 2023.12월
- 진로체험지원센터 운영 전담인력 배치 : 2024.1.1.

 향후계획

- 삼척교육지원청, 관내 학교와 진로체험 관련 협의 : 연중
- 진로체험 관련 프로그램 개발 및 운영 : 연중
 - 레코코딩 프로그램 운영(2개교 224명) : 2024.3월~11월
 - 로봇코딩 프로그램 운영(4개교 305명) : 2024.4월~12월
 - 진로적성검사 및 1:1 대면 컨설팅 운영 등 : 2024.4월~7월
- 진로 체험처 발굴·관리(109개소) : 연중

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임 기 내	2022	○ 청소년창업지원센터 구축 준비	
	2023	○ 진로체험지원센터 전담인력 확보	100
	2024	○ 진로체험지원센터 전담인력 배치 및 진로관련 전문 프로그램 운영	45
	2025	○ 진로관련 프로그램 확대 운영	
	2026	○ 진로관련 프로그램 확대 운영	
임기 후	○ 진로관련 프로그램 확대 운영		

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	361		40	42	93	93	93	
시비	150				50	50	50	
기타	211		40	42	43	43	43	

4-4-65

삼척 수산물유통 복합센터 건립

목 표	수산물 유통시설 환경개선을 통한 지역경제 활성화						
담당부서	해양수산물과	담당	이경희	담당	신상우	사업구분	완료시기
부 서 장	신 성 대	당	(3416)	차	(3417)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018.1월~2026.12월
- 사 업 비 : 9,419백만원(국비 2,085 도비 2,295 시비 4,900 차담 139)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척항 일원
 - 내 용 : 수산물 유통물류센터·수산물 직매장 건립, 수산물 홍보

□ 추진상황

- 정라어촌계 수산물 직매장 준공 및 운영 : 2022.12.23.
- 수산물유통물류센터 민간위탁(삼척수협) 협약체결 완료: 2024.2월
- 수산물유통물류센터 활선어직거래장 실시설계 완료 : 2024.3월
- 수산물유통물류센터 활선어직거래장 해당상인 15가구 입주신청

□ 향후계획

- 수산물유통물류센터 삼척수협 리모델링 및 입주 : 2024.3월~5월
- 수산물유통물류센터 활선어직거래장 증축 및 리모델링 착공 : 2024.5월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
입 기 내	2022	○ 수산물 유통물류센터 민간위탁 준비	100
	2023	○ 수산물 유통물류센터 위탁 및 운영	100
	2024	○ 수산물 유통물류센터 시설 정상운영	30
	2025	○ 수산물 홍보 및 소비촉진 추진	
	2026	○ 수산물 홍보 및 소비촉진 추진	
입기 후	○ 지속적인 수산물 홍보를 통한 수산물 소비촉진		

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	9,419	6,962	975	837	215	215	215	
국비	2,085	2,080		5				
도비	2,295	1,998	250	2	15	15	15	
시비	4,900	2,884	586	830	200	200	200	
기타	139		139					

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 수산물유통물류센터 활선어직매장 증축 및 리모델링사업비 증가
- 설계완료에 따른 사업비 1,860백만원

○ 대책

- 2회 추경 사업비 확보

4-6-67 귀농·귀촌 정착 확대

목 표	(임기내) 귀농인의 집 조성, 귀농 프로그램 운영						
담당부서	농 정 과	팀 장	박진선 (3380)	담당자	류승필 (3384)	사업구분	완료시기
부 서 장	김기석					<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	50%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

사업개요

- 사업기간 : 2022년~2026년
- 사 업 비 : 4,697백만원(국비 1,069 도비 248 시비 3,350 기타 30)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 관내(미로, 가곡면 등)
 - 내 용 : 주택 수리, 영농기반 조성 및 귀농인의 집 조성 확대

추진상황

- 귀농·귀촌 유치(정착) 활성화 사업 계획 수립(기금) : 2022.7월
- 2024년 귀농·귀촌 유치 지원사업(도비, 공모) 선정 확정 : 2023년
- 귀농인의 집(10개소)신축 : 2022년 6개소, 2023년 4개소

향후계획

- 귀농인 정착을 위한 신규지원 사업 발굴 : 2024년 예정
- 2024년 귀농인의 집 3개소 내외 개보수 지원 : 2024년
- 2024년 귀농인의 집 2개소 신축 계획 : 2024년
- 2024년 귀농귀촌 유치 지원사업(도) : 강원에서 살아보기(프로그램) 참가자 공모

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 귀농인의 집 4개소 신규 조성, 귀농 프로그램 운영	100
	2023 ○ 귀농인의 집 4개소 신규 조성, 귀농 프로그램 운영	100
	2024 ○ 귀농인의 집 2개소 신규 조성, 귀농 프로그램 운영	50
	2025 ○ 귀농인의 집 2개소 신규 조성, 귀농 프로그램 운영	
	2026 ○ 귀농인의 집 2개소 신규 조성, 귀농 프로그램 운영	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	4,697	950	855	930	722	620	620	
국비	1,069	383	191	495				
도비	248	100	51	35	22	20	20	
시비	3,350	437	613	400	700	600	600	
기타	30	30						

4-9-70 삼척동자쌀 재배농가 조성 및 생력화 지원

목 표	삼척쌀 특산단지 조성 및 생력화로 경쟁력 제고						
담당부서	기술보급과	팀장	김태갑 (4591)	담당자	김태갑 (4591)	사업구분	완료시기
부 서 장	최준수					<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 100%		<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한		

사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2026.12월(연례반복)
- 사업비 : 2,047백만원(국비 225 도비 12 시비 1,342 기타 468)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 관내 쌀 재배단지
 - 내 용 : 삼척쌀 안정생산과 노동력 절감 생력화 기술 보급

추진상황

- 삼척쌀 안정생산과 노동력 절감
 - 내재해품종 알찬미 단지조성(19ha), 드론직파(10ha)
 - 벼 보조농약 지원(351ha) 및 드론방제(305ha) 2회 실시

향후계획

- 삼척쌀 품질 고급화 및 안정생산
 - 알찬미 단지 조성(30ha), 저탄소 재배 기술 확산(10ha)
- 생산성 향상을 위한 생력화 지원
 - 드론 직파(1ha), 보조 농약 지원 및 드론 방제(400ha) 2회

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임기내	2022 ○ 삼척쌀 특산단지 조성	100
	2023 ○ 삼척쌀 내재해품종 생산단지 조성	100
	2024 ○ 삼척쌀 생력화 단지 조성	
	2025 ○ 생력화 농기계 및 재배기술 보급	
	2026 ○ 생력화 농기계 및 재배기술 보급	
임기후	○ 벼 생력화 신기술 보급 지속 추진	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	2,047		50	482	663	426	426	
국비	225			90	135			
도비	12		12					
시비	1,342		28	302	412	300	300	
기타	468		10	90	116	126	126	

5-9-80	스마트 기술을 활용한 대중교통 서비스 제공(환승제도)							
목 표	스마트 기술을 활용한 대중교통서비스 제공으로 안전하고 편리한 교통환경 조성							
담당부서	교통과	팀	강석재	담당자	최민하	사업구분		완료시기
부 서 장	최 숙 자	장	(3937)	자	(3557)	☑신규 □계속		☑임기내 □임기후
추진진도	☑완료 □정상추진 □일부추진		진도율		100%		중양정부도움 □제도 □재정 □권한	

사업개요

- 사업기간 : 2022.10월~2026. 12월
- 사 업 비 : 510백만원(시비)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 소재 버스 승강장
 - 내 용 : 버스 이용률이 높은 승강장에 버스정보안내단말기(BIT) 설치

추진상황

- 버스정보안내단말기 확대 설치(신규 9개소, 교체 2개소) : 2022.12월
 - 설치장소 : 죽서루, 터미널, 상공회의소, 교동굴다리, 삼척고교, 강남정형외과 앞, 궁촌, 장호2리, 용화, 성내파출소, 현대상가
- 버스정보안내단말기(BIT) 추가 설치(10개소) : 2023.10월
 - 설치장소 : 도계, 임원항, 호산, 근덕농협하나로마트, 근덕, 동막, 신기, 삼척여고, 교동주민센터, 신동아아파트

향후계획

- 버스정보시스템(BIS) 유지관리 용역 : 연중
- 버스정보안내단말기(BIT) 점진적 설치 : 2024년~2026년

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임 기 내	2022	○ BIT 11개소 설치(신규 9, 교체 2)	100
	2023	○ BIT 10개소 설치 지점 검토 및 설치(신규 10)	100
	2024	○ BIT 10개소 설치 지점 검토 및 설치	
	2025	○ BIT 10개소 설치 지점 검토 및 설치	
	2026	○ BIT 10개소 설치 지점 검토 및 설치	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	510		110	100	100	100	100	
시비	510		110	100	100	100	100	

5-10-81 운수종사자 쉼터 운영

목 표	택시 운수종사자들의 휴식과 소통을 위한 공간을 운영함으로써 운수종사자의 사기진작 및 택시이용 서비스 향상						
담당부서	교통과	팀	강석재 (3937)	담당자	박종원 (3939)	사업구분	완료시기
부 서 장	최 숙 자	장				<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율 100%		<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움 <input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023.9월~12월
- 사 업 비 : 100백만원(시비)
- 사업내용
 - 위 치 : 택시업체(4개소/ 개인택시지부, 경동, 삼척, 삼척사랑)
 - 내 용 : 택시운수종사자 쉼터 내 집기구입비 지원
(요청품목 : 냉난방기, 정수기, 소파, 탁자, 안마의자 등)

□ 추진상황

- 당초 운수종사자 쉼터 조성 부지선정 등의 문제로 각 업체 기사대기실 내 운동기구, 안마의자, 가전 등 집기류 지원으로 변경(교통과-5814(2023.7.12.)호)
- 운수종사자 쉼터 집기지원: 2023.10월
- 사업 보조금 정산완료 및 사업종료: 2024.1월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임기내	2022	○ 운수종사자 쉼터 관련 관계자 협의 지속	100
	2023	○ 운수종사자 쉼터 조성 계획 수립 및 증축	100

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	100			100				
시비	100			100				

6-2-87		여성 1인 가구 안심패키지 지원						
목 표	여성 대상 범죄 예방 및 안전한 주거 환경 제공							
담당부서	사회복지과	팀장	심근화	담당자	원아름	사업구분	완료시기	
부 서 장	김 현 미		(3343)		(3342)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

사업개요

- 사업기간 : 2022년~2026년(연례반복)
- 사 업 비 : 20백만원(시비)
- 사업내용
 - 삼척시에서 1년 이상 거주하며 전·월세 임차중인 여성 1인 가구
 - 안심패키지 4종 지원

추진상황

- 2023년 삼척시 양성평등기금 공모사업(여성 1인 가구 안심패키지 지원) 추진
 - 사업비 : 5백만원/배부량 : 26세대
- 2024년 삼척시 양성평등기금 공모사업(여성 1인 가구 안심패키지 지원) 신청 접수 : 2024.3월

향후계획

- 양성평등기금 공모사업 선정 및 추진 : 2024.4월
- 안심패키지 지원사업 시행 : 2024.5월

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임 기 내	2022	○ 추진 계획 수립 및 제반사항 협의	100
	2023	○ 양성평등기금 공모사업 선정 및 추진	100
	2024	○ 양성평등기금 공모사업 선정 및 추진	
	2025	○ 양성평등기금 공모사업 선정 및 추진	
	2026	○ 양성평등기금 공모사업 선정 및 추진	
임기 후	○ 양성평등기금 공모사업 선정 및 추진		

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	20			5	5	5	5	
시비	20			5	5	5	5	

6-6-91		태풍 대비 시스템 구축					
목 표	지역 맞춤형 재해정보 시스템을 구축 선제적 재난 대응						
담당부서	재난안전과	담당	박순녀 (3884)	담당자	이상혁 (3883)	사업구분	완료시기
부 서 장	박 영 덕	담당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2025년(연례반복)
- 사 업 비 : 3,867백만원(국비 1,255 도비 1,203 시비 1,409)
- 사업위치 : 삼척시 관내
- 사업내용
 - 상황전파 : 안전재난문자, 크로샷, 민방위경보, 재난전광판, 마을방송
 - 상황감시 : 통합관제CCTV, 강수량계, 지진가속도계, 배수펌프장모니터
 - 상황대응 : 재난 상황별 비상단계에 따라 재난안전대책본부 운영

□ 추진상황

- GIS기반 도 ↔ 시 통합발령시스템 구축 완료 : 2022.9월
- 통합재난경보 전달시스템(마을방송) 확충 : 2022.1월~6월
 - 마을방송 가청권 확대 : 하장면(송신기 1대, 덕내수신기 80대)
- 통합재난경보 전달시스템(마을방송) 확충 : 2023.1월~6월
 - 하장면(덕내수신기 73대), 원덕읍(송신기 2대, UPS 2대, 덕내수신기 212대)
- 재해위험지역 조기경보 시스템 구축사업 완료 : 2023.5월
 - 4개소(정하2지구, 정하4지구, 정하나릿골지구, 절골지구)
- 통합관제 CCTV 설치 및 개선 : 총 61개소(155대)
 - 2022년 상·하반기 신규설치 36개소(96대), 개선 7개소(18대)
 - 2023년 상·하반기 신규설치 33개소(82대), 개선 11개소(20대)
- 소하천 스마트 계측관리 시스템 구축 완료 : 2023.12월
 - 4개소(장호천, 우지천, 용화천, 조비천)

□ **향후계획**

- 통합재난경보 전달시스템(마을방송) 확충 : 2024.1월~6월
 - 하장면(택내수신기 73대)
- 통합관제 CCTV 설치 및 개선 : 2024.1월~6월
 - 신규설치 22개소(40대), 개선 10개소(19대)
- 소하천 스마트 계측관리 시스템 구축 : 2024.1월~12월
 - 4개소(상천, 성골천, 역둔천, 하장배골천)

□ **연도별 실행목표**

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022	○ 조기경보시스템 구축	100
	2023	○ 재해우려지역 CCTV 설치(확충), 통합재난경보 전달시스템 구축	100
	2024	○ 조기경보시스템 구축, 통합재난경보 전달시스템 구축	
	2025	○ 재해우려지역 CCTV 설치(확충), 통합재난경보 전달시스템 구축	

□ **소요사업비**

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	3,867		1,450	1,250	807	360		
국비	1,255		825	140	140	150		
도비	1,203		125	740	308	30		
시비	1,409		500	370	359	180		

7-1-93

시장과 함께하는 동네 한바퀴

목 표	다양한 계층의 시민을 만나 격의 없는 대화 및 의견을 시정 반영 도모						
담당부서	총 무 과	팀 장	김태환 (3437)	담당자	송용범 (3436)	사업구분	완료시기
부 서 장	우 종 원					<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 운영기간 : 2024.1월~12월(연례반복)
- 운영일시 : 월 1회 (상황 및 현장여건을 고려해 주·야간 운영)
- 운영장소 : 경로당, 마을회관, 사회단체 모임, 상인회, 사랑방 등
- 주요내용
 - 시민과 시장과의 대화에 중점을 두고 애로사항 청취
 - 민원, 사업 건의 등은 지양하고 분야별 발전방안 등 생산적 대화
 - 참석자 의견을 시정에 적극 반영, 결과 피드백

□ 추진상황

- 2022년~2023년 12회 운영 완료 (12개 읍·면·동 운영)
 - 2022년 5개 읍·면 운영 완료 (도계, 원덕, 근덕, 하장, 노곡)
 - 2023년 7개 면·동 운영 완료 (미로, 신기, 가곡, 4개동지역)
- 2024년 시장과 함께하는 동네한바퀴 운영계획 수립 : 2024.2월

□ 향후계획

- 2024년 시장과 함께하는 동네한바퀴 운영 : 2024.4월~12월(연중)
 - 운영횟수 : 월 1회 셋째 주 금요일 / 10:00 ~ 17:00 ※변동가능

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임기내	2022	○ 5개 읍·면 방문을 통한 생활현장 애로사항 및 의견 청취	100
	2023	○ 7개 면·동 방문을 통한 생활현장 애로사항 및 의견 청취	100
	2024	○ 12개 읍면동 월별 방문을 통한 생활현장방문 및 의견청취	
	2025	○ 12개 읍면동 월별 방문을 통한 생활현장방문 및 의견청취	
	2026	○ 12개 읍면동 월별 방문을 통한 생활현장방문 및 의견청취	
임기 후	○ 12개 읍면동 월별 방문을 통한 생활현장방문 및 의견청취		

7-3-95

공정한 인사시스템 도입

목 표	간략하게 한 줄로 작성 [맑은고딕 12p]						
담당부서	총무과	팀	최용철	담당자	김진미	사업구분	완료시기
부 서 장	우 종 원	장	(3235)		(3234)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2026.12월(연례반복)
- 사 업 비 : 543백만원(시비)
- 사업내용 : 인사관리 내실운영, 공무원 역량강화(교육훈련 운영)

□ 추진상황

- 인사관리 내실운영
 - 공직 내 다양성을 존중하는 인사 고충 창구 운영 및 상담 실시
 - 전문직위 정비 및 전문관 선발 공모 : 전문직위 정비 7, 신규 전문직위 전문관 선발 1
 - 2023년도 임기제공무원 근무실적 평가 실시
 - ※ 일반임기제 10 / 시간선택임기제 34 / 한시임기제 12
- 공무원 역량강화(교육훈련 운영)
 - 교육훈련기관교육: 998명(집합 74 / 사이버 924)
 - 기관주관교육 1,013명(집합 787 / 사이버 213 / 기타 13)
 - 연간 직급별 공무원 역량강화 장기교육과정 운영
 - ※ 신규임용(후보)자 과정: 15명 수료/ 5급승진리더과정: 4명 수료/ 핵심리더과정: 1명/ 글로벌리더 1명

□ 향후계획

- 주요 인사기준(보직관리 및 전보임용 기준 등) 원칙준수
- 인사시기 정례화(1월, 7월) 및 인사예고제 시행(인사발령예정 5일전)
- 업무역량과 실적을 고려한 탄력적 인사운영
- 객관적이고 공정한 근무평정 실시
- 여성공무원·소수직렬에 대한 공평한 보직 및 승진기회 부여
- 근무평정 시 직무수행태도(성실성) 감점제 운영
- 인사고충 창구운영 및 상담실시 : 연중(인사고충 상담실 별도 설치)
- 5·6급 승진대상자 다면평가 적극 반영
- 대체인력뱅크 운영을 통한 출산·육아 지원

7-4-96		명예시장제 운영					
목 표	명예시장을 통한 소통행정의 장(場) 실현						
담당부서	총무과	담당	남백림 (3431)	담당자	최용진 (3232)	사업구분	완료시기
부 서 장	우 종 원	당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 임 기 : 1년(1회 연임가능), 무보수 명예직
- 모집분야 : 7개 분야 10명
 - 에너지산업(1), 관광(1), 복지(1), 교육(1), 농산어촌개발(2), 도로·교통(2), 안전도시(2)
- 모집자격 : 25세 이상 삼척시민
- 주요역할 : 시 정책에 시민의 참여와 의견 수렴
 - 시정주요업무 보고회, 공약사항 보고회, 읍면동 연초방문 등 배석
 - 지역현안 설명회 및 공청회 참석, 주요사업현장 방문, 선진행정견학 등

□ 추진상황

○ 명예시장 위촉(6개 분야 6명) : 2022.11.18.

분 야	에너지	관 광	복 지	교 육	농산어촌개발	도로·교통
성 명	박희두 (공학박사)	이승학 (시민)	유재호 (공무원)	조원희 (학원연합회장)	남영준 (농업인단체)	정철화 (공무원)

- ※ 2023년 재위촉 : 2023.11.19. (위촉기간 : 1년)
- 명예시장 및 명예읍면동장 간담회 : 2023.2.24.
 - 참석 : 36명(시 19, 명예시장 6, 명예읍면동장 11)
 - 내용 : 23년 시정주요업무 계획 설명, 지역현안사항 및 발전방안 의견 청취 등
- 삼척시민의 날 기념 경축행사 참여 : 2023.10.13.
- 2024년 상반기 삼척시 명예시장 간담회 개최 : 2024.3.8.
 - 간담회 및 현장견학(어울림프라자 외 3개 사업소)

□ 향후계획

- 주민참여예산 총회 참석
- 정책사업 용역보고회 및 공청회 참석
- 시정주요 업무 및 공약사항 보고회 배석
- 명예시장 간담회 개최 (분기별 1회)