

1-1-1 [액화]수소기업 전문산업단지 조성

목 표	(액화)수소 관련기업의 집적화를 통한 수소산업 육성						
담당부서	에너지과	팀	진부창	담당자	이창재	사업구분	완료시기
부 서 장	김두경	장	(3755)		(3757)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	10%		<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2025.6월
- 사업비 : 16,300백만원(도비 6,800 시비 9,500)
- 사업내용
 - 위치 : 삼척시 근덕면 동막리 812 일원
 - 내용 : 수소특화 산업단지 조성(138,691.3m²)

□ 추진상황

- 관련 용역 발주 : 2022.4월 ~
 - 개발계획 수립 및 설계용역, 전략환경영향평가 용역, 재해영향평가 용역 등
- 2023년 강원도 산업단지 지정계획 고시 : 2023.1.6.(강원도 고시 제2023.5호)
- 감정평가 현장 실사 : 2023.6월
- 산업단지계획 승인신청서 및 전략환경영향평가 초안 제출 : 2023.7월
- 주민설명회 개최 및 의견 청취 : 2023.8월
- 손실보상 협의 및 계약 체결 : 2023.8월 ~
- 전략환경영향평가(초안) 의견에 따른 전략환경영향평가 용역 변경 : 2023.10월

□ 향후계획

- 전략환경영향평가(본안) 제출 : 2024.1월
- 설계 경제성 검토 용역 및 건설기술심의 : 2024.2월
- 산업단지계획 심의위원회 심의 및 고시 : 2024.2월
- 산업단지 조성 착공 : 2024.3월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 각종 용역 발주 및 산업단지 승인 신청	100
	2023 ○ 실시계획 승인, 부지 보상완료 및 공사 착공	90
	2024 ○ 단지 조성 및 임대형 공장 건립	
	2025 ○ 공사 준공 및 기업 입주	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기후
총계	16,300		3,500	3,700	3,660	3,440	2,000	
도비	6,800		1,300	1,200	1,000	1,700	1,600	
시비	9,500		2,200	2,500	2,660	1,740	400	

※ 시비 9,500 - 소멸대응기금 기초(6,580), 시(2,920)