

2-6-13

번개시장 현대화 사업

목 표	(임기내) 주민의견에 따른 번개시장 현대화사업(이전, 시설개선) 착공 (임기후) 번개시장 현대화사업 완료						
담당부서	경 제 과	팀	홍용기	담당자	최철형	사업구분	완료시기
부 서 장	김 종 한	장	(3357)		(3358)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input type="checkbox"/> 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		10%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2027년
- 사업비 : 16,000백만원(시비) ※ 신축(이전) 전제 추정 사업비
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 사직동 50-11번지 일원
 - 내 용 : 버넉시장 현대화를 통한 상권활성화

 추진상황

- 번개시장 활성화 타당성 연구용역 : 2022.10월~2023.2월
- 번개시장 활성화 기본방향 설정을 위한 상인 면담 : 2023.6월
 - 전통성과 특화된 새벽시장 이미지를 유지하는 형태로 전체상가 이전 추진
- 번개시장 도시계획시설 결정 연구용역 : 2024.3월~2025.2월

 향후계획

- 도시계획시설 결정 연구용역 수행 및 세부추진계획 수립 : 2024년~
 - 용역 중 사업설명회 개최 등 의견수렴 진행

 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)	
임 기 내	2022	○ 번개시장 활성화 타당성 연구 용역 추진	100
	2023	○ 타당성 연구 용역 결과에 따른 세부추진 계획 수립	50
	2024	○ 세부추진 계획에 따른 사업 추진(시장 이전 또는 기존 시장 활용)	
	2025	○ 세부추진 계획에 따른 사업 추진	
	2026	○ 세부추진 계획에 따른 사업 추진	
임기 후	○ 세부추진 계획에 따른 사업 추진		

 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	16,000			19	100	8,000	4,000	3,881
시비	16,000			19	100	8000	4000	3881

 문제점 및 대책

- 번개시장내 상인들간 복잡한 이해관계로 전체상인 이전동의 도출 난항
- 사업설명회 개최 등 전체상인 이전을 위한 협의 지속