

2-8-15 가곡 유흥온천 개발

목 표	2023년 개장운영						
담당부서	관광개발과	팀	변철현	담당자	이학범	사업구분	완료시기
부 서 장	심혜영	장	(3092)		(3093)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

사업개요

- 사업기간 : 2017년~2023년
- 총사업비 : 20,387백만원(국비 750 시비 19,637)
- 사업내용
 - 위치 : 가곡면 당곡리 509-3번지 일대
 - 내용 : 종합온천장 조성(A=2,995.7㎡)

추진상황

- 위수탁협약 체결(가곡영농조합법인) : 2023.2월~2026.2월
- 공식개장 : 2023.4월
- 시티투어버스 시범운영 및 온천 머드 체험행사 : 2023.4월~8월
- 온천 매출 및 입장객(2023.4월~2024.2월) : 매출 974,111천원 / 입장객 74,533명

향후계획

- 온천장 주변 관광 활성화 추진
 - 관광상품 개발 : 온천 투어(캠-투어 등), 단체 관광객 유치 등
 - 축제·이벤트 개발 : 봄(유채꽃), 가을(메밀꽃) 축제 등 검토
- 온천장 주변 2단계 사업 구상(안) 추진
 - 구상 : 가곡 온천 휴양마을 리조트 조성
 - 방법 : 관광자원개발사업으로 추진
 - 과제 : 절대농지 해제, 숙소 건립, 공공하수 처리시설 등 종합검토

연도별 실행 목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임기내 2022	○ 온천 및 국민여가캠핑장 준공	100

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	20,387	17,062	2,703	622			
국비	750	750					
시비	19,637	16,312	2,703	622			