

3-5-25 읍·면 복지회관 리모델링 및 신축

목 표	농촌지역 편의시설 확충으로 주민이용도 증대							
담당부서	복지정책과	팀	장영호 (3311)	담당자	이영하 (3313)	사업구분	완료시기	
부 서 장	김 영 희	장				<input type="checkbox"/> 연례 <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후		
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진			진도율	100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021.3월~2023.12월
- 총사업비 : 3,449백만원(시비)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 노곡면 하월산리 151-2
 - 내 용 : 노곡면 복지회관 신축
 - ※ 지상 2층, 연면적 702,21㎡/ 건축면적 376.21㎡

□ 추진상황

- 구 노곡면 복지회관 철거 완료 : 2022.5월
- 노곡면 복지회관 신축공사 기본 설계 및 행정절차 완료 : 2022.6월~12월
- 공사착공 : 2022.12.26.
- 기초 및 외장 공사 추진 : 2023.3월~7월
- 건축 내장 공사추진 : 2023.8월~11월
- 부대공사 및 조경공사 : 2023.8월~12월
- 준공완료 및 준공식 개최 : 2023.12.27.
- BF 인증완료 : 2024.2월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임	2022 ○ 노곡면 복지회관 신축공사 기본 및 실시설계	100
기	2023 ○ 노곡면 복지회관 준공	100
내	2024 ○ 노곡면 복지회관 BF 인증	100

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	3,449		1,018	2,431				
시비	3,449		1,018	2,431				