

3-9-29

종합병원 유치 추진

목 표	(임기내) 강원대학교병원 삼척분원 건립 예비타당성 조사통과 (임기후) 강원대학교병원 삼척분원 건립 착공						
담당부서	전략사업과	팀	김홍구 (4031)	담당자	박상민 (4032)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 신	장				<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		30%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2031년(9년)
- 총사업비 : 약 210,000백만원(추정)(국비 52,500 병원 105,000 지방비 52,500)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 도심권 일원(입지 분석 예정)
 - 내 용 : 강원대학교병원 삼척분원 유치(강원대 및 강원대병원과 협력)

□ 추진상황

- 영동남부지역 의료환경 개선 양해각서 체결(삼척시·강원대·강원대병원) : 2023.5.15.
- 영동 남부지역 공공보건 의료사업 협력강화 업무협약(삼척시·강원대·강원대병원) : 2023.8.1
- 강원대병원 삼척분원 건립 타당성 검토 용역비(분담금) 지출 : 2023.12.12.
 - 용역비 50%(105,500천원) 시 분담금(강원대 20%, 강원대병원 30% 분담)
- 강원대병원 삼척분원 건립 타당성 검토용역 착수보고회 개최 : 2023.12.15.
 - 용역사(한국능률협회컨설팅), 용역기간 120일(2023.12.8.~2024.4.5.)
- 강원대병원 삼척분원 건립 타당성 검토 용역사 업무 협의(인터뷰) : 2024.1.10.
- 강원대병원 삼척분원 건립 등 관련 전문가 초청 세미나 개최 : 2024.1.30.
- 강원대병원 삼척분원 건립 타당성 검토 용역 보고회 개최 : 2024.4.1.

□ 향후계획

- 강원대병원 삼척분원 건립 등 관련 전문가 초청 세미나 개최 : 2024.1.30.
- 강원대병원 삼척분원 건립 타당성 검토 관련 용역 추진 : 2023.12월~2024.4월
 - 강원대학교병원 주관 관련 용역 추진 및 이사회 승인(의결)
- 강원대학교병원 삼척분원 건립 세부 협약 체결 : 2024.4월~6월
 - 용역 완료 및 병원 이사회 승인 후 세부 행정지원 및 사업비 지원 등 협의
- 보건복지부 협의 및 정부 예비타당성조사 안건 제출 : 2024.4월~8월
- ※ 강원대 의료인력 증원 추진: 각30여명[의대 49명, 간호학과 145명(도계65명)]

- 보건복지부 예비타당성조사 용역 의뢰(KDI) : 2024.8월~2025.7월
- 기재부 예타심의위원회 상정 및 결과 발표 : 2025.7월~12월
- 국비 등 사업비 확보 및 행정절차 이행 : 2026.1월~2027.12월
- 강원대학교병원 삼척분원 건립 추진 : 2027년~2031년

□ **연도별 실행목표**

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
입 기 내	2022	○ 업무협약	100
	2023	○ 종합병원 필요성 공감대 형성 및 건립 타당성조사 용역 추진	100
	2024	○ 교육부 협의 및 정부 예비타당성조사 안건 제출	
	2025	○ 기재부 예타심의위원회 상정 및 결과 발표, 사업비 확보 및 행정절차	
	2026	○ 강원대병원 삼척분원 설계용역 및 건립 착수	
입기 후		○ 강원대병원 삼척분원 건립 준공	