

**4-1-62 어촌뉴딜사업 성공 추진(후진·광진·초곡)**

목 표	(임기내) 후진·광진·초곡항 사업 준공						
담당부서	해양수산과	팀	김준섭	담당자	송지연	사업구분	완료시기
부 서 장	신 성 대	장	(3413)		(3415)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	70%		<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2020.1월~2024.12월(후진·광진 2020~2024 / 초곡 2021~2024)
- 사 업 비 : 23,459백만원(국비 15,038 도비 1,934 시비 6,487)
- 사업내용
  - 후진(50억) : 호안(143m), 어부마켓 1동(454㎡), 해양체험센터(331㎡)
  - 광진(60억) : 방파제연장(40m), 어촌공유체험센터(631㎡), 마을정비
  - 초곡(124억) : 물양장확충(80m), 초곡바다살롱 1동(414㎡), 초곡역방횡잡복지회관 리모델링

**□ 추진상황**

- 해양수산부 공모 선정 : 후진·광진(2019년), 초곡(2020년)
- 후진·광진항 토목공사 완료 : 2023.6.30.
- 후진·광진항 건축공사 착공 : 2023.12.11.
- 초곡항 토목공사 착공 : 2023.10.31.

**□ 향후계획**

- 후진·광진항 준공 : 2024.9.30.
- 초곡항 건축공사 착공 : 2024.5.1.
- 초곡항 준공 : 2024.12.31.

**□ 연도별 실행목표**

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022	○ 후진·광진항 토목공사 완료 ○ 초곡항 토목공사 착공	100
	2023	○ 후진·광진항 건축공사 완료 ○ 초곡항 토목 및 건축공사 완료	50

## □ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	23,459	7,852	10,358	5,249				
국비	15,038	5,496	6,206	3,336				
도비	1,934	707	798	429				
시비	6,487	1,649	3,354	1,484				

## □ 문제점 및 대책

### ○ 문제점

(후진·광진항)

- 항내 무단점유 중이던 어촌계 시설물 철거완료 후 건축공사 추진으로 착공 지연
- 인허가(소규모 매립신청 협의, 도시계획 시설 결정) 지연에 따른 추진 지연

(초곡항)

- 인허가(소규모 매립신청 협의, 도시계획 시설 결정) 지연 및 지적 불부합지인 초곡 1지구 지적재조사에 따른 특화사업 실시설계(측량과업) 지연

### ○ 대책

(후진·광진항)

- 인허가 협의 완료 및 문제점 해소 완료로 후진항 건축공사 일부 추진
- 지번 생성 완료 후 광진항 공사 추진 예정(상반기)

(초곡항)

- 건축 인허가(초곡바다살롱, 초곡먹방, 횃집 및 복지회관 리모델링)관련사항 진행중이며 건축공사 발주예정(2024. 5월)