

4-2-63

어촌정주어항 개발

목 표	자연재해 예방 및 해양관광 복합시설 활용						
담당부서	해양수산과	팀	김준섭	담당자	강지훈	사업구분	완료시기
부 서 장	신 성 대	장	(3413)		(3414)	<input type="checkbox"/> 연례 <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속 <input type="checkbox"/> 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후	
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		92%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움 <input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

□ 사업개요

- 사업기간 : 1989.1월 ~ 계속
- 사 업 비 : 65,141백만원(국비 12,774 도비 3,203 시비 49,164)
- 사업내용
 - 단기사업(2022년) : 노곡항(방사제 45m), 비화항(파제제 10m)
 - 중기사업(2024년~2026년) : 대진항(방사제 60m), 갈남항(방사제 30m)
 - 장기사업(2026년 이후) : 노곡항(방파제 70m) 등 미완료 어항 개발
- ※ 후진항(호안143m), 광진항(방파제 40m) → 어촌뉴딜 300사업(2023년 준공)

□ 추진상황

- 단기사업
 - 비화항 파제제 보강공사 준공 : 2022.7.13.
 - 노곡항 방사제 축조공사 준공 : 2022.10.21.
- 중기사업(사업비 과다에 따른 국비 공모사업 추진)
 - 갈남항 방사제 축조공사 실시설계 용역 준공 : 2021.1.22.
 - 대진항 방사제 축조공사 실시설계 용역 준공 : 2023.7.4.
 - 갈남항 어촌신활력증진 공모사업* 선정 : 2024.1.9.
- * 사업내용: 방사제 연장(L=15m), 사업비: 50억 원(국비 35, 도비 4.5, 시비 10.5)
- 어촌뉴딜 300사업(어항개발)
 - 후진항 호안 조성 및 광진항 방파제 축조공사 준공 : 2023.12.30.

□ 향후계획

- 갈남항 어촌신활력증진사업(방사제 15m) 추진 : 2024.1월~2026.12월
- 대진항 방사제 축조공사 국비예산 확보 후 사업추진
 - 행정안전부 2024년 재난 특별교부세 신청
- 노곡항 방파제 등 장기사업 추진 : 2027.1월~2030.12월

□ 연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
입 기 내	2022	○ 비화항 파제제, 노곡항 방사제 준공	100
	2023	○ 갈남항 및 대진항 방사제 착공	50
	2024	○ 갈남항 및 대진항 방사제 추진	
	2025	○ 갈남항 및 대진항 방사제 준공	
	2026	○ 노곡항 방파제 실시설계	
입기 후	○ 노곡항 방파제 착준공		

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기후
총계	65,141	47,036	1,237	2,338	3,000	2,940	2,420	6,170
국비	12,774	2,439		1496	2,100		2,420	4,319
도비	3,203	2,191		187	270			555
시비	49,164	42,406	1,237	655	630	2,940		1,296

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 해수면 상승, 자연재해 증가 등으로 어촌정주어항 기본계획 재정비 필요
- 방파제 신설, 보강 등으로 대규모 사업비 투입

○ 대 책

- 정부 공모사업(해양수산부) 및 재난 특별교부세(행정안전부) 국비 예산확보 추진

□ 참고

어촌정주어항 개발 현황

○ 항만 및 어항 현황

합계	항만법		어촌·어항법		
	국가관리	지방관리	국가어항	지방어항	어촌정주어항
17개항	-	2개항 (삼척, 호산)	4개항 (덕산, 장호, 임원, 궁촌)	3개항 (초곡, 신남, 호산)	8개항 (광진, 후진, 대진, 용화, 갈남, 비화, 노곡, 월천)

○ 어촌정주어항 개발

(단위 : 백만원)

어항명	개발 년도	계획 금액	투자 금액	계획물량(추진실적, m)				개발율 (%)
				방파제	방사제	물양장	호안	
계	8개소	65,141	50,611	1,428(1,358)	341(241)	997(997)	896(607)	92.8
광진항	1999	2,324	2,324	107(107)	-	72(72)	-	100.0
후진항	1997	15,504	15,504	373(373)	-	69(69)	143(143)	100.0
대진항	1994	10,775	8,355	359(359)	60(0)	210(210)	325(210)	81.6
용화항	2000	498	498	-	-	90(90)	-	100.0
갈남항	1989	16,614	10,674	212(212)	135(105)	153(153)	184(109)	84.6
비화항	2000	586	586	-	-	126(126)	42(42)	100.0
노곡항	1990	14,992	8,822	268(198)	55(45)	237(237)	202(103)	76.5
월천항	1998	3,848	3,848	109(109)	91(91)	40(40)	-	100.0