

4-4-65 **삼척 수산물유통 복합센터 건립**

목 표	수산물 유통시설 환경개선을 통한 지역경제 활성화						
담당부서	해양수산물과	담당	이경희 (3416)	담당자	신상우 (3417)	사업구분	완료시기
부 서 장	신 성 대	당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

사업개요

- 사업기간 : 2018.1월~2026.12월
- 사 업 비 : 9,419백만원(국비 2,085 도비 2,295 시비 4,900 차담 139)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척항 일원
 - 내 용 : 수산물 유통물류센터·수산물 직매장 건립, 수산물 홍보

추진상황

- 정라어촌계 수산물 직매장 준공 및 운영 : 2022.12.23.
- 수산물유통물류센터 민간위탁(삼척수협) 협약체결 완료: 2024.2월
- 수산물유통물류센터 활선어직거래장 실시설계 완료 : 2024.3월
- 수산물유통물류센터 활선어직거래장 해당상인 15가구 입주신청

향후계획

- 수산물유통물류센터 삼척수협 리모델링 및 입주 : 2024.3월~5월
- 수산물유통물류센터 활선어직거래장 증축 및 리모델링 착공 : 2024.5월

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
입 기 내	2022 ○ 수산물 유통물류센터 민간위탁 준비	100
	2023 ○ 수산물 유통물류센터 위탁 및 운영	100
	2024 ○ 수산물 유통물류센터 시설 정상운영	30
	2025 ○ 수산물 홍보 및 소비촉진 추진	
	2026 ○ 수산물 홍보 및 소비촉진 추진	
입기 후	○ 지속적인 수산물 홍보를 통한 수산물 소비촉진	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	9,419	6,962	975	837	215	215	215	
국비	2,085	2,080		5				
도비	2,295	1,998	250	2	15	15	15	
시비	4,900	2,884	586	830	200	200	200	
기타	139		139					

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 수산물유통물류센터 활선어직매장 증축 및 리모델링사업비 증가
- 설계완료에 따른 사업비 1,860백만원

○ 대책

- 2회 추경 사업비 확보