

6-3-88

**삼척의료원 부지 활용방안 마련**

목 표	삼척의료원 이전에 따른 이전 적지 활용 방안 구상						
담당부서	전략사업과	담당	최보현 (4045)	담당자	김종현 (4046)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 신	담당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진			진도율	40%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2021년~2024년
- 사업비 : 342백만원(시비) ※ 관련 용역 추진
- 사업내용
  - 위 치 : 삼척시 오십천로 418 일원
  - 내 용 : 삼척의료원 이전에 따른 이전 적지 활용 방안 구상

**□ 추진상황**

- 구도심 공공부지 활용사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역 추진 : 2023.4월~2024.4월
  - 구도심 공공부지 활용사업 관련 용역 연계 검토를 통한 이전 적지 활용방안 수립
  - 용역 중간보고회 개최 : 2023.11월
- 삼척의료원 부지 사업 방향 발표(민선8기 취임 1년 기자설명회) : 2023.7월
  - 주거·문화·생활복합건물 건립(공공용지 민간공모사업)

**□ 향후계획**

- 구도심 공공부지 활용사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역 완료 : 2024.4월
- 공공용지 민간공모사업 추진 : 2024.5월~12월
- 사업 행정절차 추진 및 착공 : 2025년~2026년

**□ 연도별 실행목표**

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 기본구상 연구용역 최종보고	100
	2023 ○ 구도심 공공부지 활용사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역 추진	100
	2024 ○ 용역 완료 및 공공용지 민간공모사업 추진	
	2025 ○ 행정절차 추진	
	2026 ○ 삼척의료원 신축 이전 후 사업 착공	
임기 후	○ 계속 추진	

**□ 소요사업비**

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	342			342				
시비	342			342				