

## 11 주요 투자사업 추진현황

### 11-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 삼척시에서 '14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	'13년까지 집행사업비	'14년 소요사업비	'15년이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
삼척시 하수도중점관리지역 정비사업	31,791	169	714	30,908	2017	2014	5
삼일중고 체육관 및 급식소 신축	4,844	160	4,684	-	2014	2014	100
이천 ~ 상서기 군도확포장공사	4,800	2,100	500	2,200	2016	2014	85
국토종주 동해안 자전거길 조성사업	9,828	1,950	4,195	3,683	2015	2013	85
용화 농어촌마을하수도 정비사업	2,720	1,897	1,556	-	2014	2013	100
와우산 해양관광리조트타운 조성사업	16,000	7,623	3,100	5,277	2016	2013	45
초곡 용골춧대바위 해안녹색경관길 조성사업	8,815	404	1,411	7,000	2018	2013	30
해상로프웨이 조성사업	27,200	8,510	5,128	13,562	2017	2012	35
유리조형 문화관광 테마파크 조성사업	17,735	2,110	600	15,025	2016	2012	15
목재문화체험장 조성	5,200	200	1,00	4,000	2017	2012	5
시가지 도로 경관조성사업	5,000	4,652	348	-	2014	2012	100
강원대학교 도계캠퍼스 학생기숙사 건립공사	24,638	3,433	8,454	12,751	2016	2012	75
임원 해양 복합타운 건립	3,700	-	2,590	1,110	2015	2012	85
근덕 공공하수처리시설 설치사업	19,463	5,557	4,366	9,540	2015	2012	75
근덕지역 하수관거 정비사업	21,915	2,955	5,493	13,467	2016	2012	38

▶ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2014년에 추진한 사업

### 11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

#### ▣ 개별 투융자심사 사업 추진현황

<b>사업명</b>	<b>삼척시 하수도 중점관리지역 정비사업(중앙심사)</b>	<b>담당자</b>	상하수도사업소 김운재(2570-3537)		
<input type="checkbox"/> <b>사업목적 및 필요성</b> ○ 하수도의 도시침수 대응능력 제고로 저지대 상습침수 피해지역의 침수예방과 주거생활 안정을 도모하고 대형 재해 사전 예방하고자 함.					
<input type="checkbox"/> <b>사업개요</b> ○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년 (4년) ○ 위 치 : 동지역 일원 ○ 규 모 : 하수관로 17.08km, 분리벽설치 4.43km, 맨홀펌프장 1개소					
<input type="checkbox"/> <b>소요재원 및 사업비 집행현황</b> ○ 총사업비 : 31,791백만원 <span style="float:right">(단위 : 백만원)</span>					
구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	31,791	169	714	19,889	11,019
국 비	22,254	-	500	13,922	7,832
시 도 비					
시군구비	9,537	169	214	5,967	3,187
지 방 채					
민간자본					
기 타					
<input type="checkbox"/> <b>추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)</b> ○ 공사 착공 : 2015. 6. 30 ○ 시공측량 및 지장물 현장 확인					
<input type="checkbox"/> <b>향후계획</b> ○ 하수관로 17.08km, 분리벽설치 4.3km, 맨홀펌프장 1개소 ○ 공사완료 예정일 : 2017. 8. 29					
<input type="checkbox"/> <b>사업변경 내역</b>					
구분	사업기간	사업량	사업비 (백만원)	변 경 사 유	
당초	2014~2016	하수관로 13.7km	35,046	총사업비 재원협의 반영	
변경	2014~2017	하수관로 17.08km	31,791		

▣ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	삼일 중·고 체육관 및 급식소 신축(자체심사)	담당자	문화공보실 이태효(☎570-3253)
-----	---------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 병설 중·고등학교 교육과정 운영상 체육활동과 기타 실외 교육활동에서 체육 시간이 중복되고, 실외 교육활동으로 상호간에 수업에 지장을 초래하는 각종 교육활동의 방해 요소를 해소할 수 있음.
- 건강에 대한 인식 변화로 다양화되어 가는 생활체육에 대한 지역주민들의 욕구 해소와 지역사회의 각종 행사를 통해 학교아 지역사회와의 화합과 건전한 사회공동체의 체육문화 활성화에 큰 역할을 할 수 있음.

사업개요

- 기 간 : 2013년 3월 ~ 2015년 2월
- 위 치 : 삼척시 사직로 22
- 규 모 : 체육관 2,467㎡(1층\_급식소 594㎡, 공용면적 338㎡, 2층\_체육관 1,535㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,844백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,844	160	4,684	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,500	-	1,500	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타	3,344	160	3,184	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2014년도 사업완료

향후계획 : 해당없음

사업변경 내역

구분	사업기간	사업량	사업비 (백만원)	변경 사유
당초	2013.3~2014.12	체육관 2,467㎡	4,844	자금집행 지연 예상으로 사업기간 조정
변경	2013.3~2015.2	“	“	

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	이천~상서기 군도확포장공사(자체심사)	담당자	건설과 김성열(☎570-3489)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 군도 확포장 사업계획에 의한 도로망 확충으로 지역간 균형개발 도모
- 협소한 도로 확포장으로 통행불편 해소 및 지역주민 소득증대 기반조성

사업개요

- 기 간 : 2013년 1월 ~ 2016년 12월
- 위 치 : 삼척시 원덕읍 이천리
- 규 모 : 도로 확포장 4km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,800	2,100	500	1,100	1,100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,800	2,100	500	1,100	1,100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 공사착공 : 2013. 8. 14
- 공사추진 : 토공 및 구조물(옹벽) 시공

향후계획

- 공사추진 : 구조물(옹벽등) 시공 및 아스콘 포장
- 사업완료 예정일 : 2016. 12. 31

사업변경 내역

구분	사업기간	사업량	사업비 (백만원)	변경 사유
당초				
변경				

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	국토중주 동해안 자전거길 조성사업(도심사)	담당자	건설과 김성열(☎570-3489)
-----	-------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 광역 자전거도로 네트워크 구축으로 녹색교통 기반 구축
- 자전거 이용 활성화로 환경오염 예방 및 저탄소 녹색성장 촉진

사업개요

- 기 간 : 2013년 4월 ~ 2015년 6월
- 위 치 : 삼척시 증산동(동해시계) ~ 원덕읍 월천리(고포)
- 규 모 : 자전거길 조성 3개구간, 55.04km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,828만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	9,828	1,950	4,195	3,683	-
국 비	4,914	1,500	2,050	1,364	-
시 도 비	1,474	450	615	409	-
시군구비	3,440	-	1,530	1,910	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 공사착공 : 2013. 7 15
- 사업완료 : 1개구간 L= 18.75km, 2014. 12. 24
- 사업추진 : 2개구간 L= 36.29km, 구조물 시공 등 1식

향후계획

- 공사추진(2개구간) : 구조물 시공 및 아스콘 포장 등 1식
- 사업완료 예정일 : 2015. 6. 30

사업변경 내역

구분	사업기간	사업량	사업비 (백만원)	변 경 사 유
당초	2013~2014	자전거길조성3구간 55.04km	9,828	동절기 공사 중지에 따른 사업기간 변경
변경	2013~2015	“	9,828	

**■ 개별 투자심사 사업 추진현황**

<b>사업명</b>	<b>용화 농어촌마을하수도 정비사업(자체심사)</b>	<b>담당자</b>	상하수도사업소 김운재(0570-3537)
------------	-------------------------------	------------	------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 생활오수의 적정처리를 통한 수질오염 예방 및 주거환경 개선 기여

**사업개요**

- 기 간 : 2013년 ~ 2015년
- 위 치 : 삼척시 근덕면 용화리 일원
- 규 모 : 처리장 개량 100m<sup>3</sup>/일, 하수관거정비 3.78km

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	2,720	1,897	1,556	-	-
국 비	816	500	316	-	-
시 도 비	571	350	221	-	-
시군구비	1,333	1,047	1,019	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2014년도 사업 완료

**향후계획**

**사업변경 내역**

구분	사업기간	사업량	사업비 (백만원)	변경 사유
당초				
변경				

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	와우산 해양관광리조트타운 조성사업(도심사)	담당자	특화산업과 허주희(☎570-4037)
-----	-------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 수려한 해안경관을 활용한 세계적인 사계절 체류형 관광·레저·휴양시설 조성
- 삼척 해양관광의 품격 제고와 주민소득 증대, 고용창출, 지역경제 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2014년 4월 ~ 2016년 12월
- 위 치 : 삼척시 갈천동, 증산동 일원
- 규 모 : 군휴양소 1동(객실27실), 철책선 철거(L=870m), 도로개설(L=840m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	16,000	7,623	3,100	3,900	1,377
국 비	1,000	-	1,000	-	-
시 도 비	400	-	400	-	-
시군구비	14,600	7,623	1,700	3,900	1,377
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 공사착공 : 2014. 7. 10
- 사업추진 : 군 휴양소 1동, 토공 및 구조물 시공 등 1식

향후계획

- 사업추진 : 구조물 시공 및 아스콘 포장 등 1식
- 사업완료 예정일 : 2016. 6. 30

사업변경 내역

구분	사업기간	사업량	사업비 (백만원)	변경 사유
당초				
변경				

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	초곡 응굴쫓대바위 해안부사경관길 조성사업(도심사)	담당자	해양수산과 송정민(☎570-3419)
-----	-----------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 초곡마을은 7번국도변에 위치하여 접근성이 매우 양호하고 응굴, 쫓대바위 등 수려한 해양경관과 연계한 관광자원이 많음
- 특히, 마라톤 영웅 황영조선수 고향마을 관광객이 급증하면서 도시민의 힐링 체험 공간 조성이 필요함.

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2018년
- 위 치 : 삼척시 근덕면 초곡리 산1번지(황영조마을)
- 규 모 : 해안산책로 1식 (L=640m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,815백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	8,815	404	1,411	1,000	6,000
국 비	3,000	-	-	-	3,000
시 도 비	1,500	-	600	-	900
시군구비	4,315	404	811	1,000	2,100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 사업추진 : 해안테크 기초 11개

향후계획

- '15~'16 사업추진 : 과제형 옹벽 및 해안테크, 터널 설치
- '17~'18 사업추진 : 현수교2개소, 숲길, 테마광장 및 전망대 설치

사업변경 내역

구분	사업기간	사업량	사업비 (백만원)	변경 사유
당초	2012~2015	해안산책로L=640m	9,700	사업기간 및 사업량 증가 반영
변경	2013~2018	해안산책로L=640m 숲길L=710m	8,815	



■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	해상 로프웨이 조성사업 (도심사)	담당자	특화산업과 허주희(☎570-4037)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 레일바이크, 장호어촌체험 등과 연계한 관광기반시설로 개발
- 동해안의 수려한 해안선을 감상할 수 있는 명품 관광지 조성

사업개요

- 기 간 : 2009년 4월 ~ 2017년 1월
- 위 치 : 삼척시 근덕면 용화리, 장호리 일원
- 규 모 : 해상로프웨이 L=1km, 부지면적 15,207m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 27,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	27,200	8,510	5,128	4,100	9,462
국 비	3,000	1,000	-	1,000	1,000
시 도 비	900	100	-	300	500
시군구비	23,300	7,410	5,128	2,800	7,962
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 공사착공 : 2013. 6. 17
- 사업추진 : 용화정거장 진입도로 완료, 군사시설이전, 정거장 2동시공(中)

향후계획

- 정거장 2동, 산책로 및 주차장 조성, 진입도로 포장 등 1식
- 사업완료 예정일 : 2017. 1. 30

사업변경 내역

구분	사업기간	사업량	사업비 (백만원)	변경 사유
당초	2009~2015	해상로프웨이L=1km	25,600	실시설계결과 사업비 및 사업방식 변경검토로 사업기간 연장
변경	2009~2017	"	27,200	

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	유리조형 문화관광 테마파크 조성사업 (도심사)	담당자	자원개발과 홍도의(☎570-4062)
-----	---------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 석탄산업 합리화이후 폐석으로 인한 환경피해 등에 대한 해소대책으로 석탄 폐석을 친환경으로 활용
- 지역산업 연계발전 및 지역이미지 개선을 위해 유리조형 문화관광 테마파크 조성

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2016년
- 위 치 : 삼척시 도계읍 심포리 산111-1번지 일원
- 규 모 : 부지 A=86,719㎡, 건축연면적 5,308㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,735백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	17,735	2,110	600	15,025	-
국 비	8,868	1,150	270	7,448	-
시 도 비	2,660	340	70	2,250	-
시군구비	6,207	620	260	5,327	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 탄광지역 개발촉진지구 개발계획 변경승인(국토교통부) : 2014. 6. 24
- 토지보상 15필지/36,068㎡, 지장물 119건/220건, 분묘6건/13건
- 기본 및 실시설계 : 2014. 10. 21

향후계획

- 실시계획, 건설기술심의(강원도) 신청 및 승인 : 2015 7월 ~ 8월
- 공사착공 : 2015년 8월 / 사업완료 예정일 : 2016. 12월

사업변경 내역

구분	사업기간	사업량	사업비 (백만원)	변경 사유
당초	2012~2015	부지 A=86,719㎡, 건축연면적 5,308㎡	18,700	실시설계결과 사업비 변경에 따른 사업기간 변경
변경	2012~2016	"	17,735	

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	목재문화체험장 조성 (도심사)	담당자	자원개발과 박원기(☎570-4063)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 친환경 웰빙 재료인 목재의 우수성을 확보하며 폐광지역 문화관광 인프라 구축으로 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2017년
- 위 치 : 삼척시 도계읍 심포리 산111-1번지 일원
- 규 모 : 부지 A=86,719m<sup>2</sup>, 건축연면적 1,626m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	5,200	200	1,000	1,000	3,000
국 비	4,160	160	800	800	2,400
시 도 비	312	12	60	60	180
시군구비	728	28	140	140	420
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 기본 및 실시설계 완료 : 2014. 11. 4
- 계약심사(강원도) 완료 : 2014. 12. 15

향후계획

- 실시계획 신청 및 승인 : 2015년 7월 ~ 8월
- 공사착공 : 2015년 8월 / 사업완료 예정일 : 2017. 12월

사업변경 내역

구분	사업기간	사업량	사업비 (백만원)	변경 사유
당초				
변경				

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	시가지 도로 경관조성사업 (자체심사)	담당자	건설과 안용환 (0570-3488)
-----	----------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 배전선로 및 통신선로 지중화로 도로경관 및 깨끗한 도심환경 조성
- 보·차도 및 화단시설 정비로 통행불편 해소 및 쾌적한 도시경관 조성

사업개요

- 기 간 : 2013년 1월 ~ 2014년 12월
- 위 치 : 삼척시 교동, 남양동(척주로, 중앙로)
- 규 모 : 전선지중화사업 843m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	5,000	4,652	348		
국 비	-	-	-		
시 도 비	-	-	-		
시군구비	3,000	2,652	348		
지 방 채					
민간자본					
기 타	2,000	2,000	-		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 삼척시, 한전, 통신회사 업무협약 체결 : 2013. 4. 25
- 2014년도 사업완료

향후계획

사업변경 내역

구분	사업기간	사업량	사업비 (백만원)	변경 사유
당초				
변경				

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	강원대학교 도계캠퍼스 학생기숙사 건립공사(도심사)	담당자	건축과 이성길 (0570-3453)
-----	-----------------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 폐광지역이 대학을 중심으로 새로운 성장 발판 마련으로 지역경제 활성화와 투자 효율성 제고

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2016년
- 위 치 : 삼척시 도계읍 전두리 35-15번지 일원
- 규 모 : 부지면적 4,765㎡, 건축연면적 12,413㎡, 지하1층 18층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,638백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	24,638	3,433	8,454	5,500	7,251
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,496	433	2,063	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타	22,142	3,000	6,391	5,500	7,251

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 골조공사 완료
  - 외부마감 공사, 창호 공사 및 조립식 육실공사 진행중

향후계획

- 외부 부대 토목공사 내·외부 마감공사

사업변경 내역

구분	사업기간	사업량	사업비 (백만원)	변경 사유
당초	2012~2014	연면적 11,632㎡	23,200	연면적 증가 등의 설계 변경으로 사업기간 연장 및 사업비 변경
변경	2012~2016	연면적 12,413㎡	24,638	

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	임원 해양 복합타운 건립 (자체심사)	담당자	해양수산과 김학기(☎570-3413)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- LNG생산기지 건설과 삼척종합발전단지 조성으로 인한 원덕수협 소속 어업인들의 어장면적 축소로 어업소득원 감소됨에 따라
- 원덕수협의 영업손실보상 및 어업인 일자리 창출, 복지시설 확충차원에서 산업단지 주변 특별지원금으로 해양복합타운 신축

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2015년
- 위 치 : 삼척시 원덕읍 임원리 159-2 외 4필지
- 규 모 : 지상4층(연면적 2,332.70㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	3,700	-	2,590	1,110	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,700	-	2,590	1,110	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 공사착공 : 2014. 5. 21
- 건축, 토목, 전기, 소방 공사 완료 : 2015. 7월

향후계획

- 마무리 공사 및 준공 : 2015. 7. 30
- 입주 및 개장 완료 : 2015. 11월까지

사업변경 내역

구분	사업기간	사업량	사업비 (백만원)	변경 사유
당초				
변경				

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	근덕 공공하수처리시설 설치사업 (도심사)	담당자	상하수도사업소 김운재 (0570-3537)
-----	------------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 근덕지역 공공하수처리시설 설치로 수질 및 환경오염 예방
- 하수관거 정비에 따른 주거환경개선 기여

사업개요

- 기 간 : 2009년 ~ 2015년
- 위 치 : 삼척시 근덕면 하맹방리 일원
- 규 모 : 하수처리장 1,600m<sup>3</sup>/일, 하수관거 7.513km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,463백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	19,463	5,557	4,366	9,540	-
국 비	11,683	3,788	3,158	4,737	-
시 도 비	1,502	487	406	609	-
시군구비	3,505	1,282	802	1,421	-
지 방 채					
민간자본					
기 타	2,773	-	-	2,773	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 공사착공 : 2012. 12월
- 처리장 건물신축 완료, 하수관거 정비 6.8km

향후계획

- 처리장 일반 및 공법기자재 설치, 하수관거정비 0.713km
- 사업완료 예정일 : 2015. 9월

사업변경 내역

구분	사업기간	사업량	사업비 (백만원)	변경 사유
당초				
변경				

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	근덕지역 하수관거 정비사업 (도심사)	담당자	상하수도사업소 김운재 (0570-3537)
-----	----------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 체계적인 하수관거 정비사업을 통한 하수처리장 유입수질 확보
- 하수관거 정비를 통한 주거환경개선 기여

사업개요

- 기 간 : 2009년 ~ 2016년
- 위 치 : 삼척시 근덕면 일원
- 규 모 : 관거정비 32.202km, 배수설비 1,180개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,915백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	21,915	2,955	5,493	6,671	6,796
국 비	15,341	2,000	3,500	4,670	5,171
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,574	955	1,993	2,001	1,625
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

- 공사착공 : 2013. 4월
- 하수관거 정비 13.5km

향후계획

- 하수관거정비 18.702km, 배수설비 1,180개소
- 공사준공 : 2016. 4월

사업변경 내역

구분	사업기간	사업량	사업비 (백만원)	변 경 사 유
당초	2009~2015	관거 32,202km	19,463	공사도급계약서상의 일수적용으로 사업기간 변경
변경	2009~2016	관거 32,202km	19,463	



## 11-2. 지방채 발행사업 : 「해당없음」

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2014년에 추진한 사업

◆ 지방채란 지방자치단체가 재정수입의 부족액을 보충하기 위하여 외부에서 조달하는 채무이며, 지방채증권과 차입금이 있음.

- 지방채증권 : 지역개발채권, 도시철도채권 등
- 차입금 : 금융기관, 중앙정부, 국제기구 등에서 차입하는 것

◆ 지방채를 발행하는 경우,

- ① 공용·공공용 시설의 설치    ② 당해사업의 수익금으로 원리금 상환이 가능한 사업
- ③ 천재지변으로 인한 재해등 예측할 수 없는 세입결함의 보전    ④ 재해예방 및 복구사업
- ⑤ 기발행한 지방채의 차환    ⑥ 그밖에 주민이 복지증진 등을 위하여 필요하다고 인정되는 사업에 한정하며 **경상경비 목적의 지방채 발행은 금지**

### 11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 : 「해당없음」

## 11-3. 민간투자사업 : 「해당없음」

▶ 대상사업 : 2014년에 추진한 사업

◆ 정부의 영역으로 간주되던 사회간접자본시설에 민간이 투자하도록 정부가 지원하는 사업을 말하며, 교육, 복지, 문화, 도로, 철도 등 국민경제적으로 꼭 필요하지만 **예산상의 문제로 정부가 시행하지 못하는 사업, 또는 민간의 투자와 경영으로 효율성을 한층 높을 수 있을 것으로 기대되는 사업이 대상임**

◆ 유형별 분류

- BTO(Build - Transfer - Operate) : 수익성이 있는 도로, 터널, 경전철, 교량 등에 민간사업자가 투자하고 이를 이용하는 사람이 지불하는 사용료로 투자비를 회수
- BTL(Build-Own-Transfer) : 민간사업자가 미술관, 문화회관 등을 건설하고 정부가 이 시설물을 임대하여 민간사업자에게 임대료를 지급하는 방식으로 운용

### 11-3-1. 개별 민간투자사업 현황 : 「해당없음」