

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	동해왕 이사부배 전국 유소년클럽 축구대회	담당자	체육과 강경희(☎570-3813)
-----	---------------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 스포츠를 통한 관광객 유치와 차별화된 스포츠 마케팅으로 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 12. 3.~12. 31. ※ 대회일 : 2021. 12. 4. ~ 12. 6.(3일)
- 위 치 : 삼척 복합체육공원 외 2개구장
- 규 모 : 50개팀(8개부) 750명

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 125백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	425	-	125	150	150
국 비					
시 도 비					
시군구비	425	-	125	150	150

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 선수단 50팀 750명 참가
- 코로나-19 상황에도 안전한 전국단위 축구대회 개최 완료

☐ 향후계획

- 2022년 동해왕 이사부배 전국 유소년 클럽 축구대회 개최 : 2022. 11월

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	생태도시기(배) 종목별 생활체육대회	담당자	체육과 강경희(☎570-3813)
-----	---------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 생활체육 동호인들의 화합의 장 마련 및 사기진작
- 다양한 계층의 생활체육인의 참여로 생활체육 저변 확대 및 활성화

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 10. 28.~ 12. 31. ※ 대회일 : 2021. 11. 3.~ 12. 5.
- 위 치 : 삼척 복합체육공원 등 종목별 경기장
- 규 모 : 23종목, 3,160여명

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 115백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	395	-	115	140	140
국 비					
시 도 비					
시군구비	395	-	115	140	140
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 선수단 23종목, 3,160여명 참가
- 코로나-19 상황에도 안전한 종목별 생활체육 대회 개최 완료

☐ 향후계획

- 2022년 생태도시배 종목별 생활체육대회 개최 : 2022. 10월

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	여왕기 전국 여자 축구대회	담당자	체육과 강경희(☎570-3813)
-----	----------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 스포츠를 통한 관광객 유치와 차별화된 스포츠 마케팅으로 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 5. 31 ~ 6. 25 ※ 대회일 : 2021. 6. 3 ~ 6. 12(10일간)
- 위 치 : 삼척 복합체육공원 축구장 외 2개소
- 규 모 : 45개팀, 1,600여명

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 282백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	862	-	282	290	290
국 비					
시 도 비					
시군구비	862	-	282	290	290
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 선수단 45개팀, 1,600여명 참가
- 코로나-19 상황에도 안전하게 전국단위 축구대회 개최 완료

☐ 향후계획

- 제31회 여왕기 전국여자 축구대회 개최 : 2023. 6월

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	원더풀 삼척 전국 학생 농구대잔치	담당자	체육과 강경희(☎570-3813)
-----	--------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 스포츠를 통한 관광객 유치와 차별화된 스포츠 마케팅으로 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 11. 22 ~ 12. 31 ※ 대회일 : 2021. 11. 27 ~ 11. 28(2일간)
- 위 치 : 삼척시민체육관
- 규 모 : 고대부,남대부,여대부 100개팀, 480여명

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 94백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	354	-	94	130	130
국 비					
시 도 비					
시군구비	354	-	94	130	130
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 선수단 고대부,남대부,여대부 100개팀, 480여명 참가
- 코로나-19 상황에도 안전하게 전국단위 축구대회 개최 완료

☐ 향후계획

- 원더풀삼척 전국 학생 농구대회 개최 : 2022. 11월

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.

사업명	숲속야영장조성	담당자	산림과 박원기(☎570-3864)
-----	---------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 주변 관광자원과 연계 운영하여 주민 소득증대 도모 및 전국 최고의 청정 국민건강 힐링 단지 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년
- 위 치 : 삼척시 하장면 번천리 산15번지 일원
- 규 모 : 야영장 52면(차박 19, 글램핑 3, 캠핑카 3, 오토캠핑 12, 게르 3, 이글루 2, 트리하우스 3, 트리아영장 5, 반려견 2), 관리사무소 1동, 복합위생시설 1동 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000		150	2,850	
국 비	1,000		75	925	
시 도 비	300		23	277	
시군구비	1,700		52	1,648	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 숲속야영장 조성사업 실시설계용역 : 2021. 2. ~ 2021. 11.
- 숲속야영장 조성사업(1년차) 착공 : 2022. 8.

☐ 향후계획

- 숲속야영장 조성사업(1년차) 준공 : 2023. 2.

사업명	한강수계 백두대간 청정 임산물 복합체험시설 조성사업	담당자	산림과 박원기(☎570-3864)
-----	---------------------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 한강상류 골지천 유역의 수질 오염원을 저감하고 백두대간 청정 임산물 복합체험센터를 조성하여 친환경 자립마을로 거듭날 수 있는 선순환 기반마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 위 치 : 삼척시 하장면 번천리 77-1번지 일원
- 규 모 : 복합체험관 3동, 숲속체험관 1동, 연면적 757.53m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000	150	1,295	2,555	
국 비	1,800	150	320	1,330	
시 도 비					
시군구비	2,200		975	1,225	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 복합체험시설 조성사업 실시설계용역 : 2020. 11. ~ 2021. 6.
- 복합체험시설 조성사업 계약심사 및 일상감사 : 2021. 7. ~ 9.
- 복합체험시설 조성사업 분야별 계약 및 착공 : 2021. 10.

☐ 향후계획

- 청정임산물 복합체험시설 조성사업 준공 : 2023. 2.

사업명	원덕도서관 개축사업	담당자	김흥권(☎033-570-4445)
-----	------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 노후된 원덕도서관을 중앙정부에서 추진하는 생활 SOC 사업과 연계하여 개축함으로써 원덕 평생학습센터, 청소년 문화의집과 함께 원덕읍 주민들의 복합 문화공간으로 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 위 치 : 삼척시 원덕읍 호산리 364번지
- 규 모 : 도서관 개축 1동(1,732㎡, 지하 1층~지상3층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,415백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,415	705	1,791	2,919	
국 비	1,200	600	600		
시 도 비	360		360		
시군구비	3,855	105	831	2,919	
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 생활 SOC 복합화 사업신청 및 확정 : 2019. 7월 ~ 9월
- 건축 조달청 설계공모 추진 : 2020. 8월 ~ 11월
- 기존 원덕도서관 철거공사 완료 : 2020. 11. 25.
- 개축공사 기본 및 실시설계용역 완료 : 2021. 10월
- 공사 착공 : 2021. 12. 3.
- 공사 동절기 일시정지 : 2021. 12. 29. ~ 2022. 2. 24.

☐ 향후계획

- 개축공사 준공 : 2023. 3월
- 도서관 개관 : 2023. 상반기 예정

사업명	어촌뉴딜300(후진지구)	담당자	해양수산과 하성래(0570-3414)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 어촌 고유자원을 활용한 어촌어항 특화개발을 통한 국가 균형발전 및 해양관광·어촌경제 활성화를 통한 주민소득 증대 목적

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 삼척시 교동 후진항 및 광진항 일원
- 규 모 : 1개소(후진·광진항)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,061백만원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,061	2,484	3,827	4,750	-
국 비	6,698	1,738	2,679	2,280	-
시 도 비	861	224	344	293	-
시군구비	3,502	522	804	2,177	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 78%)

- 위탁계약체결(한국농어촌공사, 공동체지원센터) : 2020. 3. 30.
- 기본계획 고시 : 2021. 1. 21.
- 시행계획 고시 : 2022. 1. 6.
- 토목 및 건축공사 착공 : 2022. 5.

☐ 향후계획

- 주민 역량강화(S/W) 교육 : 2022. 1월 ~ 12월
- 토목 및 건축공사 준공 : 2022. 12월

사업명	어촌뉴딜300(초곡지구)	담당자	해양수산과 하성래(2570-3414)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 어촌 고유자원을 활용한 어촌어항 특화개발을 통한 국가 균형발전 및 해양관광·어촌경제 활성화를 통한 주민소득 증대 목적

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년
- 위 치 : 삼척시 근덕면 초곡항 일원
- 규 모 : 1개소(초곡항)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,398백만원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,398	-	1,541	5,608	5,249
국 비	8,340	-	1,078	3,926	3,336
시 도 비	1,072	-	139	504	429
시군구비	2,986	-	324	1,178	1,484
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 선도지구 선정 : 2021. 3. 4.
- 위탁계약체결(한국농어촌공사, 공동체지원센터) : 2021. 3. 4.
- 공간환경 마스터플랜 수립용역 : 2021. 4월 ~ 2022. 12월
- 어항분야 실시설계 용역 : 2021. 10월 ~ 2022. 12월
- 기본계획 고시 : 2022. 3. 29.

☐ 향후계획

- 지역주민교육 : 2022. 1월 ~ 12월
- 특화사업 실시설계 용역 : 2022. 8월 ~ 12월
- 토목 및 건축공사 : 2023. 1월 ~ 12월

사업명	갈천~증산 도시계획도로 개설사업	담당자	건설과 김민주(☎570-3489)
-----	-------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 삼척해수욕장 관광지 주변(갈천동~증산동 일원)의 도시기반시설 확충을 통한 교통량 분산 및 주거환경개선 등 지역발전에 기여
- 관광객들에게 교통 편의를 제공하고, 지역사회 발전을 촉진하여 주민 소득 증대에 기여하고 일자리 창출에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년
- 위 치 : 갈천동 산9-4번지 ~ 증산동 76번지 일원
- 규 모 : 도로개설 880m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	15,000	5,708	4,500	4,792	-
국 비	4,800	1,228	3,000	572	
시 도 비					
시군구비	10,200	4,480	1,500	4,220	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

- 군사보호구역 협의, 문화재시굴, 표본조사 용역 : 2017. 4월~ 2021. 8월
- 설계변경 도 계약심사 완료 : 2021. 7월 ~ 8월
- 공사추진 : 2019. 1월 ~ 2023. 5월

☐ 향후계획

(1차) 연약지반 안정화 후 재시공(매몰비용) 최소→ 현공사 일부공종 제외 준공

- 사업 시행계획 변경 수립 : 2022. 8월 ~ 9월
- 1차공사 준공 : 2023. 5월

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 변경 : (당초) 12,700백만원 ⇒ (변경) 15,000백만원

* 차선변경(2차선) 및 연약지반보강으로 인한 사업비 증가

사업명	군도5호선 천마2교 개축사업	담당자	건설과 김민주(☎570-3489)
-----	-----------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 군도5호선 천마2교가 시트법 대상 3종 시설물로서 정밀안전진단 결과 종합평가 “D등급(미흡)”으로 판전되었고, 준공후 약 29년이 경과된 노후교량임으로 교량 개축을 통해 도로 이용에 따른 안전성 확보와 각종 안전사고를 미연에 방지하고자 함.

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2021년
- 위 치 : 삼척시 원덕읍 산양리 729-1번지 일원
- 규 모 : 교량개축 65m, 접속도로 확포장 110m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	1,025	15	-	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,000	1,662	1,338	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 실시설계 : 2019. 1. 24. ~ 12. 23.
- 공사추진 : 2020. 5. 26. ~ 2021. 9. 16.

☐ 향후계획

- 해당없음

사업명	성남~사직 도로개설(사직구간)	담당자	건설과 최석정(☎570-3488)
-----	------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 미개통된 도시계획도로(대로1-1호) 개설로 도로이용 효율성 증대
- 도시가로망 확충으로 교통 편의 증대 및 지역간 균형발전 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2024년
- 위 치 : 성남동 38번지 ~ 사직동 292-3번지 일원
- 규 모 : 도로개설 700m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 35,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	35,000	1,025	15	6,000	27,960
국 비					
시 도 비					
시군구비	35,000	1,025	15	6,000	27,960
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 실시설계 : 2018. 7. 17. ~ 2021. 12. 22.
- 문화재 지표조사, 강원도 건설기술심의 : 2019. 3. 20. ~ 2021. 10. 20.

☐ 향후계획

- 매장문화재 시굴 및 표본조사 : 2022. 3월 ~ 10월
- 보상협의 : 2022. 9월 ~ 12월
- 공사추진 : 2022. 11월 ~ 2024. 12월

사업명	청아중(삼척여중) 앞 도로정비	담당자	건설과 최석정(☎570-3488)
-----	------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 학교 앞 도로정비로 교통 소통원활 및 안전사고 예방

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년
- 위 치 : 당저동 158-3번지 일원(청아중 앞)
- 규 모 : 학교진입로(폭 9m) 90m, 도시계획도로 확포장(폭 10m) 150m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,760백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,760	1,300	1,100	360	0
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,760	1,300	1,100	360	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)

- 청아중학교 진입로 정비 : 2019. 8. 9. ~ 2020. 3. 20.
- 실시계획 인가 : 2021. 10. 1.

☐ 향후계획

- 보상협의(토지 3필지, 건물 3동) : 2022. 2월 ~ 11월
- 공사추진 : 2022. 11월 ~ 2023. 6월

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 변경 : (당초) 2019년 ~ 2020년 ⇒ (변경) 2019년 ~ 2023년
- * 토지보상 지난하여 사업기간 연장

사업명	국도7호 삼척I.C 개선	담당자	건설과 최석정(☎570-3488)
-----	---------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도시 기반시설 확충을 통한 지역 균형발전 촉진

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2024년
- 위 치 : 교동 243번지 일원
- 규 모 : 교차로 개선 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,000	400	440	0	9,160
국 비					
시 도 비					
시군구비	10,000	400	440	0	9,160
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 실시설계용역 착수 : 2020. 2. 4.(용역 일시정지 2022. 4. 5.)
- 도시관리계획 결정(변경) 신청 : 2021. 12. 14.

☐ 향후계획

- 실시설계 안 재검토 : 2022. 5월 ~ 12월
- 공사추진 : 2023년 ~ 2024년

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 변경 : (당초) 2017년 ~ 2021년 ⇒ (변경) 2017년 ~ 2024년
* 교차로 개선 실시설계 보완 및 주민의견 수렴에 따른 사업기간 연장

사업명	도계읍 전두교 개축	담당자	건설과 최석정(☎570-3488)
-----	------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도로 구조개선으로 안전사고 예방 및 교통소통 원활, 도로이용 편의 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년
- 위 치 : 도계읍 전두리 40-4번지 일원
- 규 모 : 교량개축 38.0m(폭 10.5m) → 39.0m(폭 20m)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,800	0	2,500	2,300	0
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,800	0	2,500	2,300	0

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계 : 2021. 6월 ~ 2022. 6월
- 도시관리계획 결정(변경) : 2021. 12월 ~ 2022. 6월

☐ 향후계획

- 공사착공 : 2022. 5월
- 공사준공 : 2023. 12월

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 변경 : (당초) 2,500백만원 ⇒ (변경) 4,800백만원
 - * 실시설계용역 결과에 따라 공사비 증가액 반영
- 사업기간 변경 : (당초) 2021년 ~ 2022년 ⇒ (변경) 2021년 ~ 2023년
 - * 공사추진 절대공기 부족으로 공사기간 반영

사업명	초곡용굴쫓대바위길 연장사업	담당자	도시과 안성호(☎570-3877)
-----	----------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 초곡 용굴쫓대바위길‘의 아름다운 해안경관을 일부구간 연장하여 볼구간 추가 제공을 통한 시민과 방문객의 연장 요구 기대 부응 및 침체되어 있는 지역 경제 활성화 기대
- 용화, 장호 지역과 연계한 해양복합 관광인프라 구축을 통한 명품 관광도시 이미지 제고

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년
- 위 치 : 삼척시 근덕면 초곡리 산1번지~근덕면 용화해수욕장(L=0.5km)
- 사업량 : 초곡 용굴쫓대바위길 연장(데크길 조성) L=0.5km

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원(도비 3,250 / 시비 1,750)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,130	130	180	2000	2820
국 비					
도 비	3,250		100	1300	1850
시 비	1,880	130	80	700	970

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 기본계획수립용역 : 2019. 8. 12. ~ 2019. 12. 9.
- 실시설계용역 : 2020. 11. 24. ~ 2022. 5. 1.
- 해역이용협의서 작성용역 : 2021. 7. 7. ~ 2022. 5 10.
- 풍동실험용역 : 2021. 11. 17. ~ 2022. 3. 23.
- 설계안전성검토 용역 : 2022. 2. 8. ~ 2022. 5. 8.
- 설계경제성검토 용역 : 2022. 3. 18. ~ 2022. 4. 26.

☐ 향후계획

- 삼척시 기술자문위원회 심의 : 2022. 9월 이후
- 계약심의위원회 심의 : 2022. 9월 이후

사업명	생활문화센터(생활문화 체육공원) 조성(국고)	담당자	문화홍보실 이학범(2570-3224)
-----	--------------------------	-----	----------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 부족한 문화·체육시설 확충으로 지역간 필요시설의 보유 격차 해소로 인한 문화·체육 향유 기회 확대

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 강원도 삼척시 교동 산26-2번지 일원
- 규 모 : 건축면적 2,104.44㎡, 연면적 4,270.49㎡, 지상3층
 - 생활문화센터 : 연면적 1,009.96㎡

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,100	900	0	1,350	1,850
국 비	900	450	0	450	0
시군구비	3,200	450	0	900	1,850

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)**

- 기본 및 실시설계 : 2020. 12월 ~ 2021. 12월
- 삼척 국민체육문화센터 건립 건축공사 발주 및 계약 : 2021. 12.

☐ **향후계획**

- 도시계획시설사업 실시계획 인가 : 2022. 9월
- 공사 착공 : 2022. 10월

사업명	삼척정월대보름제	담당자	문화홍보실 유경하(0570-3226)
-----	----------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 강원도 무형문화재 제2호, 유네스코 무형문화유산에 등재된 삼척기줄다리기 및 정월대보름의 세시풍속 체험을 통한 전통문화 계승·발전 도모
- 문화적 자긍심 고취 및 대화합을 도모하고 삼척 고유 전통문화 홍보를 통한 문화도시 삼척의 위상 제고와 지역경제 활성화를 목적으로 함

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 2.
- 위 치 : 삼척 시내(우체국 일원)
- 규 모 : 정월대보름제 기념시설(3종), 제례행사(3종), 민속놀이행사(1종), 체험행사(2종), 부대행사(5종)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,250	200	180	270	600
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,250	200	180	270	600
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021 삼척정월대보름제 행사 추진 완료

☐ 향후계획

- 삼척정월대보름제 활성화를 위한 시민 의견 수렴
- 강원도 우수축제 지정 신청

사업명	생생문화재 활용 사업	담당자	문화홍보실 유경하(0570-3226)
-----	-------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 보물 삼척 죽서루의 가치와 의미를 문화콘텐츠로 새롭게 창조해 시민들을 위한 문화공연 및 역사문화 체험의 공간으로 활용

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 4. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 삼척시 죽서루길 37(삼척 죽서루 일원)
- 규 모 : '자연과 문화가 흐르는 죽서루' 행사 용역 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 132백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	614	182	132	150	150
국 비	246	73	53	60	60
시 도 비	124	46	24	27	27
시군구비	244	63	55	63	63
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021 생생문화재 활용사업 '자연과 문화가 흐르는 죽서루' 추진 완료

☐ 향후계획

- 삼척 죽서루, 삼척 도계리 긴잎느티나무를 활용한 생생문화재 활용사업 공모 신청

사업명	수소버스충전소 구축(국고)	담당자	에너지과 심병찬(☎570-3742)
-----	----------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 수소경제 활성화 및 수소산업 육성을 위한 인프라 조성
- 친환경 수소자동차 보급 활성화, 관내 노후 시내버스의 친환경 수소버스로의 교체계획에 따른 수소버스충전소 구축

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 6월 ~ 2022. 11월
- 위 치 : 삼척시 교동 산209번지 일원
- 규 모 : 수소버스충전소 1기 구축(충전량 500kg/일)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,500	6,000	500		
국 비	4,200	4,200			
시 도 비	300	300			
시군구비	2,000	1,500	500		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 행정절차 이행(개발행위, 건축허가) : 2021. 2월
- 토목공사 착공 : 2021. 4월

☐ 향후계획

- 수소버스충전소 구축사업 공사추진 : 2021. 4월 ~ 2022. 8월
- 수소버스충전소 시범운영 : 2022. 9월

☐ 사업변경 내역

- 총사업비 변경 : (당초) 6,000백만원 ⇒ (변경) 6,500백만원
 - * 수소생산시설 복합설치에 따른 시설물 간 이격거리 등 준수를 위한 시설배치 변경, 버스충전 동선 변경 등에 따른 공사비 증가액 반영

사업명	수소 R&D 특화도시 타운하우스 조성(도)	담당자	에너지과 심병찬(☎570-3742)
-----	-------------------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 신재생에너지를 연계·활용한 수소에너지 활용기술 및 수소 주택 설계·실증·운영 기술개발
- 수소 시범도시 주거부문 국산화 기반의 친환경적인 수소 인프라 건설·안전 기술개발 등

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020년 4월 ~ 2023. 12월
- 위 치 : 삼척시 교동 265-1번지 일원
- 규 모 : 수소에너지 연계형 타운하우스(11동) 실증단지 토목 및 건물골조공사 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,500		750	2,750	
국 비					
시 도 비	750		750		
시군구비	2,750			2,750	

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 건축허가 완료 및 시공사 선정 : 2022. 4월
- 착공 보고회 및 착공식 : 2022. 7월

☐ 향후계획

- 수소 실증단지 구축 공사추진 : 2022. 6월 ~ 2023. 6월
- 수소 실증단지 시운전 및 실증 추진 : 2023. 6월 ~ 12월

☐ 사업변경 내역

- 총사업비 변경 : (당초) 3,000백만원 ⇒ (변경) 3,500백만원
- * 실증주택 추가(1동, 3세대), 사업부지 면적 증가 등에 따른 공사비 증가액 반영