

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	이사부독도기념관 실감미디어 조성사업		
② 추진배경	이사부독도기념관을 방문하는 관람객들에게 이사부 장군의 동해수호의 역사적 의미와 독도를 실제 방문한 것 같은 경험을 제공하고, 관광객을 유치함과 동시에 독도 향유의 거점도시로 자리매김하고자 실감미디어 조성사업 추진		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업명 : 이사부독도기념관 실감미디어 조성사업</li> <li>○ 위치 : 삼척시 정하동 187-5번지 일원</li> <li>○ 사업량 : 전시시스템 제작 설치 및 실감미디어 콘텐츠 제작 1식</li> <li>○ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당초 : 2021. 12월 ~ 2022. 12월</li> <li>- 변경 : 2021. 12월 ~ 2023. 7월</li> <li>- 재설계시 : 2021. 12월 ~ 2024. 2월(잠정)</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당초 : 3,400백만원(특교세 500 / 시비 2,900)</li> <li>- 변경(재설계시) : 4,500백만원(특교세 500 / 시비 4,000)</li> </ul> </li> <li>○ 사업규모(전시면적) : 354.96㎡ <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2동 영토수호기념관 (건축면적: 600.30㎡ / 전시면적: 205.56㎡)</li> <li>- 3동 독도체험공간 (건축면적: 557.46㎡ / 전시면적: 149.40㎡)</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	관광정책과	⑤ 담당자	관광정책과장 홍금화 관광지원팀장 김원국 담당자 이재원
⑥ 선정기준	총사업비 30억 원 이상의 투자사업	⑦ 사업기간	2021. 12월 ~ 2024. 2월(잠정)
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 제1차 투자심사(자체심사) ※ 2020년도 제1차 투자심사 대상사업 제출(자체심사)	‘20.02.17	우종원 과장 허주희 팀장 백종원 주무관	
○ 추진계획 수립 ※ 이사부독도기념관 실감미디어 조성 사업 추진 및 발주계획	‘21.12.29	김양호 시장 심원섭 부시장 박문철 국장 한명석 과장 김양균 팀장 김태환 주무관	

○ 용역계약 체결 및 용역 착수 ※ 이사부독도기념관 실감미디어 조성 사업 착수보고회 결과 보고	‘22.04.29	홍경표 국장 박운용 과장 김양균 팀장
○ 실시설계 납품도서 제출 ※ 실시설계 납품도서 제출건(이사부 독도기념관 실감미디어 조성사업)	‘22.09.27	신명석 과장 김양균 팀장
○ 중간보고회 및 전문가 자문회의 개최 ※ 이사부독도기념관 실감미디어 조성 사업 전문가 자문회의 및 벤치마킹 결과보고	‘22.11.09	최종훈 부시장 조인성 국장 신명석 과장 김양균 팀장
○ 용역 일시중지 ※ 이사부독도기념관 실감미디어 조성 사업 실정보고 ※ 용역 일시중지 결의(이사부독도기념관 실감미디어 조성사업)	‘22.12.02	조인성 국장 신명석 과장 김양균 팀장
○ 용역 일시중지 연장 ※ 이사부독도기념관 실감미디어 조성 사업 실정보고 ※ 용역 일시중지 연장 결의(이사부독도기념관 실감미디어 조성사업)	‘23.02.28	홍금화 과장 김원국 팀장 이재원 주무관
○ 수정반영사항 통지 ※ 이사부독도기념관 실감미디어 조성 사업 수정반영사항 통지	‘23.03.14	조인성 국장 홍금화 과장 김원국 팀장
○ 재설계 반영 원가계산자료 제출 ※ 설계변경 원가계산자료 제출 건	‘23.04.10	홍금화 과장 김원국 팀장 이재원 주무관
○ 재설계에 따른 원가검토용역 착수 ※ 이사부독도기념관 실감미디어 조성 사업 원가검토용역 시행결의	‘23.04.11	조인성 국장 홍금화 과장 김원국 팀장 이재원 주무관