

1-1-1 [액화]수소기업 전문산업단지 조성

목 표	(임기내) 산업단지 조성 완료								
담당부서	에너지과	팀장	진부창 (3755)	담당자	이창재 (3757)	사업구분		완료시기	
부 서 장	김두경					<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후		
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		10%	중앙정부도움		<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

사업개요

- 사업기간 : 2022.1월~2025.6월
- 사업비 : 16,300백만원(도비 6,800 시비 9,500)
- 사업내용
  - 위치 : 삼척시 근덕면 동막리 812일원
  - 내용 : 수소특화 산업단지 조성(138,691.3m<sup>2</sup>)

추진상황

- 2023년 강원도 산업단지 지정계획 고시 : 2023.1.6.(강원도 고시 제2023-5호)
- 산업단지계획 승인신청서 및 전략환경영향평가 초안 제출 : 2023.7월
- 주민설명회 개최 및 의견 청취 : 2023.8월
- 전략환경영향평가(본안) 제출 : 2024.1월
- 설계 경제성 검토 용역 및 건설기술심의서 제출 : 2024.3월
- 전략환경영향평가(본안) 검토의견에 따른 보완 제출 : 2024.4월

향후계획

- 건설기술심의 : 2024.5월
- 산업단지계획 심의위원회 심의 및 고시 : 2024.5월
- 산업단지 조성 착공 : 2024.6월

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 각종 용역 발주 및 산업단지 승인 신청	100
	2023	○ 실시계획 승인, 부지 보상완료 및 공사 착공	90
	2024	○ 단지 조성 및 임대형 공장 건립	
	2025	○ 공사 준공 및 기업 입주	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	16,300		3,500	3,700	3,660	3,440	2,000	
도비	6,800		1,300	1,200	1,000	1,700	1,600	
시비	9,500		2,200	2,500	2,660	1,740	400	

※ 시비 9,500 - 소멸대응기금 기초(6,580), 시(2,920)