

3-34-54 어린이 도서관 확충

목 표	(임기내) 원덕도서관, 기적의도서관 준공						
담당부서	평생교육과	팀	정철교 (4446)	담당자	김홍권 (4445)	사업구분	완료시기
부 서 장	최 병 원	장				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	49%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

사업개요

- 사업기간 : 2017.2월~2024.12월
- 사 업 비 : 26,173백만원(국비 3,628 도비 1,652 시비 20,893)
- 사업내용
 - 위 치 : 남양동 113번지 및 원덕읍 호산리 364번지
 - 내 용 : 도서관 내·외부에 영유아부터 부모까지 함께 할 수 있는 어린이 공간을 만들어 책과 함께 성장하는 환경 조성

추진상황

- 삼척 기적의도서관 신축공사
 - 지하 1층 기초콘크리트 공사 완료, 공정률 30%
 - 시립도서관 인근 사유지 경사로 정비공사 추진: 2024.2월~4월
- 원덕도서관 개축공사 준공 : 2023.12월

향후계획

- 삼척 기적의도서관(지상 1층)
 - 내 용 : 어린이 열람실(260.9㎡) 조성(어린이 ICT 체험공간, 어린이 독서 프로그램 공간 및 영유아 전용공간 등), 도서관 공원 내 어린이 문화공간 조성
- 원덕도서관(지상 1층)
 - 내 용 : 어린이 열람실(208.4㎡) 및 공동육아나눔터(66.6㎡) 조성

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 삼척 기적의도서관 토목공사 재시공, 원덕도서관 공정률 50%	100
	2023	○ 삼척 기적의도서관 공정률 70%, 원덕도서관 상반기 개관	50
	2024	○ 삼척 기적의도서관 상반기 개관	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	26,173	13,151	4,788	5,525	2,709			
국비	3,628	3,628						
도비	1,652	1,452	200					
시비	20,893	8,071	4,588	5,525	2,709			