

5-12-83

**주차 공간 발굴 확대**

목 표	(임기내) 대형 공영주차장 조성사업 준공						
담당부서	교통과	담당	이춘희 (3477)	담당	홍호석 (3478)	사업구분	완료시기
부 서 장	최숙자	담당		담당		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	50%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

 **사업개요**

- 사업기간 : 2022.1월~2026.12월
- 사업비 : 9,722백만원(국비 1,757 도비 722 시비 7,243)
- 사업내용 : 공영주차장 및 임시공영주차장 확충

 **추진상황**

- 교통 행정복지센터 인근 공영주차장 조성(19면) : 2022.12월
- 평생학습관 공영주차장 주차타워 건립(195면) : 2023.6월
- 임시공영주차장 조성(2개소, 22면) : 2023.12월
- 남양동 공영주차장 조성사업(남양동 338-4번지 일원, A=3487㎡, 약 100면)
  - 토지소유주 보상협의 난항으로 사업추진 보류
- 대형공영주차장 조성사업(등봉동 산114-1번지 일원, A=21,520㎡, 약 163면)
  - 재해영향성검토용역, 도시계획시설 결정 용역 완료

 **향후계획**

- 대형공영주차장 조성사업
  - 토지 손실보상 : 2024.1월~10월
  - 실시설계용역 준공 : 2024.6월
  - 공사 발주 및 착공 : 2024.12월

 **연도별 실행목표**

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임 기 내	2022	○ 교통 행정복지센터 인근 공영주차장 조성	100
	2023	○ 남양동 통배기 공영주차장 주차타워 건립공사 추진	20
	2024	○ 대상지별 협의·조성 추진 및 임시공영주차장 조성관리	

 **소요사업비**

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	9,722		2,871	2,451	300	4,000	100	
국비	1,757		1,653	104				
도비	722		691	31				
시비	7,243		527	2,316	300	4,000	100	

 **문제점 및 대책**

- 대형공영주차장 조성사업 보상 협의 난항, 토지보상법에 따라 토지 수용 추진