

5-13-84

**버스터미널 현대화 사업**

목 표	(임기내) 버스터미널 환경개선사업(리모델링) 추진						
담당부서	교통과	팀장	강석재 (3937)	담당자	이시은 (3936)	사업구분	완료시기
부서장	최숙자					<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	15%	중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

 **사업개요**

- 사업기간 : 2022년~2026년
- 사업비 : 시설 현대화 보조금
- 사업내용 : 버스터미널 환경개선사업(리모델링) 추진

 **추진상황**

- 버스터미널 현대화 사업 타당성 및 기본계획 용역 시행 : 2023.1월
- 버스터미널 현대화 사업 타당성 및 기본계획 용역 완료 및 결과 보고 : 2023.5월~7월
- 여객자동차터미널 환경개선사업(도) 도비 확보 : 2023.11월

 **향후계획**

- 버스터미널 현대화 사업 방안 검토 보고 : 2024.6월
- 버스터미널 리모델링 추진 : 2024년 하반기
- 현대화 사업의 일환으로 환경개선사업(도) 지속 추진, 시설 개선

 **연도별 실행목표**

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임기내	2023	○ 버스터미널 현대화 사업 타당성 용역	100
	2024~2026	○ 버스터미널 환경개선사업(리모델링) 추진	

 **소요사업비**

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	62			19	43			
도비	10				10			
시비	43			19	24			
기타(자부담)	9				9			