

5-9-80 스마트 기술을 활용한 대중교통 서비스 제공(환승제도)

목 표	스마트 기술을 활용한 대중교통서비스 제공으로 안전하고 편리한 교통환경 조성									
담당부서	교통과	팀	강석재	담당자	최민하	사업구분		완료시기		
부 서 장	최 숙 자	장	(3937)	자	(3557)	<input checked="" type="checkbox"/> 신규	<input type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내	<input type="checkbox"/> 임기후	
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료		<input type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	진도율	100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도	<input type="checkbox"/> 재정	<input type="checkbox"/> 권한

사업개요

- 사업기간 : 2022.10월~2026. 12월
- 사업비 : 510백만원(시비)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 소재 버스 승강장
 - 내 용 : 버스 이용률이 높은 승강장에 버스정보안내단말기(BIT) 설치

추진상황

- 버스정보안내단말기 확대 설치(신규 9개소, 교체 2개소) : 2022.12월
 - 설치장소 : 죽서루, 터미널, 상공회의소, 교동굴다리, 삼척고교, 강남정형외과 앞, 궁촌, 장호2리, 용화, 성내파출소, 현대상가
- 버스정보안내단말기(BIT) 추가 설치(10개소) : 2023.10월
 - 설치장소 : 도계, 임원항, 호산, 근덕농협하나로마트, 근덕, 동막, 신기, 삼척여고, 교동주민센터, 신동아아파트

향후계획

- 버스정보시스템(BIS) 유지관리 용역 : 연중
- 버스정보안내단말기(BIT) 점진적 설치 : 2024년~2026년

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ BIT 11개소 설치(신규 9, 교체 2)	100
	2023 ○ BIT 10개소 설치 지점 검토 및 설치(신규 10)	100
	2024 ○ BIT 10개소 설치 지점 검토 및 설치	
	2025 ○ BIT 10개소 설치 지점 검토 및 설치	
	2026 ○ BIT 10개소 설치 지점 검토 및 설치	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	510		110	100	100	100	100	
시비	510		110	100	100	100	100	