

6-3-88 **삼척의료원 부지 활용방안 마련**

목 표	(임기내) 타당성 조사 및 기본계획 수립, 행정절차 이행 (임기후) 사업착공						
담당부서	전략사업과	담당	최보현 (4045)	담당자	김종현 (4046)	사업구분	완료시기
부 서 장	김 신	담당				<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율	40%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	

사업개요

- 사업기간 : 2021년~2024년
- 사업비 : 342백만원(시비) ※ 관련 용역 추진
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 오십천로 418 일원
 - 내 용 : 삼척의료원 이전에 따른 이전 적지 활용방안 구상

추진상황

- 구도심 공공부지 활용사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역 추진 : 2023.4월~2024.4월
 - 구도심 공공부지 활용사업 관련 용역 연계 검토를 통한 이전 적지 활용방안 수립
 - 용역 중간보고회 개최 : 2023.11월
- 삼척의료원 부지 사업 방향 발표(민선8기 취임 1년 기자설명회) : 2023.7월
 - 주거·문화·생활복합건물 건립(공공용지 민간공모사업)

향후계획

- 구도심 공공부지 활용사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역 완료 : 2024.5월
- 공공용지개발 방향 결정(민간공모 등 추진) : 2024.6월~12월
- 부지교환, 관련 인허가 등 행정절차 추진 및 사업착수 : 2025년~2026년

연도별 실행목표

연도별	연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022 ○ 기본구상 연구용역 최종보고	100
	2023 ○ 구도심 공공부지 활용사업 타당성조사 및 기본계획수립 용역 추진	100
	2024 ○ 용역 완료 및 공공용지 민간공모사업 추진	5
	2025 ○ 행정절차 추진	
	2026 ○ 삼척의료원 신축 이전 후 사업 착공	
임기 후	○ 계속 추진	

소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	342			342				
시비	342			342				