

5. 특수공시사항

우리 삼척시는 산과 바다, 동굴과 계곡 등 천혜의 잠재적 관광 자원을 보유하고 있는 도시로, 천혜자원과 더불어 21C 미래형 에너지산업을 기반으로 NEW Energy 테마파크 및 신에너지 중심의 첨단중화학공업단지, 원자력 연구단지 조성 등으로 시민 모두가 활기차고, 살맛나는 삼척시를 건설하고자 전력을 다하고 있습니다.

시정방침으로 시민화합, 경제회생, 신뢰행정, 균형개발을 기초로 하여, 『에너지·안전도시』 건설, 『관광·생명의 도시』 조성, 『교육·복지의 도시』 구현, 『친환경·생산도시』 육성을 시정전략으로 하고 있습니다.

그간 우리 삼척시에서 추진한 지역특성을 고려한 주민관심사항, 대규모 투자사업, 주요현안 및 주민숙원사업, 지역전략산업 등 그 동안의 추진실적을 특수공시 대상사업으로 선정 아래와 같이 주민들께 알려드립니다.

■ 특수공시 대상사업 내역

(단위:백만원)

연번	사업명	사업기간	총사업비	사업부서
1	삼척종합사회복지관 건립	2012-2012	6,543	주민생활지원과
2	원덕 청소년 문화의집 건립	2011-2013	1,594	사회복지과
3	삼척오십천 생태하천조성공사	2009-2013	15,480	건설과
4	척주로 시가지경관조성 (교동로, 중앙로)	2012-2013	6,800	건설과
5	도계임대주택 건설사업(원조아파트)	2010-2012	22,386	건축과
6	마평정수장 연수화사업	2011-2014	22,980	상하수도사업소
7	도계보건출장소(이전) 신축	2011-2012	2,928	보건정책과

1. 삼척종합사회복지관 건립

사업목적

- 기존 복지관 시설노후 및 공간협소로 지역주민 이용불편
- 원당스포츠프라자 전면 리모델링으로 전천후 종합사회복지관 건립

사업개요

- 사업기간 : 2012. 1. 1 ~ 2013. 4. 20
- 사업장위치 : 삼척시 원당로2길 72-6
- 총 사업비(예산기준) : 6,543백만원(시비 6,543 백만원)
- 사업량 : 지하1층, 지상6층 건물(연면적 5,485.27㎡)
- 시공회사 : 중미건설(합)외 5개업체

추진상황

- 리모델링에따른 공간배치 및 활용 계획 수립 : 2012. 2. 27.
- 부동산(건물 및 토지) 등기이전 완료 : 2012. 4. 17.
- 실시설계용역 완료 : 2012. 7. 10.
- 석면철거공사 완료 : 2012. 8. 29.
- 공정별 공사 시행 : 2012. 10. 12. ~ 2013. 4. 20
- ※ 총공사 진척률 : 100 %

사업비 집행현황(결산기준)

구분	연도별 (백만원)			
	계	2011년	2012년	2013년 7월 현재
계	6,543	-	5,043	1,500
국비	-	-	-	-
도비	-	-	-	-
시비	6,543	-	5,043	1,500
기타(민자)	-	-	-	-

■ 사업효과

- 주민이용이 편리하고 실용적인 종합복지시설 확충으로 복지서비스 및 주민의 삶의 질 향상 도모
- 복지관 기능제고로 주민들의 사회안전망 강화 및 사회복지수요 충족

■ 사업장 전경사진



2. 원덕 청소년문화의 집 건립

사업목적

- 지역간 균형 있는 청소년 활동공간 확충을 통해 청소년들의 건전육성 기반조성과 복지서비스 및 수련활동 제공

사업개요

- 사업기간 : 2011. 12. 13 ~ 2013. 07. 09
- 사업장위치 : 삼척시 원덕읍 호산리 242번지 일원(원덕도서관 옆)
- 총 사업비 : 1,594백만원(국비 1,056백만원, 도비 43백만원, 시비 495백만원)
 - ※ 2013. 7월현재 예산확보액 : 1,594백만원(총액대비 100%)
- 사업량 : 신축1동(지하1층, 지상3층), 철근콘크리트조
 - 건축면적/연면적 : 312.18㎡/733.94㎡
- 시공회사 : (주)남선종합건설 등

추진상황

- 원덕 청소년문화의집 건립공사 착공 : 2011. 12월
- 원덕 청소년문화의집 운영계획 방안보고 : 2013. 4월
- 운영요원 채용(3명) : 2013. 6월
- 원덕 청소년문화의집 운영 : 2013. 7월
- 공종별 준공처리 : 2013. 7월
- 준공식 개최 : 2013. 7. 17

사업비 집행현황(결산기준)

구분	연도별 (백만원)			
	계	2011년	2012년	2013년 7월 현재
계	1,029	176	369	484
국비	717	166	303	248
도비	29	2	15	12
시비	283	8	51	224
기타(민자)	-	-	-	-

■ 사업효과

- 청소년수련활동 공간 제공으로 지역간 문화 격차 해소
- 청소년 전용시설 건립으로 건전한 청소년 육성

■ 사업장 전경사진



3. 삼척오십천 생태하천조성공사

사업목적

- 자연 친화형 생태하천 조성으로 하천기능 회복 및 재난예방
- 다양한 문화공간 조성으로 주민여가 활동 및 삶의 질 향상

사업개요

- 사업기간 : 2009. 12. 29 ~ 2013. 09. 14
- 사업장위치 : 삼척시 정상동 416번지 (장미공원 일원)
- 총 사업비 : 15,480백만원(국비 6,528백만원, 시비 8,952백만원)
 - ※ 2013. 7월현재 예산확보액 : 15,480백만원(총액대비 100%)
- 사업량 : 둔치정비 1.2km, 장미식재 13만주, 인라인경기장, 맨발공원, 잔디광장, 바닥분수, 산책로, 자전거도로, 생태주차장 등
- 시공회사 : 홍주건설(주) 대표 이경순

추진상황

- 둔치정비 완료 : 1.2km
- 장미식재 13만주, 잔디광장 외 9종 완료
- 가로등 및 조명시설 완료
- 통신CCTV 및 전관방송시설 완료
 - ※ 총공사 진척률 : 100 %

사업비 집행현황(결산기준)

구분	연도별 (백만원)			
	계	2011년	2012년	2013년 7월 현재
계	11,522	4,867	3,737	2,918
국비	6,528	2,920	3,608	-
도비	-	-	-	-
시비	4,994	1,947	129	2,918
기타(민자)	-	-	-	-

■ 사업효과

- 친환경적 생태하천 조성으로 하천기능 회복 및 수해 사전예방
- 환경개선 및 주민휴식 공간조성으로 건강증진 및 삶의 질 향상

■ 사업장 전경사진



4. 척주로 시가지 경관조성

사업목적

- 배전선로 및 통신시설 지중화로 깨끗한 도심환경 조성
- 보·차도 및 화단정비로 깨끗한 도시미관 조성

사업개요

- 사업기간 : 2012. 1 ~ 2013. 7
- 사업장위치 : 삼척시 교동, 성내동(교동로, 중앙로)
- 총 사업비(예산기준) : 6,800백만원(국비 백만원, 도비 백만원, 시비 6,800백만원)
 ※ 2013. 7월현재 예산확보액 : 5,570백만원(총액대비 82%)
- 사업량 : 전선지중화 및 보차도정비 1,130m
- 시공회사 : 서우건설(주) 외 3개사

추진상황

- 한전 지중화사업 신청 : 2011. 8. 12
- 실시설계용역 : 2011. 12. 12. ~ 2012. 2. 9
- 한전,통신 업무협약서 작성 : 2012. 6. 18
- 사업착공 및 추진 : 2012. 4. 3 ~
 ※ 총공사 진척률 : 98%


사업비 집행현황(결산기준)

구분	연도별 (백만원)			
	계	2011년	2012년	2013년 7월 현재
계	5,326	-	3,829	1,497
국비	-	-	-	-
도비	-	-	-	-
시비	5,326	-	3,829	1,497
기타(민자)	-	-	-	-

■ 사업효과

- 전선지중화 및 도로환경 정비로 깨끗한 도시미관 제공
- 교통흐름 원활 및 안전한 보행로 확보
- 관광이미지 제고 및 시민의 쾌적한 휴식공간 제공

■ 사업장 전경사진



5. 도계임대주택 건설사업(원조아파트)

사업목적

- 장기간 공사 중단되어 흉물로 방치된 건축물을 인수하여 사업 추진함으로써 도계지역의 미관향상 및 주거환경이 낙후된 탄광지역의 주거환경을 개선하고자 함.

사업개요

- 사업기간 : 2010. 11. 22 ~ 2012. 10. 15
- 사업장위치 : 삼척시 도계읍 도계리 317-17외 13필지
- 총 사업비(예산기준) : 22,386백만원(국비 -, 도비 21,946백만원, 시비 440 백만원)
※ 2013. 7월현재 예산확보액 : 22,386백만원(총액대비 100%)
- 사업량 : 지하 1층 지상 15층 아파트 5동 200세대, 21,358.327m²
- 시공회사 : (유)동현건설 대표 이병국

추진상황

- 10. 05. 11 : 사업장 양도·양수 계약 체결[코피아종합건설(주)→삼척시]
- 10. 11. 22 : 1차사업 공사 착공
- 11. 02. 29 : 1차사업 준공(102동 40세대, 103동-40세대)
- 11. 03. 30 : 2차사업 시행
- 12. 10. 15 : 2차사업 준공(101동-60세대, 104동-60세대)
※ 총공사 진척률 : 100%

사업비 집행현황(결산기준)

구분	연도별 (백만원)				
	계	2010년	2011년	2012년	2013년 7월 현재
계	22,304	1,271	9,568	11,426	39
국비	-	-	-	-	-
도비	21,871	1,184	9,305	11,343	39
시비	433	87	263	83	
기타(민자)	-	-	-	-	-

■ 사업효과

- 도계지역의 열악한 주거환경 개선으로 주민들의 삶의 질 향상
- 흉물로 방치되었던 공사중단 건축물의 공사재개로 주변미관 향상

■ 사업장 전경사진



6. 마평정수장 연수화사업

사업목적

- 마평정수장 취수원인 오십천의 원수 경도가 높아 수돗물 사용에 대한 불신가중
- 연수화 시설의 도입으로 수돗물 안정성에 대한 불신해소 및 양질의 수돗물 공급

사업개요

- 사업기간 : 2011. 1. 10 ~ 2014. 12. 30
- 사업장위치 : 삼척시 마평동 70번지 일원
- 총 사업비(예산기준) : 22,980백만원(국비 16,086 시비 6,894)
※ 2012. 7월현재 예산확보액 : 9,400백만원(총액대비 40.90%)
- 사업량 : NF막여과 설치 16,000 m³/일
- 시공회사 : (주)삼우종합건설 대표 최동순

추진상황

- 2011. 1월 : 시설공사 착수
- 2011. 9월 : 회수조 및 슬러지처리조 설치공사
- 2012. 7월 : 구내 포장공사 및 막여과동 건축공사(내장.외장)
※ 총공사 진척률 : 40%

사업비 집행현황(결산기준)

구분	연도별 (백만원)			
	계	2010년	2011년	2012년 7월현재
계	8,400	1,402	4,170	2,828
국비	2,100	100	1,000	1,000
도비	-	-	-	-
시비	6,300	1,302	3,170	1,828

■ 사업효과

- 깨끗하고 맛 좋은 정수 생산으로 수돗물에 대한 신뢰성 회복
- 경도성분의 제거로 스케일 발생을 억제하여 보일러 및 수도관 수압저하방지 및 상용연한 연장
- 수돗물에 대한 수요자의 불신해소

■ 사업장 전경사진



7. 도계보건출장소(이전) 신축

사업목적

○농어촌 보건기관의 시설낙후등 열악한 보건의료서비 환경개선
으로 공공보건의료기관의 신뢰성제고 및 주민건강 증진도모

사업개요

- 사업기간 : 2011. 12. 26 ~ 2012. 12. 21
- 사업장위치 : 삼척시 도계읍 전두리 35-15번지 외 2필지
- 총 사업비(예산기준) : 2,928백만원(국비 658백만원, 도비 164백만원, 시비 2,106백만원)
- 사업량 : 철근콘크리트슬라브 1동(건축연면적:1,510.62㎡)
- 시공회사 : 태백건설산업주식회사

추진상황

- 신축건립 기본계획 수립완료: 2011. 3월
- 신축건립 예정부지 확정(구 석공변전소 이전부지내) : 2011. 5월
- 신축공사 설계용역 시행(기본,실시설계) 2011.6월~11월
- 공사착공: 2011. 12. 26
- 공사준공: 2012. 12. 21

사업비 집행현황(결산기준)

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	2011년	2012년	2013년 7월 현재
계	2,928	822	2,106	-
국 비	658	658	-	-
도 비	164	164	-	-
시 비	2,106	-	2,106	-
기타(민자)	-	-	-	-

■ 사업효과

- 도계보건출장소의 열악한 환경개선으로 다양한 의료서비스 제공
- 건강증진을 위한 평생 보건기관으로 주민 건강증진에 기여

■ 사업장 전경사진

