

특수공시사항

우리 삼척시는 해수욕장, 동굴, 산악, 계곡 등 천혜의 잠재적 관광자원을 보유하고 있는 도시로써

동굴과 해안·내륙관광자원을 연계한 관광인프라 구축을 통한 지역경제활력 창출, 지역간 균형개발, 주민복지증진에 역점을 두고 시정의 모든 역량을 집중하고 있습니다.

특수공시할 사업은 우리 삼척시에서 역점으로 추진하고 있는 대규모투자사업이면서 주민들의 관심이 집중되어 있는 주요현안사업 및 주민숙원사업들로

폐광지역대체사업, 대규모 관광지개발사업, 고령화시대에 대비한 노인의료복지 시설, 상습재해위험지역정비사업, 하수종말처리시설 등을 그 대상으로 하여 그 간의 추진실적을 주민들께 알려드립니다.

○ 특수공시 목록

사 업 목 록	사업부서	연락처
1. 강원대학교 도계(삼척 제2)캠퍼스조성사업 2. 블랙밸리골프장조성사업	지역개발사업단	570-4391 (총괄기획)
3. 물골생태공원조성사업	동굴관리기획단	570-3847 (동굴기획)
4. 맹방해수욕장관광지개발사업	관광개발과	570-3543 (관광개발)
5. 임원-호산간해안도로개설사업	건설과	570-3487 (토목)
6. 노인의료복지시설확충	사회복지과	570-3316 (노인복지)
7. 시가지지구 배수펌프장설치 8. 사직지구 배수펌프장설치	재난안전관리과	570-3885 (복구지원)
9. 원덕(호산·임원)하수종말처리장건설사업	상하수도관리 사업소	570-3536 (하수)

1 장원대학교 도계(삼척 제2)캠퍼스 조성사업

사업 목적

- 관광지역에 지속가능한 캐쥬산업 육성으로 자립기반조성
- 한방보건·방재기술·관광예술대학 중심의 경쟁력 있는 최첨단 캠퍼스 조성

사업개요

- 사업기간 : 2004년 ~ 2008년
- 사업장위치 : 삼척시 도계읍 황조리 3번지일원(캠퍼스) 및 도계리 320-2번지(생활시설)
- 총사업비(예산기준) : 120,000백만원 (추비 91,210백만원 도비 28,790백만원)
 - ※ 2006. 8월현재 예산확보액 : 39,681백만원 (총액대비 33%)
- 사업량: 캠퍼스 및 기숙사시설 (대학 23개학과, 대학원 7전공, 한방병원 등 부지 84,000평, 정원 2,990명)
- 시공회사 : (주)동양건설산업외 2

추진상황

- 도계캠퍼스 설립 승인(교육인적자원부) : 2003. 2. 28.
- 조성공사(1차분) 착공 : 2005. 4. 1.
- 관광지역개발촉진지구개발계획 실시계획 승인고시 : 2005. 12. 16.
- 조성공사(2차분) 계약해결 : 2006. 6. 14.
- ※ 총공사 진척률 : 9%

사업비집행현황(결산기준)

구 분	연 도 별 (백만원)				
	계	2003년	2004	2005년	2006년 8월현재
계	21,153	8,927	7,703	3,660	863
추비	15,000	8,927	4,222	997	854
도비	6,153	-	3,481	2,663	9
시비	-	-	-	-	-

□ 사업효과

- 대규모 건축사업 시행으로 위축된 지역경기 활성화 기여
- 지역주민 고용창출을 통한 소득증대 및 인구유입 유도
- 지역교육 및 의료여건, 정주여건 개선으로 지속적인 주민의 삶의 질 향상

□ 사업장 조감도



2 블랙벨리 골프장 조성사업

사업목적

- 관광지역 경제 진흥을 위한 지역경제 활성화 및 정주의식 고취
- 관광레저 스포츠시설을 통한 지역주민 고용창출 및 소득증대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2004년 10월 ~ 2006년 10월
- 사업장위치 : 삼척시 도계읍 도계4리, 황조리 일원
- 총사업비(예산기준) : 71,139백만원(국비 71,139백만원)
 - ※ 2006. 8월현재 예산확보액 : 71,139백만원(총액대비 100%)
- 사업량 : 부지 979,681㎡, 골프장 18홀(72좌), 클럽하우스 외 5종 5,998㎡
- 시공회사 : 삼성중공업(주) 외 2

□ 추진상황

- 코스조형18홀 6,404m(7,002야드)
 - 그린 19개소, 티 72개소, 벙커 42개소, 레이크 17개소
- 클럽하우스 신축 4,467㎡(지하 1층, 지상 2층)
- 재해방지 저류지 4개소(L4저류지 1개소 시공중)
 - ※ 총공사 진척률 : 97%

□ 사업비집행현황(결산기준)

구분	연도별(백만원)				
	계	2001~2003년	2004년	2005년	2006년 8월현재
계	60,662	15,687	14,000	29,813	1,162
국비	60,662	15,687	14,000	29,813	1,162
도비	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-

□ 사업효과

- 지역주민 고용창출을 통한 소득증대 및 인구유입 유도
- 지역경제 활성화 및 정주의식 고취

□ 사업장 조감도



3 물늘생태공원조성사업

사업목적

- 21세기 생명도시·동굴관광도시 건설기반구축 및 이미지 제고
- 교부가가치형 동굴생태공원조성으로 동굴관광의 차별화

사업개요

- 사업기간 : 2003 ~ 2006년
- 사업장위치 : 삼척시 신기면 개이리 산 117번지 일원
- 총사업비 : 17,000백만원 (추비2,500백만원 도비450백만원 시비14,050백만원)
 ※ 2006. 8월현재 예산확보액 : 17,000백만원 (총액대비 100%)
- 사업량 : 생태공원조성 A=18,000m² 및 캐즘굴개발 696m
- 시공회사 : 영도건설산업(주) 외 4

추진상황

- 캐즘굴개부공사 및 생태공원조성공사 추진2003. 12. 24
- 물늘생태공원조성관련 문화재 현상변경 허가2004. 11. 1
- 모노레일 문화재 현상변경 허가 2005. 7. 27
- 모노레일 설치공사 추진2006. 4.18 ~ 9. 10
- 동굴개부 조명시설 현상변경 허가 2006. 5. 7
- 동굴개부 조명시설 제작 설치공사 추진2006. 6. 7 ~ 8. 30
- ※ 총공사 진척률 : 85 %

사업비집행현황(결산기준)

구분	연도별 (백만원)				
	계	2003년	2004년	2005년	2006년 8월현재
계	9,684	233	1,952	3,622	3,877
추비	138				138
도비	300			2	298
시비	7,246	233	1,252	2,320	3,441
특별교부세	2,000		700	1,300	

□ 사업효과

- 외부관광객 유입으로 주민소득 창출 및 지역경제 활성화
- 경성수익 및 재정자립도 상승으로 지방행정 성공개발모델 제시

□ 사업장 조감도



4 땡방해 수옥장관광지개발사업

사업목적

- 민간자본 유치에 의한 관광지 개발로 지역경제 및 관광사업 활성화 도모
- 세계적 종합관광지 조성으로 변화하는 관광수요에 적수 캐취

□ 사업개요

- 위 치 : 삼척시 근덕면 상하땡방리, 교가리, 역산리 일원
- 면 적 : 815,357㎡
- 사업량 : 콘도, 호텔, 골프연습장, 야외공연장, 여관, 상가 등
- 사업비 : 85,130백만원 (공공 23,172 민자 61,958)
 - ※ 공공부분 : 23,172백만원 (추비 10,742 도비 3,728 시비 8,702)
- 사업기간 : 1984 ~ 2011

□ 추진상황

- 관광지 지정 (추민관광지 제12호) '80. 5. 29
- 관광지 조성계획 승인 '84. 4. 17
- 땡방해수옥장관광지 제1권역 조성사업시행자 지정(씨스토빌) '03. 10. 4
- 땡방해수옥장관광지 제1권역 조성사업 허가(씨스토빌) '04. 1. 6
- 관광숙박업(휴양콘도) 사업계획 승인(장원도) '04. 2. 14
- 콘도 1동(72실) 건축 : 건축 및 토목공사 88% 진척

□ 사업비집행현황(결산기준)

구 분	연 도 별 (백만원)				
	계	2003년까지	2004년	2005년	2006년 8월현재
계	58,676	10,300	27,000	16,000	5,376
추비	5,838	5,150		500	188
도비	1,818	1,612		150	56
시비	4,020	3,538		350	132
민자	47,000		27,000	15,000	5,000

□ 사업효과

- 세계 걸출해 유형 동해해양종합관광지 기반구축
- 지역주민 고용창출 및 주민소득증대 기여

□ 사업장 전경사진



5 임원~호산간해안도로개설사업

사업목적

- 해안도로개설로관광객유치및지역경제활성화도모
- 새천년도로와연계한해안선해안도로관광벨트화구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2003년 ~ 2008년
- 사업장위치 : 삼척시원덕읍호산리,임원리
- 총사업비(예산기준) : 56,000백만원
(특별교부세 700백만원 도비 500백만원 시비 54,800백만원)
- ※ 2006. 8월현재 예산확보액 : 7,000백만원(총액대비 14%)
- 사업량 : 도로확,포장 L=1.22Km, 폭 B=8.5m (임원지구 L=0.7Km, 호산지구 L=0.52Km)
- 시공회사 : 임원지구 동진건설(주), 호산지구 (주)호성전문

□ 추진상황

- 실시설계용역 완료 2005. 8. 18.
- 공사 착공 2005. 10. 04.
- 공사 준공 2008. 12. 20.
- ※ 총공사진척률 : 26%

□ 사업비 집행현황(결산기준)

구분	연도별(백만원)			
	계	2004년	2005년	2006년 8월현재
계	1,324	58	840	426
특별교부세	530	-	317	213
도비	206	-	206	-
시비	588	58	317	213

□ 사업효과

- 연결도로망 확충으로 지역간 균형발전 및 주민 통행불편 해소.
- 수려한 해안절경과 조화된 해안도로 개설로 관광지 개발촉진과 기획부여.
- 낙후된 어촌지역 도로망 확충으로 생활편의 제공 및 정주의식 고취.

□ 사업장 위치도



6 노인요양복지시설 확충

사업목적

- 고령사회 진입에 따른 노인요양시설 부족을 해소 하고
- 치매,중풍등 노인성 질환자 보호시설 확충으로 노인수발보장제도 적극 대비

사업개요

- 사업기간 : 2005. 1월 ~ 2006. 12월
- 사업장위치 : 삼척시 근덕면 역산리 산 93의 1개소
- 총사업비(예산기준) : 5,505백만원(국비 2,752백만원 지방비 2,753백만원)
※ 2006. 8월현재 예산확보액 : 5,385백만원(총액대비 98%)
- 사업량 : 전문요양시설 2동(4,002㎡), 무로요양시설 1동(1,187㎡)
- 시공회사 : 삼우종합건설(주) 외 1개사

추진상황

- 무로전문요양시설 신축 (2,352,86㎡) : 신축중 (50%)
- 실버전문요양시설 신축 (1,650㎡) : 신축중 (60%)
- 무로요양시설 신축 (1,187㎡) : 신축중 (76%)
※ 총공사 진척률 : 60 %

사업비집행현황(결산기준)

구 분	연 도 별 (백만원)		
	계	2005년	2006년 8월현재
계	2,202	-	2,202
국비	1,101	-	1,101
도비	551	-	551
시비	550	-	550

사업효과

- 저소득층과 중산층 노인들의 치매,중풍등 요양 서비스 제공
- 노인성 질환자 간병 부담 경감으로 세상 가정의 생활안정 기여

□ 사업장 전경사진

【무료전문요양시설 전경 ▼】



(삼척시 근덕면 덕산리 산93)

【실비전문요양시설 전경 ▼】



(삼척시 근덕면 덕산리 산93)

【무료요양시설 전경 ▼】



(삼척시 원덕읍 월천리 140)

7 시가지지구 배수펌프장설치사업

사업목적

- 배수개선사업 및 배수펌프장 설치로 인명과 재해피해 사전예방
- 반복되는 상습침수지역 해소사업으로 신뢰받는 행정력 고취
- 상습침수지역 해소 및 도시기반시설 정비로 쾌적한 도시환경조성

사업개요

- 사업기간 : 2004. 03. 20 ~ 2008. 12. 30
- 사업장위치 : 삼척시 남양동(한흥프라자앞 주차장)
- 총사업비(예산기준) : 27,000백만원(추비16,200백만원 도비4,320백만원 시비6,480백만원)
※ 2006. 8월현재 예산확보액 : 7,140백만원(총액대비 26%)
- 사업량 : 배수펌프장1석(Q=2,530m³/min 펌프 10개), 우수저 1석(V=8,401m³)
- 시공회사 : 동원건설(주)외 3개사

추진상황

- 재해위험지구지정고시 '03. 11. 7
- 시가지배수개선대책 기본계획용역 '03. 12. 10 ~ '04. 6. 4
- 시가지배수개선대책 실시계획용역 '04. 12. 3 ~ '05. 12. 9
- 배수펌프장설치공사(1차분)착공 '06. 1. 2
※ 총공사진척률 : 10%

사업비집행현황(결산기준)

구분	연도별(백만원)			
	계	2004년	2005년	2006년 8월현재
계	5,140	540	4,600	-
추비	3,084	324	2,760	-
도비	822	86	736	-
시비	1,234	130	1,104	-

□ 사업효과

- 재해위험요인 해소로 인명과 재해피해 사전예방
- 반복되는 상습침수지역 해소사업으로 신뢰받는 행정적 고취
- 상습침수지역 해소 및 도시기반시설 정비로 쾌적한 도시환경조성

□ 사업장 조감도



8 사적지구 배수펌프장설치사업

사업 목적

- 배수개선사업 및 배수펌프장 설치로 인명과 재해피해 사전예방
- 반복되는 상습침수지역 해소사업으로 신뢰받는 행정력 고취
- 상습침수지역 해소 및 도시기반시설 정비로 쾌적한 도시환경조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2004. 03. 20 ~ 2009. 12. 30
- 사업장위치 : 삼척시 남양동 425-17일원(구 사적동 황산말)
- 총사업비(예산기준) : 21,000백만원(추비12,600백만원 도비3,360백만원 시비5,040백만원)
※ 2006. 8월현재 예산확보액 : 2,167백만원(총액대비 10%)
- 사업량 : 배수펌프장1식(Q=2,320m³/min 펌프 8대), 우수지 1식(V=4,720m³)
- 시공회사 : (주)선명종합건설

□ 추진상황

- 재해위험지구지정고시 : '03. 11. 07
- 배수개선대책 기본계획용역 : '03. 12. 10 ~ '04. 06. 04
- 사적배수개선대책 실시설계용역 : '05. 6. 20 ~ '06. 6. 22
- 배수펌프장설치공사(1차분)착공 : 2006. 7. 28
※ 총공사 진척률 : 5%

□ 사업비집행현황(결산기준)

구 분	연 도 별 (백만원)			
	계	2004년	2005년	2006년 8월현재
계	500	100	400	-
추비	300	60	240	-
도비	80	16	64	-
시비	120	24	96	-

□ 사업효과

- 재해위험요인 해소로 인명과 재해피해 사전예방
- 반복되는 상습침수지역 해소사업으로 신뢰받는 행정력 고취
- 상습침수지역 해소 및 도시기반시설 정비로 쾌적한 도시환경조성

□ 사업장 조감도



9 원역(호산·임원)하수종말처리장전설사업

사업목적

- 생활하수의 체계적인 처리로 하천 및 해양 방류수역 수질개선
- 투역주민의 쾌적한 생활환경 조성으로 정주의식 고취

사업개요

- 사업기간 : 2004 ~ 2008. 12월
- 사업장 위치 : 원역읍 호산리·임원리 일원
- 총사업비(예산기준) : 13,178백만원(축비 6,984, 도비 3,097, 시비 3,097)
 ※ 2006. 8월현재 예산확보액 : 7,308백만원(총액대비 55%)
- 사업량 : 시설용량 1,700톤/일(호산 900톤/일, 임원 800톤/일)

현재까지 추진실적

- 삼척시(원역읍)하수도정비기본계획 변경 승인 2005. 1. 25
- 하수종말처리장 기본설계 완료 2006. 5. 19
- 하수종말처리장 기본설계 자문요청(강원도) 2006. 5. 23
- 하수종말처리장 기본설계 자문결과 보완요청(강원도) 2006. 6. 20
- 기본설계 자문 보완증 2006. 6. 27
- 도시계획시설 결정 승인 신청 2006.08.21

사업비 집행현황(결산기준)

구분	연도별(백만원)			
	계	2004년	2005년	2006년 8월현재
계	567	458	104	5
축비	293	242	49	2
도비	118	108	9	1
시비	156	108	46	2

□ 사업효과

- 하수처리장 설치로 인한 수질환경보전
- 주민생활환경개선

□ 전경사진

