

3-35-55

**어린이 과학놀이 체험관 조성과 과학여행 지원**

목 표	주변 생활SOC시설(문화예술회관, 시립박물관, 청소년수련관 등)과 연계하여 정주 여건 및 과학교육 인프라를 개선						
담당부서	문화예술센터	팀	김영옥	담당자	최근석	사업구분	완료시기
부 서 장	목진오	장	(4461)	차	(4465)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2020년~2023년
- 사업비 : 4,365백만원(국비 1,000 시비 3,365)
- 사업내용
  - 위 치 : 엑스포로 69번지 일원
  - 내 용 : 동굴신비관 내·외부 리모델링 및 어린이과학놀이체험관 위탁운영

**□ 추진상황**

- 체험관 운영 준비 및 관리·운영 수탁자 선정 : 2023.1월~6월
- 개관 대비 시설물 보강 및 시범운영 : 2023.5월~8월
- 어린이과학놀이체험관 정식 개관 : 2023.9월
- 어린이과학놀이체험관 업무이관(관광개발과→문화예술센터) : 2024.3월
  - 입장객 및 매출액(2023.9월~2024.3월) : 19,008명 / 59,454천원

**□ 향후계획**

- 업무이관에 따른 운영 내실화
- 교류도시 홍보관(지구본) 내부 보완 완료

**□ 연도별 실행목표**

연도별	연도별 실행목표		이행률(%)
임기내	2022	○ 어린이 과학놀이체험관 공사 완료	100
	2023	○ 위탁사업자 선정 및 개관, 시설보강	100

**□ 소요사업비**

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	4,365	2,700	860	400	405			
국비	1,000	1,000						
시비	3,365	1,700	860	400	405			