

**4-4-65**      **삼척 수산물유통 복합센터 건립**

목 표	수산물 유통시설 환경개선을 통한 지역경제 활성화						
담당부서	해양수산물과	담당	이경희	담당	신상우	사업구분	완료시기
부 서 장	신 성 대	당	(3416)	차	(3417)	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		100%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한

**사업개요**

- 사업기간 : 2018.1월~2026.12월
- 사 업 비 : 9,419백만원(국비 2,085 도비 2,295 시비 4,900 기타 139)
- 사업내용
  - 위 치 : 삼척항 일원
  - 내 용 : 수산물 유통물류센터·수산물 직매장 건립, 수산물 홍보

**추진상황**

- 정라어촌계 수산물 직매장 준공 및 운영 : 2022.12.23.
- 수산물유통물류센터 민간위탁 수탁기관 선정(삼척수협) : 2023.11.8.
- 수산물유통물류센터 활선어직거래장 실시설계 : 2023.12월~2024.3월
- 수산물소비촉진 운동 추진(수시), 수산물 방사능 검사 홍보(화/매주)

**향후계획**

- 수산물유통물류센터 민간위탁 협약체결 및 운영 : 2024.2월~3월
- 수산물유통물류센터 활선어직거래장 리모델링 착공 : 2024.5월

**연도별 실행목표**

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임 기 내	2022	○ 수산물 유통물류센터 민간위탁 준비 - 조례제정, 민간위탁 근거마련	100
	2023	○ 수산물 유통물류센터 위탁 및 운영	100
	2024	○ 수산물 홍보 및 소비촉진(축제) 추진	
	2025	○ 수산물 홍보 및 소비촉진(축제) 추진	
	2026	○ 수산물 홍보 및 소비촉진(축제) 추진	
임기 후		○ 수산물 홍보 및 소비촉진(축제) 추진	

## □ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	9,419	6,962	975	837	215	215	215	
국비	2,085	2,080		5				
도비	2,295	1,998	250	2	15	15	15	
시비	4,900	2,884	586	830	200	200	200	
기타	139		139					

## □ 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 수산물유통물류센터 활선어직매장 시설 불만으로 회센터 상인 미입주
- 수산물 유통물류센터 이용자(회센터상인, 커피숍, 식당) 미입주로 인한 위탁자(삼척수협)의 위탁운영 어려움 발생

### ○ 대책

- 지속적인 협의를 통한 해당상인 전원 입주신청 완료
- 현실적인 지원대책 마련으로 조속하고 원활한 위탁운영 추진