

5-14-85		삼척~동해항 구간 화물차 전용도로 조성					
목 표	제6차 국도·국지도 건설 5개년(2026~2030) 계획에 반영						
담당부서	건설과	담당	김성열 (3487)	담당자	한민규 (3488)	사업구분	완료시기
부 서 장	안 용 환	당		차		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
추진진도	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진		진도율		3%	<input checked="" type="checkbox"/> 중앙정부도움	<input checked="" type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026년~2030년
- 사 업 비 : 2,560.4억원(국비)
- 사업내용
 - 위 치 : 삼척시 오분동(오분교차로) ~ 동해시 대구동(동해신항 연결도로)
 - 내 용 : 국도7호선 대체우회도로 개설 8.8km

□ 추진상황

- 국가계획수립 대응 연구용역 추진 : 2022.10.13.~2023.4.10.
 - 노선검토보고(2022.11.23.), 용역 추진상황 보고(2022.12.26.)
 - 원주청장 삼척시 방문시 건의(2023.2.7.), 국회의원(이철규) 삼척사무소 방문건의(2023.2.9.)
- 제6차 국도·국지도 건설계획 수립 자료제출(시→道, 원주청) : 2023.3.8.
- 국회(이철규 국회의원 보좌관) 방문 건의(건설과장) : 2023.3.9.
- 강원도(도로과) 방문협의 : 2023.3.13.
- 제6차 국도·국지도 건설계획 수요 대상지 현장확인(道 도로과): 2023.3.20.
- 삼척시 의회 대정부 건의문 채택 : 2023.3.24.
- 2023년 삼척시 주요현안 도지사 면담 건의(삼척시장) : 2023.3.29.
- 제6차 국도·국지도 건설계획 제출(道→원주청) : 2023.4.4.
 - (국대도 6개 시 7개소) 삼척시, 춘천시(2), 원주시, 태백시, 동해시, 속초시
- 국도7호선 삼척구간 영상제작 용역 추진(市) : 2023.4.4.~8.31.
- 원주지방국토관리청 주관 관련기관 회의(건설과장 참석) : 2023.4.6.
 - (원주청)청장, 도로계획과장/ (道)도로과장, 국가도로팀장/ 강원연구원, 교통연구원 등
- 제6차 국도·국지도 건설계획 강원도 순위 제출(道→원주청) : 2023.4.18.
- 제6차 국도·국지도 건설계획 제출(원주청→국토부) : 2023.4.21.

□ **향후계획**

- 6차계획 후보사업 선정 및 타당성 검토(국토부) : 2023.4월~2024.12월
- 제6차 국도·국지도 건설계획 대응 사전기획 및 타당성 검토용역 추진(道) : 2023.5월~2025.4월(24개월)
- 일괄예비타당성조사(기재부) : 2025.1월~12월
- 제6차 국도·국지도 건설계획(2026~2030) 고시(국토부) : 2026년 상반기

□ **연도별 실행목표**

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
입 기 내	2022	○ 국가계획수립 대응 연구용역 추진(삼척시) ○ 제6차 국도국지도 건설 5개년 계획반영 건의(삼척시→강원도)	100
	2023	○ 제6차 국도국지도 건의노선 제출(강원도→원주청→국토부) ○ 우선순위 조정, 최종 건의(안) 제출(강원도→국토연구원)	100
	2024	○ 일괄예타 점검회의 개최(기재부, 국토부, 국토연구원 등)	
	2025	○ 기재부 종합평가 대응, 국토부 주관 권역별 T/F팀 운영 ○ 재정사업평가위원회 개최(기재부) ○ 도로정책심의위원회 개최(국토부)비타당성조사(기재부)	
	2026	○ 제6차 국도국지도 건설 5개년('26~' 30) 계획 고시(국토부)	
입기 후		○ 일괄예타 통과, 기본 및 실시설계비 반영	

□ **소요사업비**

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기후
총계	256,040							256,040
국비	256,040							256,040