3-12-32	삼척반다비 체육센터 건립

목 표	모든 시민이 스포츠를 즐기는 활기찬 생활체육환경 조성						
담당부서	체육과	담당	백승호 (3818)	담당자	임현규 (3820	사업구분	완료시기
부 서 장	주종원					☑신규 ☐계속	☑임기내 ☐임기후
추진진도	☐완료 ☑정상추진 ☐일부추진			진도율	40%	중앙정부도움	☐제도 ☐재정 ☐권한

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2023.1월~2026.12월

❍ 사 업 비 : 12,200백만원(국비 3,000 시비 9,200)

❍ 사업내용

- 위 치 : 삼척시 교동 316번지 일원
- 내 용 : 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 1동 건립

・지상3층, 건축면적 396㎡, 연면적 1,890㎡, 부지면적 3,167㎡

(다목적체육관, 다목적실, 체력단련장, 탈의실, 샤워실, 카페라운지 등)

□ 추진상황

❍ 공모신청 및 부지선정 계획 수립 : 2023.1.30.

❍ 공모신청 : 2023.2.6.(2023년 공모 잔여분 미선정 통보 : 2023.7.10.)

❍ 공유재산심의(부지확보) : 2023.6.9.

❍ 시설부지 감정평가 용역 실시 : 2023.6.27.

❍ 건축기획용역 발주 : 2023.7.31.

❍ 기본구상 및 타당성 조사 용역 : 2023.2.9.~8.2.

❍ 건축기획용역 : 2023.8.16.~2024.2.11.

□ 향후계획

❍ 기본 및 실시설계 용역 : 2024.3월~2024.12월

❍ 사업추진 및 준공 : 2025.1월~2026.6월

❍ 시범운영 및 개장 : 2026.7월

⇒ 시설명칭은 반다비체육센터 안내지침에 따라 유지(향후 검토)

□ 연도별 실행목표

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임기내	2023	❍ 타당성 조사용역 및 공모사업 신청	100
	2024	❍ 실시설계 용역 및 공사 발주	
	2025	❍ 공사	
	2026	❍ 공사	
임기 후		❍ 준공	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	12,200			295	1,000	8,000	2,905	
국비	3,000				200	1400	1400	
시비	9,200			295	800	6,600	1,505	

□ 문제점 및 대책

❍ 문제점

- 대상사업 부지 면적[(A=3,167㎡) 교동 316, 교동96]에 건축연면적 1,890㎡로 면적 협소하다는 의견

❍ 대 책

- 연면적 증가를 위해, 생활문화체육공원에 기 편입된 교동 산24-11, 산24-12 부지를 활용하여 대지면적 4,897㎡ 확보 후 최종 연면적 2,212.01㎡으로 사업 추진(소규모환경영향평가 변경 협의 필요)