3-35-55	어린이 과학놀이 체험관 조성과 과학여행 지원

목 표	주변 생활SOC시설(문화예술회관, 시립박물관, 청소년수련관 등)과 연계하여 정주 여건 및 과학교육 인프라를 개선							
담당부서	관광개발과	담당	주재효 (3095)	담당자	이문영 (3097)	사업구분	완료시기	
부 서 장	심 혜 영					☐신규 ☑계속	☑임기내 ☐임기후	
추진진도	☑완료 ☐정상추진 ☐일부추진			진도율	100%	중앙정부도움	☐제도 ☐재정 ☐권한	

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020년~2023년
❍ 사 업 비 : 4,278백만원(국비 1,000 시비 3,278)
❍ 사업내용
- 위 치 : 성남동 152-1번지 일원
- 내 용 : 동굴신비관 내·외부 리모델링 및 체험·전시물 설치 등

□ 추진상황

❍ 과학기술정신통신부 공모사업 선정 : 2020.7월
❍ 정밀안전진단 및 내진 성능평가 용역 : 2020.10월~2021.1월
❍ 리모델링 및 체험(전시) 설계·제작 설치 용역 : 2021.6월~2022.8월
❍ 실시설계 및 외부 건축공사 준공 : 2021.12월~2022.8월
❍ 주변 환경 정비사업 실시설계 용역 및 준공 : 2022.1월~10월
❍ 운영조례 제정 및 위탁운영 원가계산 용역 : 2022.8월~11월
❍ 기계실(사무실 공간으로 변경) 리모델링 : 2022.8월~2023.1월
❍ 체험관 운영 준비 및 관리·운영 수탁자 선정 : 2023.1월~6월
❍ 개관 대비 시설물 보강 및 시범운영 : 2023.5월~8월
❍ 어린이 과학놀이 체험관 정식 개관 : 2023.9월
- 체험관 입장객 및 매출액(2023.9월~12월) : 11,544명 / 33,358천원

□ 향후계획

❍ 교류도시 홍보관(지구본) 내부 보완 : 2024.1월
❍ 문화예술센터 업무 이관 계획수립 및 추진 : 2024.3월~

□ 연도별 실행목표

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임기내	2022	❍ 어린이 과학놀이체험관 공사 완료	100
	2023	❍ 위탁사업자 선정 및 개관, 시설보강	100

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	4,278	2,700	860	400	318			
국비	1,000	1,000						
시비	3,278	1,700	860	400	318			

□ 문제점 및 대책

❍ 교류도시 홍보관(지구본) 내부 보완으로 인한 문화예술센터 업무 이관 지연