3-4-24	정규 파크골프장, 그라운드골프장 건립 등 체육시설 확충

목 표	남녀노소 누구나 즐길 수 있는 생활체육환경 조성						
담당부서	체육과	담당	백승호 (3718)	담당자	양승진 (3819)	사업구분	완료시기
부 서 장	주 종 원					☑신규 ☐계속	☑임기내 ☐임기후
추진진도	☐완료 ☑정상추진 ☐일부추진			진도율	40%	중앙정부도움	☐제도 ☐재정 ☐권한

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2023.1월~2026.12월

❍ 사 업 비: 6,300백만원(시비)

❍ 사업내용

- 파크골프장 추진 현황(1개소 임시운영, 2개소 공사추진, 1개소 설계용역 중)

1) 미로면 사둔리 235-1번지 일원[임시운영 파크골프장 9홀(미로둔치)]

2) 교동 산26-2번지 일원(9홀 조성 중 2022.10.21.~2024.12.31.)

3) 미로면 무사리 산 62-10번지 일원(18홀 조성 중 2023.10.23.~2024.4.22.)

4) 도계읍 늑구리 106-3번지 일원(18홀 실시설계 중 2023.9.19.~2024.9.12.)

- 그라운드 골프장 추진 현황(2개소)

1) 사직 그라운드골프장: 2020년 12월 준공 (A=3,100㎡)

2) 근덕 그라운드골프장: 2023년 1월 준공 (A=2,200㎡)

□ 추진상황

❍ 생활체육시설(파크골프장) 조성계획 : 2022.11.28.

❍ 부지선정 및 기본구상 용역 : 2023.2.17.~7.16.

❍ 미로파크골프장 조성계획 및 실시설계 용역 : 2023.6.7.~2023.9.4.

❍ 도계파크골프장 조성계획 및 실시설계 용역 : 2023.6.19.~2024.9.12.

❍ 미로파크골프장 공사 중 : 2023.10.23.~2024.4.22.

□ 향후계획

❍ 도계파크골프장 보상협의 및 감정평가 추진: 2023.12월~2024.3월

❍ 미로파크골프장 사업추진 및 준공: 2023.12월~2024.4월(개장)

❍ 도계파크골프장 사업추진 및 준공: 2023.3월~2024.10월(개장)

❍ 신규사업 부지선정 및 계획수립: 2024.10월~2026.12월

□ 연도별 실행목표

연도별		연도별 실행목표	이행률(%)
임기내	2022	❍ 그라운드 골프장 수요 조사 및 위치선정	100
	2023	❍ 파크골프장 타당성용역 및 공모신청 ❍ 그라운드 골프장 조성(1개소)	100
	2024	❍ 파크골프장 실시설계용역 및 공사발주 ❍ 그라운드 골프장 조성(2개소)	
	2025 ~ 2026	❍ 공사	
임기 후		❍ 준공	

□ 소요사업비

(단위: 백만원)

재원	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
총계	6,300			2,300	4,000			
시비	6,300			2,300	4,000			

□ 문제점 및 대책

❍ 문제점

- 파크골프장 사업추진을 위한 부지선정의 어려움 및 사업 진행 시 과다한 사유지 손실보상 협의취득

❍ 대 책

- 관내 국유지(하천 등) 점용하여 활용 및 기 확보된 삼척시 공유재산 검토